



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 9η Μαρτίου 2016  
Αρ. Πρωτ. 56211/624

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.  
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντου 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 188/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)η υπ'αριθμ. 45266/1083/25-02-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2)η υπ'αριθμ. 1503/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 176678/18185/8-1-2016 ΑΔΑ ΩΟΕΕΟΡ1Φ-ΖΔΠ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **188/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **8η Μαρτίου 2016**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **59576/662/4-3-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κων/νος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κα Αδαμαντία Ζαχαροπούλου Στούμπου, και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
σης.

Αρ. Απόφασης 188/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ'αριθμ. 45266/1083/25-2-2016 έγγραφό τους και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.300.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης          | Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013   |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης  | 6.300.000,00€  |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης       | Αρ. 7261/25-10-2010 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. ένταξης στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 |
| 4. Τροποποίηση απόφασης ένταξης | Αρ. 5253/18-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ.Ελλάδας                      |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ανάδοχος Μελέτης                     | Συμπράττοντα γραφεία: Β.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ-Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.-Π.ΛΕΝΤΖΟΣ-Ε.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε. |
| 2. Ποσό Σύμβασης                        | 423.622,82 € (με Φ.Π.Α.)   |
| 3. Ημερομηνία περάτωσης                 | 28-09-2012   |
| 4. Δ/νουςα Υπηρεσία                     | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.   |
| 3. Απόφαση Έγκρισης & παραλαβής Μελέτης | Απόφαση 191/2012 Περ/κού Συμβουλίου Π.Δ.Ε.   |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης                | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.               |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης                          | Απόφαση 53/2013 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.   |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης                              | 09-04-2013                               |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης                                 | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.  |
| 5. Έκπτωση "  | 43,73%                                   |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση 108/2014 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης  | 3.544.970,58 € (με Φ.Π.Α.)               |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης                                  | 08-05-2014                               |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

Αρχική Προθεσμία Περαΐωσης	08-11-2015 ( 18 μήνες)
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	31-12-2015 (απόφ.1503/2015 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	08-05-2016 (Υπό έγκριση)

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :**

1ος Α.Π.Ε.	2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.)( Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.134927/4326/οικ./14-05-2015 ΑΔΑ:6ΡΘ47Λ6-Υ7Β)
2ος Α.Π.Ε.	2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) ( Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 304075/9663/13-01-2016 ΑΔΑ:ΨΨ487Λ6-ΗΛΠ)

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 06-10-2015 αίτησή του (αρ.πρωτ. 262289/8311/06-10-2015) ζητάει παράταση προθεσμίας περαΐωσης των εργασιών έως **08-05-2016**, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες από την αρχική εγκριθείσα προθεσμία περαΐωσης του υποέργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

Στο εγκεκριμένο πεδίο λήψης αδρανών υλικών 4 (περιοχή Λιναριάς) δεν έχει καταστεί δυνατόν μέχρι σήμερα να γίνουν εκσκαφές λόγω έντονων αντιδράσεων και αντιρρήσεων της τοπικής κοινωνίας της Λιναριάς με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στην ποσότητα των αδρανών υλικών πλήρωσης των συρματοκιβωτίων. Το έλλειμμα αυτό θα καλυφθεί με τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια και μεταφορά υλικών λιθοπλήρωσης συρματοκιβωτίων» με προϋπολογισμό 608.878,33 ευρώ. Ο διαγωνισμός έλαβε χώρα την 1<sup>η</sup>-12-2015 (ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών) και σύμφωνα με τη με αρ.1516/2015 (ΑΔΑ : ΩΗΑ17Λ6-335) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η ματαίωση και η επανάληψή του. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές χρονικό διάστημα για την κατασκευή των συρματοκιβωτίων κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών του ανωτέρω διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των χειμερινών μηνών.

**III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **08-05-2016**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 45266/1083/25-2-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 1503/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, μέχρι 08-05-2016, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω σχετική εισήγηση .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου