



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 9η Μαρτίου 2016
 Αρ. Πρωτ. 58068/647

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «*Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 205/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 50290/600/1-3-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 896/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 97468/10672/18-8-2015 ΑΔΑ 6ΤΝΘΟΡ1Φ-Ι2Μ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **205/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ε ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **8η Μαρτίου 2016**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **59576/662/4-3-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κων/νος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κα Αδαμαντία Ζαχαροπούλου Στούμπου, και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 205/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **20^ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 50290/600/1-3-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**ΣΧΕΤ:**Η με αρ.πρωτ. 9331/73/12-1-2016 αίτηση της αναδοχου Κ/Ξ για παραταση προθεσμιας του εργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπ/σμός Μελέτης Δημοπράτησης:	14.235.000 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοпр. /έκπτωση :	13/3/2012 / 12,22 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	12.541.877,34ευρω με ΦΠΑ/ 27-8-2012
Αρχικη συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	27-04-2014
Προτεινομενη παραταση προθεσμιας:	30-06-2016

Σας στελνουμε σε φωτ/φο την παραπανω σχετικη αιτηση της Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ ΑΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., αναδοχου του εργου του θεματος, με την οποία επανερχεται, σε συνεχεια της από 20-11-2015 αιτησης της (αρ. πρωτ.307926/5701), ζητωντας και παλι παραταση της συνολικης συμβατικης προθεσμιας εκτελεσεως του εργου εως τις 30-06-2016,αφου αυτο δεν κατεστη δυνατον να ολοκληρωθει εντος του 2015 για τους ιδιους λογους, που αναφερονται και στην προηγουμενη αιτηση της.

Η εκτελεση των εργασιων, που ενταχθηκαν στον 2^ο ΑΠΕ του εργου -- τοσο εκεινων που υπερβαινουν τις αντιστοιχες συμβατικες, οσο και των νεων -- πραγματοποιηθηκε μετα την εγκριση του 2^ο ΑΠΕ δηλ. μετα τις 12-8-2015. Λογω όμως της φυσικης των προαναφερομενων εργασιων,κυριως των εκσκαφων, που αφορουνταν υψηλα πρηνη κατά μηκος μεγαλου τμηματος της υπο βελτιωση οδου, με διαμορφωση ικανων κλισεων και παταριων για την εξασφαλιση της ευσταθειας τους -- συμφωνα με την 2^η τροποποιηση της αρχικης μελετης του εργου -- απαιτηθηκε για την ολοκληρωση τους μεγαλυτερος χρονος από αυτόν που ειχε αρχικα προβλεφθει. Αποτελεσμα του γεγονοτος αυτου ηταν η χρονικη μετακυλιση εκτελεσης των εργασιων που επονται των εκσκαφων στο συγκεκριμενο τμημα της οδου και επομενως η αδυναμια ολοκληρωσης του εργου εντος του 2015.

Επιπροσθετα η μη ομαλη χρηματοδοτηση του εργου,το τελευταιο διαστημα,συνεβαλε στην επιπλεον καθυστερηση υλοποιησης του εγκεκριμενου χρονοδιαγραμματος,οσον αφορα στις υπολοιπες εργασιες

Μετα τα παραπανω και με δεδομενο τη χειμερινη περιοδο, την οποία διανυουμε, εισηγουμαστε την εγκριση της παρατασης της συνολικης προθεσμιας περαιωσης του εργου,προκειμενου να κατασται δυνατη η ολοκληρωση του, εως τις **30-6-2016**, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθ.48,παρ.8^α του Ν.3669/08 ,δηλ.με αναθεωρηση των τιμων,αφου η καθυστερηση των εργασιων δεν οφειλεται σε υπαιτιοτητα της αναδοχου Κ/Ξ και παρακαλουμε να αποφασισετε σχετικα, γνωριζοντας σας ότι η

Ενδιαμεση Διαχειριστική Αρχη Π.Δ.Ε., με το ΑΠ 497/22-2-16 εγγράφο της «χει διατυπώσει τη συμφωνη γνώμη της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 50290/600/1-3-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 896/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσεινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπρακίτικα » αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως τις 30-6-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.48,παρ.8α του Ν.3669/08 ,δηλ. με αναθεώρηση των τιμών, αφού η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου