



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29-3-2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 9η Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ. 58756/648

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 206/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 53064/630/3-3-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 1005/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 118491/12636/28-9-2015 ΑΔΑ Ω6ΧΗΟΡ1Φ-ΝΧΝ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **206/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής οδού Ανδραβίδας-Τραγανού και ασφαλτόστρωση οδού προς "Κοτσανεικά"», Προϋπολογισμού : 150.000,00€ μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου : Χρήστου Αποστολόπουλου» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29-3-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **8η Μαρτίου 2016**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **59576/662/4-3-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κων/νος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κα Αδαμαντία Ζαχαροπούλου Στούμπου, και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 206/2016

Ακολουθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **21^ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής οδού Ανδραβίδας-Τραγανού και ασφαλτόστρωση οδού προς "Κοτσανεϊκά"», Προϋπολογισμού : 150.000,00€ μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου : Χρήστου Αποστολόπουλου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 53064/630/3-3-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 150.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 12-08-2015 / 10,00%
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ/2014 (εναρ. 2014ΚΑΠ1405006)
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 135.000,00 € μετά του Φ.Π.Α / 03-11-2015
 Ημερομηνία εγκατάστασης : 03-11-2015
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 03-03-2016
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30-04-2016

Σας στέλνουμε την από 29-02-2016 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Χρήστος Αποστολόπουλος» αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30.-04-2016 και σας γνωρίζουμε τα εξής :
 Το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου καθότι :
 α) Κατά τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο του έτους 2015 επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα , έντονες και συχνές βροχοπτώσεις που εμπόδιζαν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών του έργου, το οποίο λόγω της φύσης του (έργο οδοποιίας) εκτελείται στη ύπαιθρο.
 β) Συγκεκριμένα η αδυναμία εκτέλεσης των χωματουργικών εργασιών λόγω των ως άνω βροχοπτώσεων (εκσκαφές, επιχώσεις), κατέστησε αδύνατη την υλοποίηση των υπόλοιπων εργασιών (κατασκευή ορθογωνικής και επενδεδυμένων τάφρων).
 Επιπλέον το γεγονός ότι τα εργοστάσια παραγωγής ασφαλτομίγματος δεν λειτουργούν τους χειμερινούς μήνες, κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών.

Τους ως άνω υπαρκτούς λόγους επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του και τους λόγους αυτούς η υπηρεσία υιοθετεί, κρίνοντας σκόπιμο για το συμφέρον του έργου να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας έως 30-04-2016.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **30-04-2016** με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 53064/630/3-3-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 1005/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου ««Βελτίωση Επαρχιακής οδού Ανδραβίδας-Τραγανού και ασφαλτόστρωση οδού προς "Κοτσανεϊκά"», Προϋπολογισμού : 150.000,00€ μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου : Χρήστου Αποστολόπουλου, μέχρι 30-04-2016 με αναθεώρηση , σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου