



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 24η Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ. 71760/830

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμίων και Δημ. Υψηλάντου 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 257/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 42828/1031/17-3-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ'αριθμ. 127/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 25780/2515/9-4-2014 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 257/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ" Αναδόχου εταιρείας: Κ/Ε Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 23η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 71779/831/18-3-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γεώργιος Σύρμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 257 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ” Αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ”»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 42828/1031/17-3-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 10.000.000,00 €.

Ανάδοχος: Κ/Ξ Γ.Θ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ- ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιβλέποντες : Παναγιώτης Κιτσοπάνος, Πολ.Μηχ. για τα έργα Π/Μ.
Στολάκης Χρήστος Ηλ/γος Μηχ/κος για τα έργα Η/Μ

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός μελέτης :	10.000.000,00 €
2. Ημερομηνία δημοπράτησης :	22-2-2007
3. Απόφαση έγκρισης πρακτικού :	4217/288/22-1-2008
4. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης :	7-7-2008
5. Ποσό συμφωνητικού :	9.782.292,98 € με Φ.Π.Α
6. Έκπτωση :	2,16 %
7. Αρχική προθεσμία περαίωσης :	7-11-2009
8. Πρώτη παράταση :	31-12-2009
Απόφαση έγκρισης:	71615/7431/24-12-2009
9. Δεύτερη παράταση :	30-8-2010
Απόφαση έγκρισης :	58899/2656/20-5-2010
10. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ	180231/15-7-2010 ΕΠΠΕΡΑΑ
12. Νέα προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τ.Δ	31-12-2011
13. Τρίτη παράταση	31-12-2011
Απόφαση προέγκρισης ΕΠΠΕΡΑΑ	166771/22-03-2011
Απόφαση έγκρισης Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ.Ε. και Ιονίου	26558/1205/01-04-2011
14. Τέταρτη παράταση	31-08-2012
Απόφαση προέγκρισης ΕΠΠΕΡΑΑ	120500/15-06-2012
Απόφαση έγκρισης Οικ.Επιτρ./ΠΔΕ	559/12 Απόφαση
15. Πέμπτη παράταση	30-6-2013
Απόφαση προέγκρισης ΕΠΠΕΡΑΑ	105452/10-06-2013

Απόφαση έγκρισης Οικ.Επιτρ./ΠΔΕ	548/2013 Απόφαση
16. Έκτη παράταση	15-12-2013
Απόφαση προέγκρισης ΕΠΠΕΡΑΑ	121519/31-01-2014
Απόφαση έγκρισης Οικ.Επιτρ./ΠΔΕ	127/2014 Απόφαση

Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με τη με αρ. πρωτ. 266284/8431/12-10-2015 αίτησή του ζητάει παράταση εκτέλεσης των εργασιών ως 08-07-2016 για να μπορέσει να ξεκινήσει την 6-μηνη δοκιμαστική λειτουργία του βιολογικού που είναι συμβατική του υποχρέωση.

Οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούσε να ξεκινήσει τη δοκιμαστική λειτουργία ήταν:

1. η μη υδροδότηση των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΚΑ με ευθύνη του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ως κύριου του έργου.
2. η μη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΚΑ και των τριών αντλιοστασίων εκτός βιολογικού με ευθύνη του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ως κύριου του έργου.
3. η μη σύνδεση των οικιών με το κατασκευασμένο κεντρικό δίκτυο με ευθύνη του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
4. η μη τοποθέτηση ορισμένων συσκευών Η/Μ εξοπλισμού (αισθητήρες) στο ΒΙΟ.ΚΑ για την προστασία τους.
5. η μη πληρωμή του τριών (3) πιστοποιημένων λογαριασμών που είχε υποβάλλει από 2/4/2014 (τμήμα του 22^{ου} λογ/σμού για ποσό 84.644,38€, τον 23^ο λογ/σμό για ποσό 179.041,08€ και τον 24^ο λογ/σμό για ποσό 138.324,37 €) οι οποίοι και εξοφλήθηκαν 27/8/2015.

Επιπρόσθετα η εταιρεία σημειώνει ότι παρ' ότου για διάστημα περίπου 2 μηνών (εντός του καλοκαιριού 2015) ήταν αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας-χρηματοδότησης του έργου λόγω των χρηματοπιστωτικών περιορισμών (capital control), αυτή συντηρούσε επιμελώς το έργο.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης των εργασιών μέχρι 08-07-2016 επειδή: Πράγματι δεν μπορούσε να ξεκινήσει τη δοκιμαστική λειτουργία διότι:

1. δεν είχε πραγματοποιηθεί η υδροδότηση των εγκαταστάσεων του βιολογικού που είναι υποχρέωση του κυρίου του έργου.
2. δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί οι εγκαταστάσεις του βιολογικού και των τριών αντλιοστασίων εκτός βιολογικού που είναι υποχρέωση του κυρίου του έργου.
3. δεν είχαν συνδεθεί οι οικίες με το κατασκευασμένο κεντρικό δίκτυο.
4. δεν ήταν δυνατόν να τοποθετηθούν κάποιες συσκευές Η/Μ εξοπλισμού (αισθητήρες, κ.λ.π.) στο ΒΙΟ.ΚΑ για προστασία τους εφ' όσον δεν λειτουργούσε ο βιολογικός.
5. δεν είχαν καταβληθεί στον Ανάδοχο τρεις (3) πιστοποιημένοι λογαριασμοί που είχε υποβάλλει από 2/4/2014 (τμήμα του 22^{ου} λογ/σμού για ποσό 84.644,38€, τον 23^ο λογ/σμό για ποσό 179.041,08€ και τον 24^ο λογ/σμό για ποσό 138.324,37 €) οι οποίοι και εξοφλήθηκαν 27/8/2015.

Συνημμένα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο:

- 1) υπεύθυνη δήλωση περί ουδεμίας απαίτησής του πλην αυτής της παρατάσεως και 2) χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Από την τελευταία εγκεκριμένη προθεσμία 15-12-2013 ως 16-10-2015 έγινε χρήση της οριακής προθεσμίας για χρονικό διάστημα 663 ημερών [663=1/3*1988ημέρες. 1988 ημέρες είναι το διάστημα από την υπογραφή της; Σύμβασης (7-7-2008) ως την ημ/νία της τελευταίας εγκεκριμένης παράτασης (15-12-2013)].

Ο Ανάδοχος εντός των ορίων της οριακής προθεσμίας αιτήθηκε βάσιμα παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με το υπ' Α.Π.: οικ1250/2/2/2016 έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για παράταση του έργου ως 08-07-2016.

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ** την παράταση των εργασιών του έργου μέχρι τις 08-07-2016».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 42828/1031/17-3-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 127/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ' αριθμ. 1250/2-2-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εργασιών του υποέργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ” Αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ”» μέχρι τις 8-7-2016, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου