



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 5η Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ. 78957/925

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 327 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ'αριθμ. 12395/174/24-3-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ'αριθμ. 881/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 97469/10673/18-8-2015 ΑΔΑ 7ΦΓ2ΟΡ1Φ-73Τ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 327 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ", εργολαβία: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ", Προϋπολογισμός μελέτης : 5.166.000,00 €» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 4η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 83907/999/31-3-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κος Κων/νος Γαβριηλίδης, και ο κος Γεώργιος Σύρμος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής καταλληλότητας του αρθρ. 13 του π.δ. 242/1996 κος Τρύφωνας Φωτόπουλος και ο κος Κων/νος Γεωργόπουλος για τη δημοπρασία του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 327 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”, εργολαβία: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”, Προϋπολογισμός μελέτης : 5.166.000,00 €»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ όπως διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 12395/174/24-3-2016 έγγραφό τους και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **31.12.2016** του έργου : “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”,
Εργολαβία:“ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”
Προϋπολογισμός μελέτης : **5.166.000,00 €**,
Χρηματοδότηση : 2007-2013 ΕΠΠΕΡΡΑ/Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι
Ανάδοχος : Κ/Ξ “ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. – ΕΡΜΩΝ Α.Ε.”

Διευθύνουσα Υπηρεσία : **Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος/Π.Δ.Ε.**

I. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α/α	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1.	Στοιχεία χρηματοδότησης	2007-2013 ΕΠΠΕΡΡΑ/Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι
2.	Ημερομηνία δημοπράτησης	26.07.2011
3.	Απόφαση έγκρισης πρακτικού	608/17.07.2013 της Οικ. Επ. Π.Δ.Ε.
4.	Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού	8.11.2013
5.	Ποσό συμφωνητικού	5.124.548,54 € (με Φ.Π.Α.)
6.	Αρχική προθεσμία περαίωσης	8.11.2015 (με την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία)
7.	1η παράταση προθεσμίας	31.03.2016 (με την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία) [881/2015 απόφαση έγκρισης της Οικ. Επ./Π.Δ.Ε.]
8.	2η παράταση προθεσμίας	31.12.2016 (με την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία) η αιτούμενη
9.	Α.Π.Ε.	1ος (σε ισοζύγιο, ποσού 5.124.548,54 € με Φ.Π.Α.) [344022/11194 /17.12.2014 απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.]
10.	Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	1ο [344022/11194 /17.12.2014 απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.]
11.	Απορρόφηση	58,90%

Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η ανάδοχος του έργου με την από **30.09.2015 εμπρόθεσμη** αίτησή της ζητάει παράταση προθεσμίας περαΐωσης των εργασιών του έργου κατά εννέα (9), δηλαδή έως την **31.12.2016** (και συγκεκριμένα μέχρι την 30.06.2016 για την κατασκευή του έργου και από 1.7.2017 έως 31.12.2016 για τη δοκιμαστική λειτουργία), επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, εξαιτίας της διακοπής των εργασιών από 7.07.2015 έως 19.10.2015 και της χειμερινής περιόδου που διανύουμε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι **είκοσι τέσσερις (24) μήνες**, αναλυόμενος σε **δεκαοκτώ (18) μήνες** για την εκτέλεση των εργασιών και **έξι (6) μήνες** για τη δοκιμαστική λειτουργία.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠΠΕΡΑΑ), εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **31.12.2016** (με την εξαμηνιαία δοκιμαστική λειτουργία), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή κατά εννέα (9) μήνες, από την εγκεκριμένη περαΐωση του έργου, που είναι η **31.03.2016**, για τους λόγους που αναφέρει η ανάδοχος στην αίτησή της.

Δηλαδή εισηγείται την έγκριση της παραπάνω παράτασης προθεσμίας **με αναθεώρηση**, αφού η ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για τις καθυστερήσεις, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, εξαιτίας της διακοπής των εργασιών από 7.07.2015 έως 19.10.2015 και της χειμερινής περιόδου που διανύουμε».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ'αριθμ. 12395/174/24-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 881/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ", εργολαβία: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ", Προϋπολογισμός μελέτης : 5.166.000,00 €, Χρηματοδότηση : 2007-2013 ΕΠΠΕΡΡΑ/Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι, Ανάδοχος : Κ/Ξ "ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. – ΕΡΜΩΝ Α.Ε.",

μέχρι 31-12-2016 (με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία), με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή κατά εννέα (9) μήνες, από την εγκεκριμένη περαίωση του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου