



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,20/01/2012

Αρ. πρωτ. 245896/1527

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

Πανεπιστημίου 254 Πάτρα

2)Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 7/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ' 199890/3381/28-11-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας

2) το υπ' 236141/1434/21-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 7/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιοχής Πατρών Ν. Αχαΐας» προϋπολογισμού 500.000,00 €», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 11223/50/13-1-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος κος Γ. Γεωργιόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Σάββας Αυγέρης.

Λόγω απουσίας του Προέδρου τη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 7/2012

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση, το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιοχής Πατρών Ν. Αχαΐας» προϋπολογισμού 500.000,00 €».

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αριθμ. 199890/3381/28-11-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιοχής Πατρών Ν. Αχαΐας» προϋπολογισμού 500.000,00 €, μέχρι 29/2/2012, με αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην έλλειψη χρηματοδότησης καθώς για την ολοκλήρωσή του απαιτείται αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών της ασφάλτου και εκκρεμεί η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ από του Τ.Ε.Ο.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ορίστηκαν, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 199890/3381/28-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το αριθμ. 236141/1434/21-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιοχής Πατρών Ν. Αχαΐας» προϋπολογισμού 500.000,00 €, μέχρι 29/2/2012, με αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρίνος Ανδρέας

Μιχαλόπουλος Νίκος

Σολτάτος Γεώργιος

Τσάνης Νικόλαος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Πυλαρινός Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου