

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 12 Απριλίου 2016  
Αρ. Πρωτ. 90108/1044

**ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 375 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 75766/1994/4-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) η υπ'αριθμ. 1164/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 135110/13971/23-10-2015 ΑΔΑ 67ΕΓΟΡ1Φ-57Ο απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 375 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΥΠ. 109.890,00 €» για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 90773/1057/7-4-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πετρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κος Γεώργιος Σύρμος και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 375 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΥΠ. 109.890,00 €»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 75766/1994/4-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Θέμα: Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της μελέτης :

**«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»**

Προϋπολογισμός : 109.890,00€ ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%)

Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ ΠΕ Ηλείας

Κωδικός Σ.Α. : 2012ΚΑΠ1408000

Ανάδοχος : Σ. ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΗΛΙΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/ση Τεχνικών Έργων

Επιβλέποντες :

α) Βαλληνδράς Κωνσταντίνος, Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για τις ηλεκτρολογικές μελέτες

β) Χρυσανθακόπουλος Χρυσανθος, Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό με για τις μηχανολογικές μελέτες

γ) Χαμαντί Αμπτουλαδιμ Αδαμ, Πολιτικός Μηχανικός για τις οικοδομικές μελέτες

**A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Προϋπολογισμός μελέτης        | : 109.890,00€ (με ΦΠΑ)   |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης       | : 28-7-2015  |
| 3. Απόφαση έγκρισης πρακτικού    | : 1164/2015 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής   |
| 4. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης | : 22-12-2015   |
| 5. Ποσό συμφωνητικού             | : 87.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.  |
| 6. Αρχική προθεσμία              | : Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.<br>Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δύο (2) μήνες. |

**B. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ'αρ. πρωτ.: 75766/1994/22-3-2016 αίτηση του, ζητά παράταση ολοκλήρωσης της μελέτης ως 30 Απριλίου 2016 και για τους παρακάτω λόγους:

1. Καθυστέρηση της διαδικασίας υποβρύχιας αναγνώρισης. Η ορατότητα εντός του λιμναίου ύδατος απεδείχθη ότι δεν είχε εύρος μεγαλύτερο των 15 εκ. και εξαιτίας αυτού του γεγονότος έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες με διαφορετικού τύπου οπτικά συστήματα τα οποία όλα απέτυχαν. Τελικά η απεικόνιση του στομίου εισόδου του αγωγού υδροληψίας επετεύχθη με την χρήση ιδιοκατασκευής ηχοβολιστικής αποτύπωσης.
2. Τα συστήματα που χρήζουν αντικατάστασης είναι εντελώς εξειδικευμένα και δεν υπάρχουν καθόλου στην Ελληνική αγορά αλλά σπανίζουν και στην διεθνή αγορά. Η έρευνα αναζήτησης τους απεδείχθη δυσχερής και χρονοβόρα.

### Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της μελέτης ως **30 Απριλίου 2016** επειδή :

1. Καθυστέρηση της διαδικασίας υποβρύχιας αναγνώρισης. Η ορατότητα εντός του λιμναίου ύδατος απεδείχθη ότι δεν είχε εύρος μεγαλύτερο των 15 εκ. και εξαιτίας αυτού του γεγονότος έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες με διαφορετικού τύπου οπτικά συστήματα τα οποία όλα απέτυχαν. Τελικά η απεικόνιση του στομίου εισόδου του αγωγού υδροληψίας επετεύχθη με την χρήση ιδιοκατασκευής ηχοβολιστικής αποτύπωσης.
2. Τα συστήματα που χρήζουν αντικατάστασης είναι εντελώς εξειδικευμένα και δεν υπάρχουν καθόλου στην Ελληνική αγορά αλλά σπανίζουν και στην διεθνή αγορά. Η έρευνα αναζήτησης τους απεδείχθη δυσχερής και χρονοβόρα.

Συνημμένα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο:

- 1) Υπεύθυνη δήλωση περί ουδεμίας απαίτησης του πλην αυτής της παρατάσεως.

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ** την παράταση ολοκλήρωσης της μελέτης ως **30 Απριλίου 2016** και την **συνολική προθεσμία** για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης την **31 Μαΐου 2016**».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. **75766/1994/4-4-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 1164/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση ολοκλήρωσης της μελέτης «Επισκευή- αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας» Προυπ: 109.890,00 € (με ΦΠΑ) , αναδόχου **Σ. ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΗΛΙΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»**, έως 30 Απριλίου 2016 και την συνολική προθεσμία για την περαίωση του

αντικείμενου της σύμβασης την 31 Μαΐου 2016, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου