



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 12 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ. 85014/1000

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27131, Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 387 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ . 79880/1127/1-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 340/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κατέστη νόμιμη με το υπ'αρ. 54683/5199/15-5-2014 ΑΔΑ ΒΙΦΑΟΡ1Φ-ΤΡΟ έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **387/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4^{ΗΣ} παράτασης προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση-οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας στα όρια των Δήμων Κρεστένων-Ανδρίτσαινας, Ζαχάρως & Αρχαίας Ολυμπίας» , προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 90773/1057/7-4-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πετρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κος Γεώργιος Σύρμος και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 387 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **24^ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση-οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας στα όρια των Δήμων Κρεστένων-Ανδρίτσαινας, Ζαχάρος & Αρχαίας Ολυμπίας», προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου: **ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε**»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **79880/1127/1-4-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 01-4-2014 / 35,18%
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ-001 (κωδ. 2013ΕΠ00100038)
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 648.168,58 € μετά του Φ.Π.Α / 06-11-2014
 Ημερομηνία εγκατάστασης : 06-11-2014
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 06-11-2015
 Παράταση προθεσμίας (1^η) : 31-12-2015 (απόφαση 289017/5363/06-11-2015)
 Παράταση προθεσμίας (2^η) : 28-02-2016 (απόφαση 343872/6382/30-12-2015)
 Παράταση προθεσμίας (3^η) : 30-03-2016 (απόφαση 48540/581/29-02-2016)
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30-04-2016

Σας στέλνουμε την από 28-03-2016 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης « **ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε**» αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30-04-2016 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε ότι, για την άρτια & έντεχνη υλοποίηση του, απαιτείται η εκτέλεση εργασιών σε ποσότητες και η ακριβής προμέτρηση τους ήταν δυσχερής, έως αδύνατη λόγω της φύσεως του έργου (εργασίες συντήρησης-οδικής ασφάλειας). Για την ένταξη, στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας, των εν λόγω εργασιών έχει συνταχθεί ο από 18-03-2016 3^{ος} ΑΠΕ

του έργου και έχει δρομολογηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης του προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση στο έργο των ως άνω απαιτούμενων υπερσυμβατικών ποσοτήτων.

Συγκεκριμένα με το 72701/1003/18-03-2016 έγγραφο το σχέδιο του 3^{ου} ΑΠΕ απεστάλη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε για γνωμοδότηση, αλλά η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε της Π.Ε Ηλείας, για τις 23-3-2016, αναβλήθηκε λόγω αποχής/στάσης των μελών που το συγκροτούν με αποτέλεσμα να μην εξετασθεί το θέμα.

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η αποχή/στάσης των μελών-μηχανικών από την συγκρότηση επιτροπών συνεχίζεται με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό το πότε το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Ε Ηλείας θα συνεδριάσει, εκ νέου, ώστε να εκδοθεί γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ.

Κατόπιν αυτού κρίνουμε σκόπιμο για το συμφέρον του έργου να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτού λαμβανομένων μεταξύ άλλων υπόψη:

α) του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά το οποίο το ποσοστό υλοποίησης αυτού ανέρχεται σε 95,00%.

β) του γεγονότος ότι συντρέχει η περίπτωση αύξησης συμβατικών ποσοτήτων εργασιών που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στον υπό έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ.

Γ) της ανάγκης να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να γίνουν οι περιληφθείσες στον 3^{ου} ΑΠΕ εργασίες, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εργολαβίας που είναι η υλοποίηση απαραίτητων παρεμβάσεων, για την συντήρηση και οδική ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου, όπως αυτές έχουν προκύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, εισηγούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως αυτού μέχρι 30-4-2016 και σύμφωνα με την παρ. 8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/2008 δεδομένου ότι η μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για την έγκριση της ως άνω παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 79880/1127/1-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 340/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η κατά σειρά παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση-οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας στα όρια των Δήμων Κρεστένων-Ανδρίτσαινας, Ζαχάρας & Αρχαίας Ολυμπίας» μέχρι 30-4-2016 σύμφωνα με την παρ. 8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/2008 δεδομένου ότι η μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου