



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΤΡΑ, 12 Απριλίου 2016  
Αρ. Πρωτ. 93565/1086  
& σχετ. 80909/957

264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
Διοικητήριο 27131, Πύργος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 388 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 88806/1309/5-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ  
2) η υπ'αριθμ. 71/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κατέστη νόμιμη με το υπ'αρ. 17873/1770/23-2-2016 ΑΔΑ ΩΡΘΒΟΡΙΦ-8ΕΨ έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 388 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 6<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψης Κεραμιδιάς» προυπ. 6.100.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 90773/1057/7-4-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβρηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πετρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κος Γεώργιος Σύρμος και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 388 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 25<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση 6<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψης Κεραμιδιάς» προυπ. 6.100.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **88806/1309/5-4-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 6.100.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 19/3/2013
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 10,49%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 5.502.915,29 € (με Φ.Π.Α)/ 2.8.2013
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 2/8/2013
Συμβατική Περαίωση	: 2/2/2015
1 <sup>η</sup> Παράταση Περαίωσης	: 31/07/2015 (Απόφαση 24/2015 της Ο.Ε)
2 <sup>η</sup> Παράταση Περαίωσης	: 31/10/2015
3 <sup>η</sup> Παράταση Περαίωσης	: 18/12/2015
4 <sup>η</sup> Παράταση περαίωσης	: 31/12/2015
5 <sup>η</sup> Παράταση περαίωσης	: 31/03/2016
Προτεινόμενη 6 <sup>η</sup> Παράταση περαίωσης	: 31/05/2016
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 5.502.915,29 €
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 5.502.915,29 €
3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 5.502.915,29 €
Πιστώσεις	: ΠΕΠ ΔΕΠΠ ( ΕΣΠΑ 2007-2013)- Κωδικός έργου 2011ΕΠ00180010)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 24.03.2016 αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής κοινοπραξίας «Κ/Ξ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσεως του ανωτέρω έργου, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. **71/2016** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η 5<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 31/03/2016.

Επιπρόσθετα και λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων:

- ❖ του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά το οποίο το ποσοστό υλοποίησης αυτού ανέρχεται στο 93,00% με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ συνεχίζεται η πρόοδος των εργασιών στο έργο (ασφαλτοστρώσεις, τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κλπ), και ήδη το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού φυσικού αντικείμενου υπερβαίνει το 98,50% .
- ❖ του γεγονότος ότι η Υπηρεσία μας συνέταξε 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό), με σκοπό να εντάξει στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας την εκτέλεση εργασιών σε ποσότητες, που υπερβαίνουν

τις αντίστοιχες συμβατικές, και είναι απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης. Ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. εισήχθη ως θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Π.Ε. Ηλείας προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει υπέρ της έγκρισης του, ώστε εν συνεχεία να εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης. Η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων, για τις 23/03/2016, αναβλήθηκε λόγω της αποχής / στάσης των μελών που το συγκροτούν με αποτέλεσμα να μην εξεταστεί το θέμα. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η αποχή/ στάση των μελών-μηχανικών από την συγκρότηση επιτροπών συνεχίζεται με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό το πότε το Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας θα συνεδριάσει, εκ νέου, ώστε να εκδοθεί γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

- ❖ της ανάγκης να ολοκληρωθούν οι εργασίες τόσο για την προστασία του ήδη εκτελεσμένου έργου από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα που διανύουμε όσο και για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση και παράδοση σε κυκλοφορία της οδού με τα πλήρη γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό σήμανσης και ασφάλισης που προβλέπονται στα πλαίσια του συμβατικού αντικειμένου ώστε, αφενός μεν, να υλοποιηθεί πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως περιγράφεται στην Απόφαση ένταξης της Πράξης και στο Τεχνικό Δελτίο που τη συνοδεύει, αφετέρου δε, το έργο να μπορεί με επάρκεια να ανταποκριθεί στον προορισμό του που είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον αντίστοιχο επαρχιακό άξονα, καθώς και κρίνουμε σκόπιμο, για το συμφέρον του έργου, να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης αυτού έως **31/05/2016**.

Η παράταση αυτή εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και ειδικότερα την **παρ.8β** του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08, δηλ. **χωρίς αναθεώρηση των τιμών για μέρος των υπολειπομένων εργασιών**, που καθυστέρησαν με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με το υπ' αριθμ.πρωτ. **78255/1100/29.03.2016** έγγραφο της Υπηρεσίας μας έχει ζητηθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή η σύμφωνη γνώμη αυτής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος και αναμένεται η απάντησή τους. Παρακαλούμε για την έγκριση της ως άνω παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 88806/1309/5-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ.. 71/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6η παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψης Κεραμιδιάς» προυπ. 6.100.000,00€, μετά του Φ.Π.Α. αναδόχου «Κ/Ε ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» έως **31/05/2016**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και ειδικότερα την **παρ.8β** του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08, δηλ. **χωρίς αναθεώρηση των τιμών για μέρος των υπολειπομένων εργασιών**, που καθυστέρησαν με αποκλειστική υπαιτιότητα του

αναδόχου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου