



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koιν.oικ@pde.gov.gr](mailto:koिन.oικ@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 21η Απριλίου 2016  
Αρ. Πρωτ. 98398/1136

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας  
Διοικητήριο , 30200, Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 437/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 60863/984/13-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ  
2) η υπ' αριθμ. 1565/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 176838/18210/18-2-2016 ΑΔΑ 767ΕΟΡ1Φ-ΔΕΥ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **437/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ –ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ –ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)» αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ προϋπολογισμού :16.366.115,7€ (με Φ.Π.Α.)» για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 20/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην **Ι.Π. Μεσολογγίου**, στο Διοικητήριο της ΠΕ Αιτωλ/νίας, (κατόπιν της 318/2016 (ΑΔΑ ΩΒΥ67Λ6-ΠΔ4) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αλλαγή τόπου συνεδρίασης), σήμερα την **20η Απριλίου 2016**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **99728/1144/15-4-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κα Αδαμαντία Ζαχαροπούλου Στούμπου, κος Δημήτριος Κωσταριάς, κος Ανδρέας Κελεπούρης και κος Γεώργιος Σύρμος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν η υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Χαμαλέτσου και ενδιαφερόμενοι για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 437/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ –ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ –ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)» αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ προϋπολογισμού :16.366.115,7€ (με Φ.Π.Α.)»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 60863/984/13-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 23-12-2015 αίτηση του αναδόχου ( αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 344856/6285)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : **16.366.115,70 €** μετά του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : **07-12-2010 / 39,60.%**

Πηγή Χρηματοδότησης : **Π.Δ.Ε 2013-ΣΑΝΑ001/8 με Κ.Α 2010ΝΑ0018001**

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : **10.225.449,12 € / 11-01-2013**

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : **11-01-2015**

**1<sup>η</sup> Παράταση /Έγκριση : 11-08-2015 / 24/2015 Απόφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**2<sup>η</sup> « « : 11-12-2015 / 44/2015 « «**

**3<sup>η</sup> « « : 30-06-2016 ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ**

**Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30-06-2016**

Σας στέλνουμε την από 12-07-2015 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30-08-2016, και σας γνωρίζουμε ότι:

**Α. Ο ανάδοχος ζητά παράταση των εργασιών μέχρι 30-08-2016 :**

- λόγω καθυστέρησης των αποζημιώσεων των αναγκαστικά απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών
- λόγω ανάγκης σύνταξης Γεωτεχνικής Μελέτης Αντιστήριξης Οπλισμένων Επιχωμάτων
- λόγω διακοπής των εργασιών (α.π 153309/10-06-2015) λόγω μη ομαλής χρηματοδότησης, η οποία ήρθη στις 21-09-2015

**Β. Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για παράταση έξι (6) μηνών και για τους**

λόγους που επικαλείται στο α.π 519/26-02-2016 εγγραφό της που επισυνάπτεται.

**Γ. Η Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης κατά έξη (6) μήνες μέχρι 30-6-2016,** δεδομένου ότι αφ ενός ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος, και αφ ετέρου υπάρχει ο περιορισμός χρόνου που επικαλείται η Ε.Υ.Δ.Ε.Π..

**Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».**

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 60863/984/13-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 1565/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ –ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ –ΜΥΤΙΚΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)» αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ προϋπολογισμού :16.366.115,7€ (με Φ.Π.Α.)» **κατά έξι (6) μήνες μέχρι 30-6-2016**, δεδομένου ότι αφ ενός ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος, και αφ ετέρου υπάρχει ο περιορισμός χρόνου που επικαλείται η Ε.Υ.Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου