



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koim.oik@pde.gov.gr](mailto:koim.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 10 Μαΐου 2016  
Αρ. Πρωτ. 114726/1367

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 493 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) το υπ' αριθμ. 108059/1075/4-5-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας της ΠΔΕ  
2) η υπ' αριθμ. 97837/1913/21-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ  
3) η υπ' αριθμ. 1118/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 127877/13337/19-10-2015 ΑΔΑ ΨΟΩ9ΟΡ1Φ-ΓΣ8 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **493/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας», αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ- ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 9η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 114987/1371/5-5-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κα Αδαμαντία Ζαχαροπούλου Στούμπου, κος Γεώργιος Σύρμος και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Δια Βίου Μαθησης Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού κος Ανδρέας Μαθιόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 493 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας», αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ- ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **97837/1913/21-4-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα τα άρθρο 54 & 53 § 6.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 4.900.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 04-09-2012/ 50,80%

Πηγή Χρηματοδότησης Α.Σ. : ΕΣΠΑ

Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία : 2.534.159,80 € / 17-09-2013

Αρχική συμβατική Προθεσμία : 17/09/2014

1<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας : 17/05/2015 852/2014, ΑΔΑ: Ω1ΘΔ7Λ6-ΨΒ2

2<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας : 31/08/2015 544/2015, ΑΔΑ: 7ΓΘΩ7Λ6-ΔΠ7

3<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας : 31/12/2015 1118/2016, ΑΔΑ:ΩΛΔΡ7Λ6-113

4<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας : 30/06/2016 Αιτούμενη

Σας στέλνουμε την από 04-12-2015 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι **31-12-2016** καθώς και την εισήγηση του προϋσταμένου σύμφωνα με την οποία άρθθηκαν οι λόγοι της διακοπής των εργασιών (η οποία είχε εγκριθεί με την 181337/3194/7-7-2015) κατόπιν πληρωμής των λογαριασμών τον Δεκέμβριο του 2015, έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την συνέχιση του έργου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να ξαναστηθεί το εργοτάξιο το οποίο έχει διαλυθεί μετά την μεγάλη περίοδο διακοπής των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **30-06-2016**, ημερομηνία για την οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. παρά την διαφορετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση μέρους των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την διαβίβασή της στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ' αριθμ. **108059/1075/4-5-2016** έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. **97837/1913/21-4-2016** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. **1118/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας», αναδόχου Κ/Ε ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ- ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.», μέχρι **30-06-2016**, ημερομηνία για την οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε., με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση μέρους των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

### ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου