



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
-------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
 & Οικονομικών  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 600166  
 Φαξ: 2610 452298  
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,8/2/2012

Αρ. πρωτ. 23623/124

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
 Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 33/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ: Η αριθμ. 4598/61/19-1-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 33/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Παράταση προθεσμίας του έργου «Επείγουσες εργασίες αποτροπής κινδύνου & αποκατάστασης βατότητας Επαρχ. Οδού Γολέμι Αναβρυτή στη θέση Αμοριανίτικα βράχια» προϋπολογισμού 58.799,67€ € μετά του ΦΠΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος**

Αντιπεριφερειάρχης  
 Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 3η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 23989/127/27-1-20212 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Νικόλαος Μιχαλόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 16<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Παράταση προθεσμίας του έργου «Επείγουσες εργασίες αποτροπής κινδύνου & αποκατάστασης βατότητας Επαρχ. Οδού Γολέμι Αναβρυτή στη θέση Αμοριανίτικα βράχια» προϋπολογισμού 58.799,67€ € μετά του ΦΠΑ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Καραθανάση η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ 4598/61/19-1-2012 εισήγηση της Δ/σης ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής

*«Με την από 9-1-2012 αίτησή της η εργοληπτική επιχείρηση ΤΡΙΒΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ανάδοχος του έργου «Επείγουσες εργασίες αποτροπής κινδύνου & αποκατάστασης βατότητας Επαρχ. Οδού Γολέμι Αναβρυτή στη θέση Αμοριανίτικα βράχια» ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών 16-3-2012. Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου που είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από τους κεντρικού αυτοτελείς πόρους όπως έχει αποφασισθεί με την αριθμ. 220/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Επείγουσες εργασίες αποτροπής κινδύνου & αποκατάστασης βατότητας Επαρχ. Οδού Γολέμι Αναβρυτή στη θέση Αμοριανίτικα βράχια» έως 16-3-2012 με αναθεώρηση».*

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 4598/61/19-1-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Επείγουσες εργασίες αποτροπής κινδύνου & αποκατάστασης βατότητας Επαρχ. Οδού Γολέμι Αναβρυτή στη θέση Αμοριανίτικα βράχια» έως 16-3-2012 με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αυέρης Σάββας

Μαρίνος Ανδρέας

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Σολτάτος Γεώργιος

Τσάνης Νικόλαος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου