



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 22 Ιουνίου 2016
Αρ. πρωτ. 158439/1856

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 712 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 155285/2589/10-6-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας
2) η υπ' αριθμ. 381/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (η οποία κρίθηκε **νόμιμη** με την υπ' αριθμ. 53180/5403/25-4-2016 ΑΔΑ Ω7Α2ΟΡ1Φ-Γ5Μ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 712 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 161302/1891/16-6-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κος Γεώργιος Σύρμος και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 712 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **20ο** θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **155285/2589/10-6-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ ,η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντες υπόψη:

- 1.Τό Ν.Δ.1418/84 & ειδικότερα την §4 τού άρθρου 5, την §2 & 3 τού άρθρου 10 & την §1 τού άρθρου 8 αυτού.
- 2.Τό Π.Δ.609/85 & ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.
- 3.Την από 15-04-2016 αίτηση τού αναδόχου για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 31/08/2016
- 4.Το γεγονός ότι η αρ.πρωτ. 3415/34/05-01-2016 αίτηση τού αναδόχου για 3^η παράτασης προθεσμίας του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 381/2016/ 11-04-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω ένταξης και ενσωμάτωσης του έργου στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
- 5.Την αρ. Πρωτ. 3415/34/20-04-2016 Απόφαση έγκρισης του 3^{ου} Τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου μέχρι την 31/05/2016
- 6.Την Αρ.Πρωτ. 2113/31-05-2016 γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Δυτικής Ελλάδος για παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31/08/2016 .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση τής συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση τού έργου του θέματος μέχρι 31- 08 -2016, λόγω των εξής γεγονότων:

- 1) Για την καθυστέρηση έγκρισης του 3^{ου} Τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών, λόγω ένταξης του έργου στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» , συμφωνούμε με την αίτηση του αναδόχου.
- 2) Για την εκτέλεση των νέων εργασιών , που αφορούν στην κατασκευή γύψινης ψευδοροφής από πυράντοχη γυψοσανίδα και την αντικατάσταση υλικού αντικεραυνικής προστασίας, που θα συμπεριληφθούν στο επερχόμενο σχέδιο του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, συμφωνούμε με την εισήγηση του αναδόχου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος κατά **ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ** και συγκεκριμένα μέχρι **31/ 08 /2016** και παρακαλούμε για την έγκριση της από εσάς.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **155285/2589/10-6-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αιτωλ/νίας
- την υπ'αριθμ. **381/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 4^η παράταση της συνολικής προθεσμίας ,με αναθεώρηση, του έργου «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου», κατά τρεις μήνες και συγκεκριμένα **μέχρι 31/8/2016**, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου