



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 7 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ. 173940/2036

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 778 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ'αριθμ. 173646/1739/1-7-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
2) η υπ'αριθμ. 17187/3417/30-6-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
3) η υπ'αριθμ. 493/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 66490/6858/27-5-2016 ΑΔΑ Ω7ΕΨΟΡ1Φ-ΩΕΒ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 778 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας», αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ- ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 31/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 6η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 174141/2042/1-7-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσόγκας Γεώργιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καρδάρα Ευσταθία- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κος Κων/νος Γαβριηλίδης, και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κος Γεώργιος Νιφόρας για τη δημοπρασία του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. και ο κος Τρύφωνας Στούμπος για τη δημοπρασία του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 778 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **16^ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας», αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ- ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 17187/3417/30-6-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε: α) την από 30-5-2016 αίτηση της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ-ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 31-12-2016 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και β) όλα τα αναφερόμενα συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013.
4. Την καθυστέρηση αποπληρωμής του 6^{ου} Λογαριασμού ο οποίος εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας στις 23-2-2016 και εξοφλήθηκε στις αρχές Ιουνίου.
5. Την με αρ. πρωτ. 2430/28-06-2016 Διατύπωση Γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε. για τη παράταση της προθεσμίας περαιώσεως έως 30-09-2016.

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 4.900.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 04-09-2012/ 50,80%

Πηγή Χρηματοδότησης Α.Σ. : ΕΣΠΑ

Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία : 2.534.159,80 € / 17-09-2013

Αρχική συμβατική Προθεσμία : 17/09/2014

1^η Παράταση Προθεσμίας : 17/05/2015

852/2014, ΑΔΑ: Ω1ΘΔ7Λ6-ΨΒ2

2^η Παράταση Προθεσμίας : 31/08/2015

544/2015, ΑΔΑ: 7ΓΘΩ7Λ6-ΔΠ7

3^η Παράταση Προθεσμίας : 07/12/2015

1118/2015, ΑΔΑ: ΩΛΔΡ7Λ6-113

4^η Παράταση Προθεσμίας : 30/06/2016

493/2016, ΑΔΑ: 7ΖΡΜ7Λ6-552

5^η Παράταση Προθεσμίας : 30/09/2016

Αιτούμενη

Σας στέλνουμε εισήγηση του προϊσταμένου που αφορά παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι **30-09-2015** καθώς υπήρχε καθυστέρηση στην πληρωμή του από 23-1-2016 6^{ου} Εγκεκριμένου Λογαριασμού μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2016.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση πληρωμής εγκεκριμένων εκτελεσμένων εργασιών είναι ανασταλτικός παράγοντας για την υλοποίηση του έργου εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 30-09-2016, σύμφωνα με την υπ. αρ. 2430/28-06-2016 Διατύπωση Γνώμης Της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ, με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση μέρους των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ' αριθμ. 173646/1739/1-7-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 17187/3417/30-6-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 493/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας», αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ- ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. μέχρι 30-09-2016, σύμφωνα με την υπ. αρ. 2430/28-06-2016 Διατύπωση Γνώμης Της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ, με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση μέρους των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου