



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 7 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ. 170778/1992

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 785/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)η υπ'αριθμ. 155766/2591/28-6-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 1060/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ(η οποία κρίθηκε νόμιμη με το υπ'αρ. 120398/12800/5-10-2015 ΑΔΑ ΩΦΙΟΟΡ1Φ-9ΗΝ έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **785 /2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρυση», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ , Κατασκευαστικής κοινοπραξίας : “Κ/Ξ Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. –Σταυρόπουλος Χρήστος –Σακελλάρης Δημ. Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 31/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 6η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 174141/2042/1-7-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσόγκας Γεώργιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καρδάρα Ευσταθία- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κος Κων/νος Γαβριηλίδης, και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κος Γεώργιος Νιφόρας για τη δημοπρασία του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. και ο κος Τρύφωνας Στούμπος για τη δημοπρασία του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 785/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **23^ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρυση», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ , Κατασκευαστικής κοινοπραξίας : “Κ/Ξ Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. –Σταυρόπουλος Χρήστος –Σακελλάρης Δημ. Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **155766/2591/28-6-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σχετ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Η παρ. 2δ του άρθρου 3 του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013)
4. Η με αριθμό 189322/3402/08-07-2015 αίτηση του κ. Γεωργακόπουλου
5. Την με αριθμό 169820/2828/28-06-2016 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 19-03-2013 / 37,00%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΠΔΕ/ΠΙΝΔΟΣ

Ανάληψη Δαπάνης :

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :1.339.173,96€ /20-12-2013

1ος

ΑΠΕ και 1ον Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ποσού 1.339.173,96€,

Έγκριση με την αριθ. πρωτ. 228757/ 4266 /01-09-2014

Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Αιτ/νίας

2^{ος} ΑΠΕ και 1^ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης

βλαβών από ανωτέρα βία : Ποσού 1.408.944,37

Έγκριση με την υπ` αριθμό 290/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

3^{ος} ΑΠΕ και 2^ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση :
Συνολικού Ποσού 1.687.27214€

Έγκριση με την υπ` αριθμό 811/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 20-12-2014

1^η παράταση προθεσμίας : 30-07-2015

2^η παράταση προθεσμίας : 30-06-2016

4^{ος} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

:Συνολικού Ποσού 1.687.27214€

Υπό έγκριση

Σας στέλνουμε την από 13/06/2016 με αρ. πρωτ. 155766/2591 αίτηση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά τέσσερις μήνες, δηλαδή με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31η Οκτωβρίου -2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι **31/10/2016** κατά τέσσερις μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008, με αναθεώρηση

Λόγω:

α) Των κακών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου τους χειμερινούς μήνες.

β) Βρισκόμαστε εν αναμονή έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Τεχνικό Συμβούλιο.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. **155766/2591/28-6-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. **1060/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρυση» μέχρι **31/10/2016** (κατά 4 μήνες), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008, με αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου