



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 13 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ. 177863/2086

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 822/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 164867/2745/28-6-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.
2) η υπ' αριθμ. 437/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (η οποία κρίθηκε **Νόμιμη** με την υπ' αρ. 60019/6183/27-5-2016- ΑΔΑ Ω0ΜΦΟΡ1Φ-6Ν6 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **822/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ –ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ –ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)» αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ προϋπολογισμού :16.366.115,7€ (με Φ.Π.Α.)» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 32/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 12η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 180530/2117/8-7-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής ,ο κος Γεώργιος Σύρμος, ο κος Κων/νος Γαβριηλίδης, και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των ενιστάμενων εταιρειών για τα θέματα 1 & 2 της ημερήσιας διάταξης και οι υπάλληλοι της ΠΔΕ κα Ζαπαντιώτη και κα Πανουτσακοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 822/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **17ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ –ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ –ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)» αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ προϋπολογισμού :16.366.115,7€ (με Φ.Π.Α.)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **164867/2745/28-6-2016** εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 31-05-2016 αίτηση του αναδόχου (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 142527/2394)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : **16.366.115,70 €** μετά του Φ.Π.Α.
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : **07-12-2010 / 39,60.%**
 Πηγή Χρηματοδότησης : **Π.Δ.Ε 2013-ΣΑΝΑ001/8 με Κ.Α 2010ΝΑ0018001**
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : **10.225.449,12 € / 11-01-2013**
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : **11-01-2015**
1^η Παράταση /Έγκριση : 11-08-2015 / 745/2015 Απόφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2^η « « : 31-12-2015 / 1565/2015 « «
3^η « « : 30-06-2016 / 437/2016 “
4^η “ “ : ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31-12-2016

Σας στέλνουμε την από 31-05-2016 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 31-12-2016, και σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Ο ανάδοχος ζητά παράταση των εργασιών μέχρι 31-12-2016 :

- λόγω καθυστέρησης των αποζημιώσεων των αναγκαστικά απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών με αποτέλεσμα σε τμήματα του έργου να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών
- λόγω ανάγκης σύνταξης Γεωτεχνικής Μελέτης Αντιστήριξης Οπλισμένων Επιχωμάτων

- λόγω διακοπής των εργασιών (α.π 153309/10-06-2015) λόγω μη ομαλής χρηματοδότησης, η οποία ήρθη στις 21-09-2015

Β. Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για παράταση έξι (6) μηνών και για τους λόγους που επικαλείται στο α.π 2278/09-06-2016 εγγραφά της που επισυνάπτεται.

Γ. Η Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης κατά έξι (6) μήνες μέχρι 31-12-2016, δεδομένου ότι αφ ενός ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος, και αφ ετέρου υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ.Ε.Π..

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά...».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΙΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. **164867/2745/28-6-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε
- την υπ αριθμ. **437/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ-ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)» Προϋπολογισμού 16.366.115,70 € μετά του Φ.Π.Α. με Ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι **31-12-2016** (ήτοι κατά 6 μήνες) σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου