



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 13 Ιουλίου 2016
 Αρ. Πρωτ. 178235/2091

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/νση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας
 Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 823/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 176753/2927/5-7-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.
 2) η υπ' αριθμ. 476/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (η οποία κρίθηκε **Νόμιμη** με την υπ' αρ 66528/6992/15-6-2015 ΑΔΑ Ω6ΔΥΟΡ1Φ-2ΘΡ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **823/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ D1 (Β' ΦΑΣΗ)» αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , Προυπ. 93.500,00 €» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 32/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 12η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 180530/2117/8-7-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής ,ο κος Γεώργιος Σύρμος, ο κος Κων/νος Γαβρηλίδης, και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των ενιστάμενων εταιρειών για τα θέματα 1 & 2 της ημερήσιας διάταξης και οι υπάλληλοι της ΠΔΕ κα Ζαπαντιώτη και κα Πανουτσακοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 823/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18^ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ D1 (Β' ΦΑΣΗ)» αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Προυπ. 93.500,00 €».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **176753/2927/5-7-2016** εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντες υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το γεγονός ότι η Αρχική Προθεσμία Περαιώσης του έργου ήταν τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι **28/11/2015**.
5. Την από **25/11/2015** αίτηση και το Χρονοδιάγραμμα από τον Ανάδοχο (**αριθμ. Πρωτ. Υπηρεσίας 313728/5786**)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 93.500,00 € με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Δημοπράτησης / Έκπτωση : 30/04/2015 / 47 %.

Πηγή Χρηματοδότησης : Π.Δ.Ε. Επενδυτικό Πρόγραμμα 2014

Ποσό Συμφωνητικού / Ημερομηνία : 53.828,17 € / 28/08/2015

Συμβατική Ημερομηνία Περαιώσης : 28/11/2015

Προτεινόμενη Παράταση Προθεσμίας : 28/07/2016 (Πρόταση της Υπηρεσίας)

Σας στέλνουμε την από **25/11/2015** αίτηση του Εργολάβου **κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ** Αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητάει **παράταση** τής συνολικής προθεσμίας περαιώσης των εργασιών, **μέχρι 28/07/2016**,

Και σας γνωρίζουμε τα εξής (αναφέρονται οι λόγοι που αναγράφονται στην αίτηση του Αναδόχου και οι απόψεις της Υπηρεσίας επ' αυτών), **λόγω μη έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει νέες εργασίες :**

Η εκτιμώμενη Οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη Παράταση προθεσμίας (λόγω μη έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ) την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23 % σε 24 % και την δαπάνη των νέων

εργασιών, καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του έργου που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Δ.Ε. 2014, όπως έχει αποφασισθεί με την αριθμ. 83/1-8-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης Τροποποίησης του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας & Αιτωλνίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π. και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι ...28 / 07 / 2016 με Αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 176753/2927/5-7-2016 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε
- την υπ'αριθμ. 476/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ D1 (Β' ΦΑΣΗ)**» Προϋπολογισμού : 93.500,00 € με Φ.Π.Α. και Ανάδοχο « **ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**» **μέχρι 28-7-2016** , με αναθεώρηση , σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου