



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 28 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ. 192901/2276

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 , 264 43 , Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 889 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ'αριθμ. 193296/1959/19-7-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας της ΠΔΕ
2) η υπ' αρ. 190254/3841/19-7-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
3) η 149/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (η οποία κρίθηκε Νόμιμη με το υπ'αρ. 31299/3056/15-3-2016 ΑΔΑ ΩΓ ΘΟΡ1Φ-ΙΟ9 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 889 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ με το ΦΠΑ...» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 27^η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 194267/2303/22-7-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσόγκας Γεώργιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Σύρμος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο κ. Θεόδωρος Θαναπούλιας υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 889 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ με το ΦΠΑ.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **190254/3841/19-7-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Αχαΐας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013.
4. Την από 04-05-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 11-11-2016 .
5. Την από 12-05-2015 Εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 11-11-2016 ημέρες λόγω :
 - Του ότι η διαδικασία μεταφοράς του έργου από το ΕΣΠΑ2007-2013 στο ΣΕΣ 2014-2020 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
 - Την καθυστέρηση εξόφλησης της 14^{ης} και 15^{ης} Πιστοποίησης.
6. Την υπ. αριθμ. 2664/13-07-2016 διατύπωση θετικής γνώμης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε.
7. Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης: 2.400.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης / Μέση τεκμαρτή έκπτωση : 18/06/2013 / 37,71 %
Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ 2014-2020
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.494.985,46 – 18/06/2014
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 10/09/2015
1^η Παράταση : 15/12/2015 σύμφωνα με την 1467/2015 Απόφαση ΟΕ
2^η Παράταση : 04/06/2016 σύμφωνα με την 149/2016 Απόφαση ΟΕ
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 11/11/2016

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου με αναθεώρηση μέχρι 11/11/2016 λόγω: α)Του ότι η διαδικασία μεταφοράς του έργου από το ΕΣΠΑ2007-2013 στο ΣΕΣ 2014-2020 δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 09-06-2016 (2342/09-06-2016 Απόφαση Ενταξης με ΑΔΑ: ΩΥΡ37Λ6-0ΞΠ) και β) Την καθυστέρηση εξόφλησης της 14^{ης} και 15^{ης} Πιστοποίησης.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ'αριθμ. **193296/1959/19-7-2016** έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας της ΠΔΕ

- την υπ' αρ. **190254/3841/19-7-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της ΠΔΕ
- την **149/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 3^η παράταση της προθεσμίας περαιώσεως, με αναθεώρηση, του έργου «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ**», αναδόχου: Κ/ΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ με το ΦΠΑ., μέχρι 11-11-2016 , σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης ,για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα