



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 4 Αυγούστου 2016
Αρ. Πρωτ. 201451/2389

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη, 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 915/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ' αριθμ. 185880/5657/1-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ' αριθμ. 139/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 32626/3638/02-04-2015 ΑΔΑ:7ΗΚΣΟΡ1Φ-ΡΩ7 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **915/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας» προυπ. Υποέργου 103.546,32 με ΦΠΑ» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 3^η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 200118/2354/29-7-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστείδου Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Σύρμος και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο κ. Θεόδωρος Θανασούλιας υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε , η κα Αθανασία Αναστοπούλου υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας καθώς και εκπρόσωποι των ενιστάμενων εταιρειών για τα θέματα 1 και 2 της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 915/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10^ο προ ημερησίας διάταξης θέμα**, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του λόγω του επείγοντος του θέματος, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας» προυπ. Υποέργου 103.546,32 με ΦΠΑ »

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. **185880/5657/1-8-2016** έγγραφό τους και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έργο: Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας
Κωδικός Σ.Α.: 2014ΜΠ00100000 (π.κ. 2006ΜΠ00130021), προϋπολογισμού 367.664,91 € (με ΦΠΑ)
Προϋπολογισμός υποέργου: 103.546,32 € (π.π. 562.305,98 €)

1. Ιστορικό υποέργου:

Αρχικός Προϋπολογισμός (ΣΑΜΠ 001/3): 562.305,98 € (με ΦΠΑ)
Νέος Προϋπολογισμός (ΣΑΜΠ 001): 103.546,32 € (με ΦΠΑ)
Έγκριση τευχών δημοπράτησης: 9421/01-12-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία διαγωνισμού: 05-02-2007
Ανάθεση εκπόνησης: 5190/19-06-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 02-07-2007
Ποσό σύμβασης: 562.305,98 € (με ΦΠΑ)
Ανάδοχος μελέτης: ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ Α.Ε. – ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ.
Υπόλοιπο προς αποπεράτωση: 103.546,32 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία περαίωσης: 7404/07-09-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 30-05-2009
1η Παράταση περαίωσης: 29860/3038/01-06-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009
2η Παράταση περαίωσης: 30506/1429/15-03-2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010
3η Παράταση περαίωσης: 31672/1434/15-4-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ έως 31-12-2011
4η Παράταση περαίωσης: 470/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2012
5η Παράταση περαίωσης: 265/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2013
6η Παράταση περαίωσης: 333/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2014
7η Παράταση περαίωσης: 139/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2015

2. Υφιστάμενη Νομοθεσία και Σχετικά Έγγραφα:

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
4. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδα».
5. Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν...σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005...αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Η Εγκύκλιος 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/20013...αρμοδιότητας των Περιφερειών».

7. Η υπ' αριθμ. 35/27-06-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
8. Το ΦΕΚ 3081/Β/2014 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε. και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας».
1. Οι υπ' αριθμ. οικ.202809/26-08-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧ80-755) και οικ.199736/31-05-2011 (ΑΔΑ: 4Α360-Χ) Κ.Υ.Α. με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων του υποέργου του θέματος.
2. Η υπ' αρ. 54829/5226/2014 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. (ΑΔΑ: ΒΠΟΟΡ1Φ-196), με την οποία βρέθηκε νόμιμη η υπ' αρ. 333/2014 Απόφαση Ο.Ε. Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙ077Λ6-286), για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας» έως την 31/12/2014.
3. Η υπ' αρ. 183/2013 Απόφαση Π.Σ. Δυτ. Ελλάδας (ΑΔΑ: ΒΛΒ07Λ6-0ΧΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας», της ΣΑΜΠ 001/3 (Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021) και η υλοποίηση του μέσω τριών υποέργων, εκ των οποίων το πρώτο αφορά το υποέργο του θέματος, για το οποίο ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης ως την 31-12-2015.
4. Η ΣΑΜΠ 001/3 έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΦ-ΘΞΦ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 826.424,57€ για την ολοκλήρωση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021.
5. Η ΣΑΜΠ 001 έτους 2014 (ΑΔΑ: 7ΩΤΗΦ-ΠΨ1) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 367.664,91 € για την ολοκλήρωση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021, δεδομένου ότι από την ΣΑΜΠ 001/3 έχει πληρωθεί το ποσό των 458.759,66 €.
6. Η με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 130597/3748/19-05-2016 Αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 31-12-2016.
7. Η θετική (ομόφωνη) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 31-12-2015, όπως αυτή αποτυπώθηκε ως 20^ο Θέμα και εξετάστηκε στην συνεδρίαση της 13^{ης} Ιουλίου 2016.

3. Εισήγηση:

Η σύμβαση εκπόνησης του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 02-07-2007 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης και τις παρατάσεις περαίωσης που δόθηκαν, η προθεσμία περαίωσης του ήταν η 31-12-2015. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι προκαταρκτικές μελέτες, οι προμελέτες και οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής των έργων του υποέργου του θέματος. Εκκρεμούν η εκπόνηση της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, διότι χρονικά και τεχνικά προηγείται η εκπόνηση της γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εκτέλεσης, ως ξεχωριστό υποέργο. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η περαίωση της μελέτης του θέματος έχει υπερβεί την παράταση της 31/12/2015 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε., όπως αυτή αποτυπώθηκε ως 20^ο Θέμα και εξετάστηκε στην συνεδρίαση της 13^{ης} Ιουλίου 2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
«Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»
 μέχρι την 31-12-2016

»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **185880/5657/1-8-2016** εισήγηση Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. **139/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του υποέργου «**Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας**» προυπ. Υποέργου 103.546,32 με ΦΠΑ μέχρι **31-12-2016** σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα