

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 4 Αυγούστου 2016  
Αρ. Πρωτ. 199430/2347

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας  
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 920/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ' αριθμ. 196781/2007/27-7-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ  
2) η υπ' αριθμ. 188016/3793/22-7-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ  
3) η υπ' αριθμ. 123/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 27822/2722 / 10-3-2016 ΑΔΑ 63ΒΚΟΡ1Φ-ΙΡΛαπόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **920/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.644.500 Ευρώ (€) , MIS:5000481 Αναδόχου: ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 3<sup>η</sup> Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 200118/2354/29-7-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Σύρμος και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο κ. Θεόδωρος Θανασούλιας υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε , η κα Αθανασία Αναστοπούλου υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας καθώς και εκπρόσωποι των ενιστάμενων εταιρειών για τα θέματα 1 και 2 της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 920/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών-Κέντρο ημερησίας Φροντίδας Πατρών» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.644.500 Ευρώ (€) , MIS:5000481 Αναδόχου: ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **18806/3793/22-7-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ. η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την από 23/06/2016 αιτιολόγηση του αναδόχου για την έγκριση της συγκεκριμένης παράτασης
5. Την από 23/06/2016 εισήγηση του Π.Τ.Δ.Π.
6. Το από 18/07/2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με την σύμφωνη γνώμη τους.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.644.500 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 29-01-2013/43%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ 2007-2013

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.549.677 € /9-07-2013

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 16-01-2015

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 30-04-2015

2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 30-07-2015

3<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 30-09-2015

4<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 31/11/2015

5<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 31/12/2015

6<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 31/07/2016

7<sup>η</sup> Προτεινόμενη Παράταση προθεσμίας : 31/10/2016

Σας υποβάλλουμε την νέα αίτηση από τις 23-06-2016 της εργοληπτικής επιχείρησης: ΓΕΩΓΕΝΕΣΗΣ ΑΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι **31-10-2016** και σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που ζητείται απαιτείται λόγω συνθηκών, για την ολοκλήρωση του έργου.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από την συμβατική αναθεώρηση που προβλέπεται στην πράξη ένταξης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **31-10-2016** χωρίς αποζημίωση με επιβάρυνση μόνο της νόμιμης αναθεώρησης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ' αριθμ. **196781/2007/27-7-2016** έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. **188016/3793/22-7-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. **123/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «**Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών**» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.644.500 Ευρώ (€) , MIS:5000481 Αναδόχου: ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. μέχρι **31-10-2016** χωρίς αποζημίωση με επιβάρυνση μόνο της νόμιμης αναθεώρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα