



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21/2/2012

Αρ. πρωτ. 32055/176

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

Πανεπιστημίου 254 Πάτρα

2)Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 52/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) το αριθμ. 27252/161/3-2-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) η αριθμ. 27031/372/1-2-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 52/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «1^η Σ.Σ. Αποκατάσταση χώρου διάθεσης Απορριμμάτων Πετροχωρίου» ποσού 1^{ης} Σ.Σ. 170.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μέχρι 31-03-2012», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

**Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 15η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 35010/199/10-2-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεώργιος Σολτάτος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «1^η Σ.Σ. Αποκατάσταση χώρου διάθεσης Απορριμμάτων Πετροχωρίου» ποσού 1^{ης} Σ.Σ. 170.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μέχρι 31-03-2012».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κο Παγιασλή ο οποίος σύμφωνα με την υπ' αριθμ 27031/372/1-2-2012 εισήγηση της Δ/νσης ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε συνημμένα την από 15-12-2011 αίτηση της εργοληπτική επιχείρησης Τ.Ε.Γ.Α. ΚΑΤ. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & Σια Ε.Ε. αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου μέχρι 31-3-2012 χωρίς καμία αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τη ΣΑΕΠ 001/3 του 2011 .

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 31-3-2012 με αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 27031/372/1-2-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το αριθμ. 27252/161/3-2-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «1^η Σ.Σ. Αποκατάσταση χώρου διάθεσης Απορριμμάτων Πετροχωρίου» ποσού 1^{ης} Σ.Σ. 170.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μέχρι 31-03-2012 με την νόμιμη αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αυγέρης Σάββας

Μαρίνος Ανδρέας

Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Τσάνης Νικόλαος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου