



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
-------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 1 Σεπτεμβρίου 2016  
Αρ. πρωτ. 218445/2604

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 ,26110, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1027 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ' αριθμ. 210376/6462/24-8-2016 Εισηγήση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ .

2) η υπ' αριθμ. 172/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αρ. 32612/3632/02-04-2015 ΑΔΑ:7ΡΔΜΟΡ1Φ-ΦΑ5 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1027 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»Προυπ. 8.167.809,92 € Ανάδοχος Κ/Ε ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 39 /2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 220200/2644/26-8-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστείδου Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Παπαναγιώτου –Μαρτζάκη Γεωργία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία και κος Σύρμος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών ,κος Ιωάννης Τίγκας για το θέμα 1 και κος Νικόλαος Ασκούνης για το θέμα 2 της ημερήσιας διάταξης .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1027 /2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **20<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» Προυπ. 8.167.809,92 € Ανάδοχος Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **210376/6462/24-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ και ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ με ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»

Προϋπολογισμού: 8.167.809,92 €

Αναδόχου: «Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ»

Πηγή Χρημ/σης: ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, Κωδικός Έργου : 2011ΣΕ07580013

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 8.167.809,92 €    |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης            | Μ. Παρασκευόπουλος και συνεργάτες       |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης)      |   |
| 3. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | 2608/13-3-2006 Απόφ. ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.  |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης               | 15-11-2011   |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                  | Με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  |
| 4. Έκπτωση                               | 45,56%   |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού           | 70128/442/28-03-2012 (ΑΔΑ: Β4Β47Λ6-6ΣΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 6. Ποσό Σύμβασης                         | 4.446.840,65€ (με Φ.Π.Α.)  |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                   | 03-10-2012   |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 03-10-2014 |
|----------------------------|------------|

1 <sup>η</sup> Παράταση	30-06-2015 (αρ. Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε 172/2015 [ΑΔΑ: ΩΠΨΖ7Λ6-ΩΘΕ])
2 <sup>η</sup> Παράταση	30-06-2016 (υπό έγκριση)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	4.446.840,65€/27-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ6-ΖΛΡ) Απόφαση του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ/ΠΔΕ
2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	4.446.840,65€/27-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΘΤ17Λ6-ΧΨΙ) Απόφαση του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ/ΠΔΕ

## II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Σας διαβιβάζουμε την από 29-09-2015 (με αρ. πρωτ. 256745/81574 της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) αίτηση της αναδόχου περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30-6-2016 για την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών.

Η παράταση αιτιολογείται ως εξής:

- α) λόγω της αργοπορίας εξέλιξης της παράλληλης εργολαβίας κατασκευής συνδέσεων με αποτέλεσμα την επιβράδυνση των εργασιών κατασκευής των συνδέσεων εντός του οικισμού της Λεπενούς,
  - β) λόγω της διακοπής των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εξαιτίας μη πληρωμής λογαριασμών
  - γ) λόγω της από 18-7-2015 εφαρμογής τραπεζικής αργίας και λοιπών διατάξεων περιορισμού κίνησης κεφαλαίων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων
  - δ) λόγω της καθυστέρησης για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Απόφαση Έγκρισης με αριθ. πρωτ.: 280630/8897/27-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΘΤ17Λ6-ΧΥΙ)) και
  - ε) λόγω της καθυστέρησης της έκδοσης τροποποιητικής πράξης ένταξης του έργου του θέματος προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη σύνδεσης των Η/Μ υποδομών των αντλιοστασίων του έργου
- Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε αναγκαία την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, ως αναφέρεται ανωτέρω.

## III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-06-2016, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).

- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 210376/6462/24-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 172/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ και ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ με ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ**» Προϋπολογισμού: 8.167.809,92 € Αναδόχος: «Κ/Ε ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι 30-6-2016 , χωρίς

υπαιτιότητα του αναδόχου για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα