



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
-------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
 & Οικονομικών  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 600166  
 Φαξ: 2610 452298  
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21/2/2012

Αρ. πρωτ. 28652/148

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
 Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 56/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ: Η αριθμ. 7251/105/26-1-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 56/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Είσοδος Μεσολογγίου – Οδός Αγίου Αθανασίου», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος**

**Αντιπεριφερειάρχης  
 Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 15η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 35010/199/10-2-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεώργιος Σολτάτος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Είσοδος Μεσολογγίου - Οδός Αγίου Αθανασίου».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Καραθανάση η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ 7251/105/26-1-2012 εισήγηση της Δ/σης ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής

*«Σας στέλνουμε συνημμένα την από 21-10-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου και αιτούμεθα την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση έως 31-7-2012. Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι το έργο του θέματος σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών. Θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 29-10-2011. Όπως είναι γνωστό οι εργασίες στο έργο είχαν διακοπεί επειδή είχε καθυστερήσει η καταβολή των αποζημιώσεων των ιδιοκτησιών που απαλλοτριώνονται με βάση την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Σήμερα οι εργασίες εκτελούνται κανονικά καθόσον η πληρωμή των αποζημιώσεων εξελίσσεται ομαλά».*

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 7251/105 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την από 21-10-2011 αίτηση του αναδόχου
- Το αριθμ. 4432/23-12-2011 έγγραφο Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Δ.Ε.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου « Είσοδος Μεσολογγίου - Οδός Αγίου Αθανασίου» με αναθεώρηση έως 31-7-2012.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αυγέρης Σάββας

Μαρίνος Ανδρέας

Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Τσάνης Νικόλαος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου