



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 20 Σεπτεμβρίου 2016
 Αρ. Πρωτ. 234359/2812

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1128 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 226514/6959/12-9-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2)η υπ'αριθμ. 359/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 58798/11153/7-8-2012 απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1128 /2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 2 : «Τεχνικός Σύμβουλος» της πράξης «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας», με κωδικό ΟΠΣ 322631», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 42/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 19^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 237157/2856/15-9-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστείδου Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Παπαναγιώτου - Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Ζαχαροπούλου- Στούμπου Αδαμαντία, και ο κος Αυγέρης Σάββας .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Τσιρώνης Αριστείδης και Χριστοδουλόπουλος Αθανάσιος για τη δημοπρασία του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1128 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 2 : «Τεχνικός Σύμβουλος» της πράξης «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερинеού έως Δήμο Αιγείρας», με κωδικό ΟΠΣ 322631»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **226514/6959/12-9-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του Υποέργου 2 : «**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**» της πράξης: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ**», με κωδικό ΟΠΣ-322631.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΥΜΕΠΕΡΑΑ- 2011ΣΕ0758002 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 836.524,38€/ ΜΕ α.π.169561/30-06-2011 |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με αρ. πρωτ. 18404/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΠΚ0-Β) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Απόφαση Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτ. 55158/2483/28-06-2011 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 22-08-2011 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. |
| 4. Έκπτωση | 20,00 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 359/2012 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 544.082,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 25-06-2013 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 25-06-2016 |
| 1 ^η Παράταση – Υπό έγκριση | 18-02-2018/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό...../2016 (ΑΔΑ:.....) |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/05 όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 14-06-2016 αίτησή του (αρ.πρωτ. ΤΑ/ΚΑΑ-ΑΠ/69) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την προσωρινή παραλαβή του υποέργου 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση του και τα συμβατικά τεύχη του υποέργου, ήτοι **18-02-2018**.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 27 του Ν.3316/2005

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 171123/6007/οικ/25-06-2013, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος - άρθρο 3 αυτής «Προθεσμίες»- με χρόνο περαίωσης τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες και περαίωση την 25-06-2016 .

γ) Το από 14-06-2016 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την ολοκλήρωση του υποέργου 1 της πράξης του θέματος.

δ) Την έως 18/11/2016 εγκεκριμένη παράταση περαίωσης του υποέργου 1 και την αναγκαιότητα για εκ νέου παράταση προθεσμίας περαίωσης λόγω των αρχαιολογικών ερευνών – που ευρίσκεται σε εξέλιξη- σε τμήματα του έργου (ΤΚ. Πλατάνου, ΤΚ. Ποροβίτσας , ΤΚ. Ακράτας)

ε) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη - Συγγραφή Υποχρεώσεων- Άρθρο 2 και 4.

στ) Το με α.π. 214030/6614/οικ/18-08-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας για τον ημερολογιακό προσδιορισμό της περαίωσης του υποέργου 2 της πράξης με κωδικό MIS322631, ήτοι 18-02-2018.

ζ) Το με α.π. 10255/29-08-2016 έγγραφο της ΕΥΔ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ. (εκ παραδρομής αναφέρεται ως ημερομηνία περαίωσης 18/02/2017 αντί 18/02/2018)

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **18-02-2018**».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. **226514/6959/12-9-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- Το με α.π. 10255/29-08-2016 (σε ορθή επανάληψη 13-9-2016) έγγραφο της ΕΥΔ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 2 : «Τεχνικός Σύμβουλος» της πράξης «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας», με κωδικό ΟΠΣ 322631», **μέχρι την 18/02/2018**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα