



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 29 Σεπτεμβρίου 2016  
Αρ. Πρωτ. 233850/2798

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ. :** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1189/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ.1) η υπ' αριθμ. 227525/7003/13-9-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) η υπ' αριθμ. 299/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 44700/4526/27-4-2016 ΑΔΑ ΨΕΣ1ΟΡ1Φ-ΜΜΝ απόφασή σας )

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1189/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα - Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 43/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 244885/2979/23-9-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τσόγκας Γεώργιος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητροπούλος Κων/νος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος – αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σύρμος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Καραβίδας Δημήτριος, Προϊστάμενος Γεν. Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Γουναρόπουλος Παναγιώτης ,Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, Κατριβέσης Νικόλαος , υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ , και Φλωράτος Παναγιώτης Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, για τα: 64<sup>ο</sup> ,35<sup>ο</sup> ,42<sup>ο</sup> και 36<sup>ο</sup> θέματα της ημερήσιας διάταξης, αντίστοιχα.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1189 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **42ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα - Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **227525/7003/13-9-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«I. Συνοπτικό ιστορικό μελέτης:

Προϋπολογισμός Σύμβασης : **62.213,67 €** χωρίς Φ.Π.Α (ΑΔΑ ΩΒΜ87Λ6-ΖΣΡ).

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας : **242.929,56 €** (με ΦΠΑ) (με την υπ' 183/2013 απόφαση του Περ. Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας ΑΔΑ: ΒΛΒΟ7Λ6-0ΧΘ).

**Έγκριση τευχών δημοπράτησης: 1014/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΛ0Ν7Λ6-ΛΔΨ).**

Απόφαση Ανάθεσης : 171/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ 70ΤΗ7Λ6-ΔΦ8).

Ημερομηνία Υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού : 23/09/2015 (ΑΔΑ ΩΒΜ87Λ6-ΖΣΡ)

**Χρηματοδότηση:**

**05.06.13 – 13.05.2015** ΠΔΕ 2013

ΚΩΔ. ΣΑ: ΜΠ0013

Φορέας Σ.Α.: 4041077

ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.: 2006ΜΠ00130021

**13.05.2015 - σήμερα** ΠΔΕ 2015

ΚΩΔ. ΣΑ: :ΜΠ001

Φορέας Σ.Α.: 20100007

ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.: 2014ΜΠ00100000

**Ανάδοχος μελέτης:** Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών

- ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΤΣΟΣ

Εκπρόσωπος του Αναδόχου: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΤΣΟΣ

Συμβατική Ημερομηνία Περαίωσης : 23.02.2016

Ημερομηνία 1<sup>ης</sup> παράτασης 22.07.2016

II. Σχετικά έγγραφα:

1. Η υπ. αρ. 171/2015 απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος της Οικ. Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ 70ΤΗ7Λ6-ΔΦ8) στη

## σύμπραξη μελετητικών γραφείων:

- ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
  - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΤΣΟΣ
2. Η υπ' αριθμ. 1252/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για χορήγηση παράτασης έως 22/07/2016 (ΑΔΑ: 7ΠΨΞ7Λ6-162).
  3. Το με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 192718/5889/21-07-2016 έγγραφο για χορήγηση χρονικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης από τον Κοινό Εκπρόσωπο των Συμπραττόντων γραφείων έως 22/09/2016.
  4. Η με αρ. πρωτ. 1925875884/21-07-2016 της ΔΤΕ/ΠΔΕ υποβολή τεύχους παρουσίασης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων γεωτεχνικών ερευνών από τον ανάδοχο της μελέτης
  5. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί (αρχές Αυγούστου 2016) η γεωτροχητική έρευνα πεδίου (Γεωτρήσεις στη Θάλασσα και στην ξηρά) και το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαστηριακών δοκιμών και εκκρεμεί η σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών (στη θάλασσα) και η γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης.
  6. Την καθυστέρηση που έχει προκύψει στην εκπόνηση της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, λόγω μη δυνατότητας ανεύρεσης κατάλληλων πλωτών μέσων (ρυμουλκού και πλωτού γερανού) για την εκτέλεση των γεωτρήσεων στη Θάλασσα.
  7. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 192718/5889/21-07-2016 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 22-09-2016.
  8. Την θετική γνωμοδότηση (κατά πλειοψηφία) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 22/09/2016, όπως αυτή αποτυπώθηκε ως 6ο Θέμα και εξετάστηκε στην συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2016 (αρ. πρωτ. 227525/7003/06-09-2016).

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα - Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας», μέχρι την 22/09/2016».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 227525/7003/13-9-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 299/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα - Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας», μέχρι την 22/09/2016, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα