



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 11 Οκτωβρίου 2016
 Αρ. Πρωτ. 252445/3040

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1237/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) την υπ'αριθμ. 240801/7397/30-9-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) την υπ'αριθμ. 1392/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 165508/16867/16-12-2015 ΑΔΑ 7ΜΔΦΟΡ1Φ-ΘΝΔ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1237 /2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Σάββας Αυγέρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 44/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 257921/3130/6-10 -2016 νόμιμη πρόσκληση του αντιπροέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καρδάρα Ευσταθία – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Σάββας Αυγέρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπράμος, Μητρόπουλο και Χαροκόπος, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο νομικός σύμβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Ζησιμόπουλος και οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων συνεταιρισμών για το θέμα Νο 2.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1237 /2016

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

Ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **240801/7397/30-9-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ ,η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)**» του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)**»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012 Κ.Ε. 2012ΕΠ00100014

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ 001 2012ΕΠ00100014 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 3.370.000,00€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Αρ.πρωτ.11078/ΔΕ-1391/07.03.2012 Απόφασης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης | Αρ. 427/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 05-12-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 4. Έκπτωση | 47,15% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | Αρ.919/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 23-05-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 23-11-2014 (6 μήνες) |
| 1 ^η Παράταση | 23-05-2015 (Απόφαση με αρ.44/2015 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 2 ^η Παράταση | 23-09-2015 (Απόφαση με αρ.567/2015 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |

3 ^η Παράταση	23-11-2015 (Απόφαση με αρ.1165/2015 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
4 ^η Παράταση	23-04-2016 (Απόφαση με αρ.1392/2015 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
5 ^η Παράταση	23-02-2017 (Υπό έγκριση)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1 ^{ος} Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.)	Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.344547/11229/09-01-2015 (ΑΔΑ: ΒΖΨ67Λ6-ΒΣΞ)
2 ^{ος} Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.)	Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 100614/3251/27-04-2015 (ΑΔΑ: 7Χ8Θ7Λ6-ΗΩ4)
3 ^{ος} Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.)	Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 232974/7474/23-09-2015 (ΑΔΑ: 70ΗΤ7Λ6-ΠΑΛ)
4 ^{ος} Α.Π.Ε. & 1 ^η Σ.Σ.	Υπό έγκριση

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 19-04-2016 αίτησή του (αρ.πρωτ. 101935/2841/19-04-2016) και την από 20-09-2016 αίτησή του (αρ.πρωτ. 240801/7397/20-09-2016) ζητάει παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών έως **23-02-2017**, δηλαδή συνολικά κατά δέκα (10) μήνες από την τελευταία παράταση προθεσμίας του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα για τη σύνταξη και έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ης} Σ.Σ.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **23-02-2017, δηλαδή κατά δέκα (10) μήνες**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, γιατί τελεί υπό έγκριση ο 4^{ος} Α.Π.Ε. & η 1^η Σ.Σ. του έργου και απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών έως την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης και την εκτέλεση των εργασιών (απαιτείται και προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο).

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπος του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **240801/7397/30-9-2016** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. **1392/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. **μέχρι 23-02-2017, δηλαδή κατά δέκα (10) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα