



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 .264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 18 Οκτωβρίου 2016
 Αρ. Πρωτ. 259314/3152

ΠΡΟΣ: : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 , 26110, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1277 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ.1) η υπ' αριθμ. 108758/3081/7-10-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ' αριθμ. 148/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμ. 31326/3065/15-3-2016 ΑΔΑ 7ΛΘΩΟΡ1Φ-Ψ6Τ έγγραφό σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1277/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας (έως 31-12-2016) για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», Συμβατικού Προϋπολογισμού: 220.500,00 €, Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΕΠ 001 με Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100016, Ανάδοχος: ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Σάββας Αυγέρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 45/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 17^η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 265035/3196/13-10-2016 νόμιμη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καρδάρα Ευσταθία – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , κ. Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Σάββας Αυγέρης.

Από τη συνεδρίαση επίσης απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε το αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Παρασκευόπουλος Γεράσιμος .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι των δύο εταιριών για το 1^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης κα Χαλκίδη Παναγιώτα, Δικηγόρος, και ο κος Ανδρέας Νικολετόπουλος.

Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Π.Δ.Ε. κα Όλγα Γιαννακισίδου , κος Χρήστος Στολάκης και κος Ηλίας Κρηνίδης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1277/2016

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας (έως 31-12-2016) για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», Συμβατικού Προϋπολογισμού: 220.500,00 €, Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΕΠ 001 με Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100016, Ανάδοχος: ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **108758/3081/7-10-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ ,η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ

Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΠΔΕ/2013-ΣΑΕΠ001 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 450.000,00 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ | |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 03/03/2015 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης |
| 4. Έκπτωση | 51,00 % |
| 5. Ποσό Σύμβασης | 220.500,00 € / 25-06-2015 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. Συμβατική Προθεσμία Περαίωσης 25/12/2015
2. 1η Παράταση έως 30-04-2016 {υπ. αριθμ.: 148/2016 (ΑΔΑ: 6ΝΕΒ7Λ6-31Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.}
3. 2η Παράταση Προτείνεται έως 31-12-2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- 1ος ΑΠΕ *Εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ:275699/8714/03-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΛΣΟ7Λ6-Μ6Α) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ.*
- 2ος ΑΠΕ *Εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ: 344347/10817/11-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΖ67Λ6-ΙΝΒ) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ.*

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 25-04-2016 αίτησή του (με αρ.πρωτ.: 108758/3081 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως 30-07-2016, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης.

Ως αιτιολογία επικαλείται την ανάγκη σύνταξης του 3ου ΑΠΕ της εργολαβίας, με τον οποίο και ολοκληρώνονται οι εργασίες της σύμβασης.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συμφωνεί με την αιτιολογία του αναδόχου, δεδομένου ότι ο 3ος ΑΠΕ της εργολαβίας τελεί υπό έγκριση.*
- Επί πλέον κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργολαβίας, ο ανάδοχος άλλαξε την επωνυμία της εργοληπτικής επιχείρησης του (από ατομικός εργολήπτης σε Α.Ε.) και απαιτήθηκε η υποβολή ερωτήματος στην Νομική Υπηρεσία της ΠΔΕ, το οποίο και διαβιβάσαμε με το υπ. αριθμ.:208210/6384/29-08-2016 έγγραφο μας, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η εργολαβία.*

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-12-2016, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά οκτώ (8) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους..»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική*

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπος του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **108758/3081/7-10-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την **148/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη **2η παράταση** προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», Συμβατικού Προϋπολογισμού: 220.500,00 €, Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΕΠ 001 με Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100016, Ανάδοχος: ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ , **μέχρι 31-12-2016**, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά οκτώ (8) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα