



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,8/3/2012

Αρ. πρωτ. 49452/311

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «*Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 79/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*»

- Σχετ:* 1) η αριθμ. 30297/432/6-2-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) το αριθμ. 35778/250/17-2-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
3) η αριθμ. 44510/181/23-2-2012 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 79/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Αναγνώριση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξοφλήσεως Πιστώσεων και έγκριση διάθεσης πίστωσης για έργα ΟΣΚ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 5/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 6η Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 51295/323/1-3-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεώργιος Σολτάτος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 79/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Αναγνώριση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξοφλήσεως Πιστώσεων και έγκριση διάθεσης πίστωσης για έργα ΟΣΚ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή ο οποίος παρέθεσε την υπ' αριθμ. 30297/432/6-2-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη :

1. Τις σχετ. διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ. 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.132/23.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 225Α/27.12.2010.
4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία των έργων :
 - 4.α. «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία 4ο - 5ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Πατρών (Συγκρότημα Μαρούδα)»
 - 4.β. «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία 4ο - 5ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Πατρών (Συγκρότημα Μαρούδα)» 1η Συμπληρωματική Σύμβαση
 - 4.γ. «Εργασίες στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης του κτιρίου του 1^{ου} Γυμνασίου Αιγίου - Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 1^{ου} Γυμνασίου Αιγίου»
 - 4.δ. «Προσθήκη κατ' επέκταση στον αύλειο χώρο του ΠΙΚΠΑ Πατρών για τη στέγαση μονάδας σπαστικών παιδιών και του 3^{ου} Ειδικού σχολείου Πατρών»
6. την έκτακτη επιχορήγηση της Νομαρχίας Αχαΐας για την επισκευή σχολικών κτιρίων μετά το σεισμό της 8-6-2008, με την 1886/410/25-6-2008 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Κ, όπως τροποποιήθηκε με την 229/470/21-09-2010 απόφαση του ΟΣΚ

7. την επιχορήγηση της Νομαρχίας Αχαΐας για το έργο «Εργασίες στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης του κτιρίου του 1^{ου} Γυμνασίου Αιγίου», με την ΑΠ 1258/381/29-5-2007 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Κ.
8. Τις Αιτήσεις των Αναδόχων υποβολής των Πιστοποιήσεων.
9. Τις Ειδικές Οχλήσεις των Αναδόχων καθώς και τα συνημμένα τιμολόγια, βεβαιώσεις του ΙΚΑ κ.λ.π.
10. Τους συνημμένους πίνακες επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και τους Πίνακες υπολογισμού τόκων.
11. Την υπολογιζόμενη αναθεώρηση βάση των τελικών συντελεστών του έργου «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία 4ο - 5ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Πατρών (Συγκρότημα Μαρούδα)»
12. Τα επιμέρους στοιχεία των έργων όπως αναγράφονται παρακάτω:

12.α. «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία 4ο - 5ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Πατρών (Συγκρότημα Μαρούδα)» αρχική & 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 500.000 € με Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 10-07-2008/ 39%
 Πηγή Χρηματοδότησης : Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 310.289,58 € / 24-7-2008

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 31-08-2009
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία 1^{ης} Σ.Σ. : 155.000,00 € / 31-3-2009 εγκρίθηκε 505/2008 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως 1^{ης} Σ.Σ. : 31-12-2009
 1^η Παράταση προθεσμίας : 30-6-2011 εγκρίθηκε 39/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αίτηση 4^{ου} Λογαριασμού Α.Σ : 27-11-2009
 Υπογραφή 4^{ου} Λογαριασμού Α.Σ. : 16-12-2009
 Όχληση : 28-1-2010
 Πληρωμή 4^{ου} Λογαριασμού ΑΣ : 16-12-2011
 Αίτηση 3^{ου} Λογαριασμού Σ.Σ : 27-11-2009
 Υπογραφή 3^{ου} Λογαριασμού Σ.Σ. : 15-12-2009
 Όχληση : 11-11-2010
 Πληρωμή 3^{ου} Λογαριασμού ΣΣ : 21-12-2011

12.β. «Εργασίες στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης του κτιρίου του 1^{ου} Γυμνασίου Αιγίου - Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 1^{ου} Γυμνασίου Αιγίου»

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 783.758,86 € με Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 23-02-2010/ 58,73%

Πηγή Χρηματοδότησης	: Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία 2010	: 328.914,40 € / 21-5-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 21-05-2011
Αίτηση 2 ^{ου} Λογαριασμού	: 28-12-2010
Υπογραφή 2 ^{ου} Λογαριασμού	: 7-1-2011
Όχληση	: 15-3-2011
Πληρωμή 2 ^{ου} Λογαριασμού	: 7-12-2011

12.γ. «Προσθήκη κατ' επέκταση στον αύλειο χώρο του ΠΙΚΤΙΑ Πατρών για τη στέγαση μονάδας σπαστικών παιδιών και του 3^{ου} Ειδικού σχολείου Πατρών»

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 154.360,00 € με Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 05-01-2010/ 42.91%
Πηγή Χρηματοδότησης	: Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία 2010	: 88.871.38 € / 12-3-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 12-07-2010
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 20-9-2010
Αίτηση 2 ^{ου} Λογαριασμού	: 9-9-2010
Υπογραφή 2 ^{ου} Λογαριασμού	: 20-9-2010
Όχληση	: 11-11-2010
Πληρωμή 2 ^{ου} Λογαριασμού	: 8-11-2011

Και επειδή :

Οι Ανάδοχοι υπέβαλαν σχετικές ανά έργο Ειδικές Οχλήσεις με την οποία αιτούνται την καταβολή των τόκων υπερημερίας μέχρι την αποπληρωμή των πιστοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.3669/2008) «αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α') και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 166/03 «Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον οφειλέτη, υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες»

Σύμφωνα με νομολογία του άρθρου 40 του Π.Δ. 609/85 (Δ.Εφ.Αθ. 836/91 Δ.Δ. 4, 409, Δ.Εφ. Αθ. 888/90 Δ.Δ. 1990, 1371) «για να πληρωθούν τόκοι υπερημερίας για καθυστέρηση πιστοποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση για

να συμπεριληφθούν σε επόμενη πιστοποίηση είναι να αναγνωρισθούν με απόφαση της προϊσταμένης αρχής».

Οι ανάδοχοι υπέβαλαν πιστοποιήσεις όπου υπολογίζουν και συμπεριλαμβάνουν τους τόκους υπερημερίας των λογαριασμών που έχουν υποβάλει τις οχλήσεις. Οι πιστοποιήσεις αυτές ελέγχθηκαν και υπογράφηκαν σε σχέδιο από την Υπηρεσία.

Τα έργα χρηματοδοτούνται με επιχορηγήσεις από τον ΟΣΚ ΑΕ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- 1.α. την αναγνώριση - έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού 7.698,91 €, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας του 4^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 5^η πιστοποίηση για το έργο «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία 4ο - 5ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Πατρών (Συγκρότημα Μαρούδα)».
- 1.β την έγκριση της αύξησης της εγκεκριμένης πίστωσης κατά 16.108,62 € η οποία απαιτείται για την αποπληρωμή της αναθεώρησης βάση των οριστικών συντελεστών καθώς και των τόκων υπερημερίας για το έργο «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία 4ο - 5ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Πατρών (Συγκρότημα Μαρούδα)».
2. την αναγνώριση - έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού 4.790,16 €, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας του 3^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 4^η πιστοποίηση για το έργο «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία 4ο - 5ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Πατρών (Συγκρότημα Μαρούδα)» 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
3. την αναγνώριση - έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού 1.903,50 €, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας του 2^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 3^η πιστοποίηση για το έργο «Εργασίες στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης του κτιρίου του 1ου Γυμνασίου Αιγίου - Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 1ου Γυμνασίου Αιγίου».
4. την αναγνώριση - έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού 1.499,82 €, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας του 2^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 3^η πιστοποίηση για το έργο «Προσθήκη κατ' επέκταση στον αύλειο χώρο του ΠΙΚΤΠΑ Πατρών για τη στέγαση μονάδας σπαστικών παιδιών και του 3^{ου} Ειδικού σχολείου Πατρών».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δικηγόρο της Περιφέρειας κο Καραφωτιά ο οποίος παρέθεσε την αριθμ. 44510/181/23-2-2012 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με το θέμα που αναφέρει τα εξής:

«1.- Στο άρθρο 53 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α` 116), ορίζεται ότι: «1. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών (...). 2. Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. 3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σε αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν (...). 8. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, μέσα σε έναν (1) μήνα (...). Ο λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου (...). 9. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α`) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση (...).». Κατά τις ανωτέρω διατάξεις, οι λογαριασμοί, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία, αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες που έχουν εκτελεσθεί από αυτόν και, συνεπώς, μετά την έγκριση αυτή, ανακύπτει υποχρέωση του κυρίου του έργου προς πληρωμή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του

διμήνου από την υποβολή προς έγκριση του λογαριασμού, οφείλεται αυτοδικαίως τόκος υπερημερίας, από το χρόνο υποβολής της σχετικής έγγραφης οχλήσεως.

II.- Περαιτέρω ως προς τον υπολογισμό των τόκων, όπως έχει κριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ επισυναπτόμενη υπ' αριθμ. 2/2011 Πράξη του VII Τμήματος)

« οι διατάξεις του π.δ/τος 166/03, που αποτελούν μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη των διατάξεων της ως άνω Οδηγίας, κατισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης της εσωτερικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, ως προς την επιβολή τόκων υπερημερίας σε βάρος δημοσίων αρχών λόγω των εκ μέρους τους καθυστερήσεων πληρωμών σε εμπορικές συναλλαγές μεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων-δανειστών τους, οι διατάξεις του ως άνω π.δ/τος είναι αποκλειστικώς εφαρμοστέες έναντι της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984, που ρυθμίζει το ζήτημα της επιβολής των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οφειλόμενων ποσών εκ λογαριασμών και πιστοποιήσεων προς πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών δημόσιων και περαιτέρω και δημοτικών έργων. Τούτο δε διότι στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω π.δ/τος υπάγονται και οι πληρωμές εκ συμβάσεων εκτελέσεως δημοσίων και δημοτικών έργων, αφού και οι εν λόγω εργολαβικές συμβάσεις αποτελούν εμπορικές συναλλαγές κατά τον ορισμό της παρ. 1 του άρθρου 3 του διατάγματος αυτού, δοθέντος ότι εν ευρεία εννοία συνεπάγονται παροχή εκ μέρους του εργολήπτη υπηρεσιών έναντι αμοιβής προς την αναθέτουσα (δημόσια) αρχή, για τον προσδιορισμό της οποίας, όπως προκύπτει από το άρθρο 2 παρ. 1 της οδηγίας (και παρά τη ρητή εξαίρεση με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 166/2003), λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί που εμπεριέχονται στις οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και η οδηγία 93/37/ΕΟΚ (11), που αφορά στα δημόσια έργα. Συνακόλουθα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική σύμβαση, το ύψος του οφειλόμενου τόκου υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από την αναθέτουσα

αρχή λογαριασμού εκ της εκτέλεσης δημοτικού έργου υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες. Η ως άνω δοθείσα ερμηνεία ενισχύεται και από την ήδη ισχύουσα (από της 18.6.2008) διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α', 116/18.6.2008 - βλ. και άρθρο δεύτερο αυτού), με την οποία πλέον ρητά προβλέπεται ο υπολογισμός του τόκου υπερημερίας προκειμένου περί καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμού δημοσίου έργου σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ/τος 166/2003.

III.- Επιπροσθέτως έχει κριθεί από τις αποφάσεις των δικαστηρίων ότι για να πληρωθούν τόκοι υπερημερίας για καθυστέρηση εξόφλησης κάποιας πιστοποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμπεριληφθούν σε επόμενη πιστοποίηση και να αναγνωριστούν με απόφαση της προϊστάμενης αρχής.

(βλ. επισυναπτόμενη υπ' αριθμ. 836/1991 Απόφαση του ΔΕφΠατρ που έκρινε ότι από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 7 (παρ.1) του ν.δ/τος 1266/1972 και 12 του ν. 889/1979 συνάγεται ότι, αν ο κύριος του έργου καθυστερήσει την πληρωμή, για χρονικό διάστημα πέρα από ένα δίμηνο από την υποβολή της σχετικής πιστοποίησης, χωρίς αυτό να αποδίδεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, οφείλεται από τον κύριο του έργου, αυτοδικαίως (δηλαδή χωρίς όχληση), ο ισχύων κάθε φορά τόκος υπερημερίας, ο οποίος ανέρχεται ήδη, σύμφωνα με την ΠΥΣ 193/1979 (φ. 287) με την οποία ανακλήθηκε μερικώς η Π.Υ.Σ. 145/1979 (φ. 233), σε 25% ετησίως, και μάλιστα ανεξάρτητα από το αν οι απαιτήσεις του αναδόχου (από τις οποίες και η αξίωση της τοκοφορίας) αναγνωρίζονται ή όχι κατά τη διαδικασία επίλυσης διαφωνιών (άρθρα 16 και 17 του ν.δ/τος 1266/ 1972), ενόψει του αντισυνταγματικού χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 889/1979 (πρβλ. ΣτΕ 2235/90 ΕΔΚΑ 1990/627, 1297/1989, ΔΕΑ 1871/89, 3828/90). Εξάλλου η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 50 του π.δ/τος 475/1976, που εξακολουθεί να ισχύει και μετά το νόμο

889/1979, ορίζει ότι στην υποβαλλόμενη πιστοποίηση περιλαμβάνονται και οι κατά το άρθρο 7 του ν.δ/τος 1266/1972 τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης της πληρωμής, οι οποίοι αναγνωρίζονται με απόφαση της προϊστάμενης αρχής. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό και με τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις, συνάγεται ότι, για να πληρωθούν τόκοι υπερημερίας για καθυστέρηση εξόφλησης κάποιας πιστοποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμπεριληφθούν σε επόμενη πιστοποίηση και να αναγνωριστούν με απόφαση της προϊστάμενης αρχής».

IV.- Τέλος σχετικά με τον ορισμό της προϊσταμένης αρχής, μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος περί αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων, αναφορικά με τα έργα των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π. Δ/τος 186/1996 με τις εξής επισημάνσεις. Όπου αναφέρεται διευθύνουσα υπηρεσία, νοείται το αρμόδιο τμήμα της Διευθύνσεως Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας. Όπου αναφέρεται προϊστάμενη αρχή νοείται η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας. Όπου αναφέρεται Νομαρχιακή Επιτροπή, νοείται η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας (βλ. επισυναπτόμενες υπ' αριθμ. Πρωτ. 2067/ 14-1-2011 Εγκύκλιο 6 και 30046/27-6-2011 Εγκύκλιο 35 του Υπουργείου Εσωτερικών).

Το δε άρθρο 3 του Π.Δ/τος 186/1996 (ΦΕΚ Α` 145/1996) «`Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους.» προβλέπει ότι

Αρμόδια `Όργανα

Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία

1. Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

α) "Διευθύνουσα Υπηρεσία" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" είναι το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Α.

β) "Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι η αρμόδια Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Α.

2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται

στην παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 2218/94, ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής:

α) αποφασίζει στις αντιρρήσεις του άρθρου 20 του Π.Δ/τος 609/85 (ΦΕΚ Α` 223).

β) αποφασίζει για την τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2229/94.

γ) την έγκριση σύναψης σύμβασης για συμπληρωματικές εργασίες.

δ) την έγκριση για χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις.

ε) αποφασίζει για την εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία και εγκρίνει την προμήθεια μηχανημάτων για την εκτέλεση των εργασιών αυτών (άρθρο 58 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 609/85).

στ) αποφασίζει στις ενστάσεις για την έκπτωση του αναδόχου (άρθρο 47 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85) και εγκρίνει τη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και τη σχετική αποζημίωση του αναδόχου (άρθρο 49 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85).

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων απαιτείται εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Α. που ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής στο συγκεκριμένο έργο.

*Αν και η αρμοδιότητα αναγνώρισης τόκων υπερημερίας που οφείλονται στον ανάδοχο, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης πιστώσεων και έγκρισης διάθεσης πίστωσης, δεν αναφέρεται ρητώς στο ανωτέρω άρθρο στις αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Επιτροπής, έχουμε την άποψη ότι εντάσσεται στην περίπτωση «4) την έγκριση για χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις» εφόσον και σε αυτή την περίπτωση **προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για τον κύριο του έργου.***

*Συνεπώς αρμόδια να αποφανθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν η Νομαρχιακή Επιτροπή μετά από εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Α. που ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής στο συγκεκριμένο έργο και ήδη σήμερα η **Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας».***

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την αριθμ. 20297/432/6-2-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- το αριθμ. 35778/250/17-2-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- την αριθμ. 44510/181/23-2-2012 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

- 1.α. την αναγνώριση - έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού 7.698,91 €, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας του 4^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 5^η πιστοποίηση για το έργο «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία 4ο - 5ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Πατρών (Συγκρότημα Μαρούδα)».
- 1.β την έγκριση της αύξησης της εγκεκριμένης πίστωσης κατά 16.108,62 € η οποία απαιτείται για την αποπληρωμή της αναθεώρησης βάση των οριστικών συντελεστών καθώς και των τόκων υπερημερίας για το έργο «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία 4ο - 5ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Πατρών (Συγκρότημα Μαρούδα)».
5. την αναγνώριση - έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού 4.790,16 €, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας του 3^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 4^η πιστοποίηση για το έργο «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία 4ο - 5ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Πατρών (Συγκρότημα Μαρούδα)» 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
6. την αναγνώριση - έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού 1.903,50 €, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας του 2^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 3^η πιστοποίηση για το έργο «Εργασίες στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης του κτιρίου του 1ου Γυμνασίου Αιγίου - Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 1ου Γυμνασίου Αιγίου».
7. την αναγνώριση - έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού 1.499,82 €, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας του 2^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 3^η πιστοποίηση για το έργο «Προσθήκη κατ' επέκταση στον αύλειο χώρο του ΠΙΚΠΑ Πατρών για τη στέγαση μονάδας σπαστικών παιδιών και του 3^{ου} Ειδικού σχολείου Πατρών».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου