



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 .264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΠΑΤΡΑ, 6 Δεκεμβρίου 2016**  
**Αρ. Πρωτ. 310189/3614**

**ΠΡΟΣ :** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ. :** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας  
 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ -ΠΥΡΓΟΣ

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1533/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1 )η υπ' αρ. 251387/4010/25-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1533/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας του έργου» Βελτίωση επαρχιακής οδού Κρέστενα- Ανδρίτσαινα- Επικ. Απόλλων Τμήμα Διάσελλα-Μπαρακίτικα» (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας )» για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 53/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 2<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 311888/3670/28-11-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτρης- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσόγκας Γεώργιος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (β) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ., Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος και Καρδάρα Ευσταθία.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ηλίας Κρηνίδης Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ, Δεληγιάννης Παναγιώτης Προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Λάμπρος Θεόδωρος Προϊστάμενος της Δ/σης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Χριστόπουλος Παναγιώτης, υπάλληλος στο Τμήμα Αλιείας Π.Ε.Αχαΐας, Τραχήλη Ελένη, υπάλληλος στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Φραγκούλη Ρεγγίνα, υπάλληλος στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αζαριάδης Παντελής, δικηγόρος Αθηνών, Ράπτης Κωνσταντίνος, δικηγόρος Μεσολογγίου, Ζούμπος Σωτήρης, οικονομολόγος Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», Τζαμαλούκας Θεόδωρος, Δικηγόρος, Λαγός Γεώργιος Αντιπρόεδρος Αλιευτικού Συνεταιρισμού «ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ» Μαργαλιά Παναγιώτα δικηγόρος και Λυγνού Καλλιόπη οικονομολόγος της εταιρίας «Θεόδωρος Μούρτζης».

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1533/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **44ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας του έργου» Βελτίωση επαρχιακής οδού Κρέστενα-Ανδρίτσαινα- Επικ. Απόλλων Τμήμα Διάσελλα- Μπαρακίτικα» (Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας )»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **251387/4010/25-11-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**« ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπ/σμός Μελέτης Δημοπράτησης:	14.235.000 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπρ. /έκπτωση :	13/3/2012 / 12,22 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	12.541.877,34ευρώ με ΦΠΑ/ 27-8-2012
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	31-10-2016
Προτεινομενη παραταση προθεσμιας:	31-12-2016

Σας στελνουμε σε φωτ/φο την παραπανω σχετικη αιτηση της Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ ΑΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., αναδοχου του εργου του θεματος, με την οποια ζητα παραταση της συνολικης συμβατικης προθεσμιας εκτελεσεως αυτου εως τις 31-12-2016 και σας γνωριζουμε οτι:

**1)** Κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και, συγκεκριμένα, ένα μήνα περίπου πριν την λήξη αυτής, ξεκίνησε από τον ΟΤΕ η επανατοποθέτηση του υπογείου δικτύου οπτικών ινών, εντός του αναντη ερεισματος της υπο βελτίωση οδού και σε ολόκληρο το μήκος αυτής, που ανέρχεται στα 8,00 χλμ. περίπου. Η εργασία αυτή, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί από την ΟΤΕ Α.Ε., επέφερε αδυναμία κατασκευής του αναντη ερεισματος σε ολόκληρο το μήκος της οδού με αποτέλεσμα την μη εμπροθεσμή ολοκλήρωση του έργου.

**2)** Ακόμα, με την προοδο των εργασιών του έργου και καθώς ολοκληρώνεται το φυσικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας, προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών σε ποσοτήτες που υπερβαίνουν τις αντιστοίχα προβλεπόμενες συμβατικές ποσοτήτες, λόγω κατασκευαστικών απαιτήσεων του έργου, απαραίτητων για την αρτία και εντεχνη κατασκευή του. Για την ενσωμάτωση στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας των προαναφερομένων επιπλέον εργασιών, οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας περαιώσεως του έργου, διότι οι απαιτούμενες ποσοτήτες αυτών δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, έχει δρομολογηθεί και ολοκληρώνεται η συνταξή του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου.

**3)** Επίσης κρίθηκε αναγκαίο να γίνει αντικατάσταση των στηθαιών ασφαλείας N2/W6, που προβλεπόταν να τοποθετηθούν από τη μελέτη, από στηθαια N2/W4, έτσι ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση για επαρκές λειτουργικό πλάτος οπισθεν αυτών με βάση τις τοπικές συνθήκες της οδού, επιπλέον, όπως αναφέρεται στην αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ, οι κατασκευαστικές εταιρείες στηθαιών δεν κατασκευάζουν πλέον τα προβλεπόμενα από τη μελέτη στηθαια. Η απαιτούμενη αλλαγή του τύπου των στηθαιών ασφαλείας έχει επίσης περιληφθεί στον υπο συνταξή 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου.

**4)** Τέλος και όσον αφορά στην εκτέλεση των λοιπών εργασιών του έργου που δεν ολοκληρώθηκαν εμπροθεσμά, προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους οι οποίες οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Οι εργασίες αυτές είναι ιδίως η κατασκευή του καταντη ερεισματος σε ολόκληρο το μήκος της οδού και η κατασκευή των τοίχων αντιστηρίξης στο τμήμα από ΧΘ 13+230 έως ΧΘ 13+715.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου (έως 31-10-2016):

**A)** προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών του έργου, που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους (1) και (3) του παρόντος, οι οποίες δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ και κατέστησαν μη δυνατή την εμπροθεσμη ολοκλήρωση του έργου, επιπλέον, δε, συντρεχει η περίπτωση αύξησης συμβατικών ποσοτήτων εργασιών που απαιτούνται για την αρτια ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο (2) και,

**B)** προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των υπολοίπων εργασιών του έργου οι οποίες οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ και κατέστησαν αδύνατη την εμπόθεσμη ολοκλήρωσή τους (εργασίες της παραγράφου 4).

Μετα τα παραπάνω και λαμβανομένου υποψη του ποσοστού υλοποίησης του έργου, που ανέρχεται στο 85% με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ πέραν του ποσοστού αυτού, έχουν ήδη εκτελεστεί επιπλέον εργασίες όπως διαστρωση της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, κατασκευή τοίχων αντιστηρίξης, κλπ. και το έργο βαινει προς ολοκλήρωση, κρίνουμε σκοπιμο για το συμφερον του έργου και εισηγουμαστε να εγκριθει παραταση της συνολικης προθεσμιας περαιωσης αυτου εως **31-12-2016** προκειμενου να κατασται δυνατη η ολοκληρωση του και να μπορει το εργο να ανταποκριθει με επαρκεια στον προορισμο του, που είναι η βελτιωση της οδικής ασφαλείας στο αντιστοιχο τμημα της οδου.

Η παραπάνω παραταση της συνολικης προθεσμιας εισηγουμαστε να εγκριθει συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου **48,παρ.8β** του Ν.3669/08, δηλ. χωρις αναθεωρηση των τιμων για το **μερος** των υπολειπομενων εργασιων των οποιων η καθυστερηση οφειλεται σε αποκλειστικη υπαιτιοτητα της αναδοχου Κ/Ξ (εργασιες της παραπάνω παραγράφου 4) και με αναθεωρηση για τις εργασίες των οποιων η καθυστερηση δεν οφειλεται σε αποκλειστικη υπαιτιοτητα του αναδοχου (εργασίες των παραπάνω παραγράφων 1, 2 και 3).

Συγκεκριμενα , κατά την προτεινομενη με το παρον παραταση της προθεσμιας του έργου:

• **I) θα ισχυσει η αναθεωρηση των τιμων:**

- (ια) για την εργασία κατασκευης του αναντη ερεισματος σε ολο το μηκος της υπο βελτιωση οδου, η εκτελεση της οποιας καθυστερησε για τον λογο που αναφεραται στην παραπάνω παράγραφο (1) του παρόντος,
- (ιβ) για τις μη εκτελεσθεισες εως 31/10/16 ποσοτητες εργασιων που θα απαιτηθει να εκτελεστουν σε υπερβαση των αντιστοιχα περιλαμβανομενων στο συμβατικο προ/σμο, όπως αυτες θα ενταχθούν στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας με την εγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ και,
- (ιγ) για την εργασία τοποθετησης των στηθαιων Ν2/Ν4, η οποια καθυστερησε για τον λογο που αναφεραται στην παραπάνω παραγραφο (3) του παροντος.

ενώ

• **II) δεν θα ισχυσει η αναθεωρηση των τιμων:**

για το συνολο των υπολειπομενων εργασιων του εργου των οποιων η καθυστερηση και μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση οφείλεται σε αποκλειστικη υπαιτιοτητα της αναδοχου Κ/Ξ όπως αναφεραται στην παραπάνω παράγραφο (4) του παρόντος.

Παρακαλουμε για την προέγκριση σας.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΙΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπος του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)

- η υπ' αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ' αρ. 251387/4010/25-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48,παρ.8β του Ν.3669/08, δηλ. χωρίς αναθεώρηση των τιμών για το μέρος των υπολειπόμενων εργασιών των οποίων η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ (εργασίες της παραπάνω παραγράφου 4) και με αναθεώρηση για τις εργασίες των οποίων η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (εργασίες των παραπάνω παραγράφων 1, 2 και 3).

Συγκεκριμένα, κατά την προτεινόμενη με το παρόν παράταση της προθεσμίας του έργου:

- I) θα ισχύσει η αναθεώρηση των τιμών:
  - (ια) για την εργασία κατασκευής του ανάντη ερείσματος σε όλο το μήκος της υπό βελτίωση οδού, η εκτέλεση της οποίας καθυστέρησε για τον λόγο που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο (1) του παρόντος,
  - (ιβ) για τις μη εκτελεσθείσες έως 31/10/16 ποσότητες εργασιών που θα απαιτηθεί να εκτελεστούν σε υπέρβαση των αντίστοιχα περιλαμβανομένων στο συμβατικό προϋπολογισμό, όπως αυτές θα ενταχθούν στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας με την έγκριση του 4ου ΑΠΕ και,
  - (ιγ) για την εργασία τοποθέτησης των στηθαίων Ν2/Ψ4, η οποία καθυστέρησε για τον λόγο που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο (3) του παρόντος.
- ενώ
- II) δεν θα ισχύσει η αναθεώρηση των τιμών:
  - για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου των οποίων η καθυστέρηση και μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο (4) του παρόντος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση