



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
.264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 15 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. 316724/3724

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1578/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αρ. 302260/9313/25-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ' αρ. 188/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε Νόμιμη με το υπ' αρ. 35443/3490/21-3-2016 ΑΔΑ Ω2ΚΩΟΡ1Φ-Π57 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1578/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση προθεσμίας του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 55/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 323702/3839/8-12-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κωσταριάς Δημήτρης- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παπαναγιώτου- Μαρτζάκλη Γεωργία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (β) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος .

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο κ. Ηλίας Κορνίδης Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κ.κ. Παναγόπουλος Νεοκλής, Σαράντης Απόστολος, Γιαννακούλιας Γρηγόρης κι εκπρόσωπος της εταιρείας Α. Νάκος & ΣΙΑ ΕΕ .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1578/2016

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **30^ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Παράταση προθεσμίας του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **302260/9313/25-11-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

« **Για παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»**
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.300.000,00€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 6.300.000,00€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Αρ. 7261/25-10-2010 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. ένταξης στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 |
| 4. Τροποποίηση απόφασης ένταξης | Αρ. 5253/18-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ.Ελλάδας |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Ανάδοχος Μελέτης | Συμπράττοντα γραφεία: Β.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ-Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.-Π.ΛΕΝΤΖΟΣ-Ε.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε. |
| 2. Ποσό Σύμβασης | 423.622,82 € (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Ημερομηνία περαίωσης | 28-09-2012 |
| 4. Δ/νουσα Υπηρεσία | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 3. Απόφαση Έγκρισης & παραλαβής Μελέτης | Απόφαση 191/2012 Περι/κού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Απόφαση 53/2013 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 09-04-2013 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 5. Έκπτωση | 43,73% |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση 108/2014 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 3.544.970,58 € (με Φ.Π.Α.) |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης | 08-05-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|------------------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 08-11-2015 (18 μήνες) |
| 1 ^η Παράταση προθεσμίας | 31-12-2015 (απόφ.1503/2015 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 2 ^η Παράταση προθεσμίας | 08-05-2016 (απόφ.188/2016 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |

3^η Παράταση προθεσμίας

31-12-2016(Υπό έγκριση)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :1^{ος} Α.Π.Ε.

2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.)(Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.134927/4326/οικ./14-05-2015 ΑΔΑ:6ΡΘ47Λ6-Υ7Β)

2^{ος} Α.Π.Ε.

2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 304075/9663/13-01-2016 ΑΔΑ:ΨΨ487Λ6-ΗΛΠ)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 21-03-2016 αίτησή του (αρ.πρωτ. 73835/1936/21-03-2016) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **31-12-2016**, δηλαδή κατά διακόσιες τριάντα επτά (237) ημέρες από την προηγούμενη εγκριθείσα προθεσμία περαίωσης του υποέργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

Στο εγκεκριμένο πεδίο λήψης αδρανών υλικών 4 (περιοχή Λιναριάς) δεν έχει καταστεί δυνατόν μέχρι σήμερα να γίνουν εκσκαφές λόγω έντονων αντιδράσεων και αντιρρήσεων της τοπικής κοινωνίας της Λιναριάς με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στην ποσότητα των αδρανών υλικών πλήρωσης των συρματοκιβωτίων. Το έλλειμμα αυτό θα καλυφθεί με τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια και μεταφορά υλικών λιθοπλήρωσης συρματοκιβωτίων» με προϋπολογισμό 608.878,33 ευρώ. Ο διαγωνισμός έλαβε χώρα τον Μάιο 2016 και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση με τον Ανάδοχο. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές χρονικό διάστημα για την κατασκευή των συρματοκιβωτίων κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών του ανωτέρω διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των χειμερινών μηνών.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **31-12-2016**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπος του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)

- η υπ'αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ' αρ. 302260/9313/25-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αρ. 188/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας του υποέργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ**» μέχρι **31-12-2016.** για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση