



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
.264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 27 Δεκεμβρίου 2016  
Αρ. Πρωτ. 331682/3885

**ΠΡΟΣ :** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ. :** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 , Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1633/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) Η υπ. αριθ. 313081/9612/13-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1633/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωση εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής Μικρής Περιμετρικής οδού Πατρών και κατασκευή αγωγού όμβριων Σ1 περιοχής Αρόης»», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

**Παναγιώτης Μπράμος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 56/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 331708/3888/15-12-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καρδάρα Ευσταθία - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος – αν . μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αφ. Απόφασης 1633/2016**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώση εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής Μικρής Περιμετρικής οδού Πατρών και κατασκευή αγωγού όμβριων Σ1 περιοχής Αρόης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ. αριθ. **313081/9612/13-12-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

- « I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ..... σελ. 1  
 II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ..... σελ. 2  
 III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ..... σελ. 4

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ****I.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

1.	Πηγή Χρηματοδότησης	2010ΕΠ00180002
2.	Ποσό Αρχικής Χρηματοδότησης	27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
3.	Απόφαση Χρηματοδότησης	Με την από 16/05/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔΦ-ΝΛΚ) Απόφαση του Υφυπουργού του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και την αριθ. πρωτ. 53580/ΔΕ-6201/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΟΧΦ-ΟΙΕ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε / τροποποιήθηκε το <u>συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ σκέλος του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (στην ΣΑΕΠ 001/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013) και <u>στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο του θέματος με κωδικό 2010ΕΠ00180001</u></u>

**I.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων – Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε)
2.	Ημερομηνία Σύνταξης (περαιώσης) Μελέτης	15/04/2013
3.	Απόφαση Έγκρισης Μελέτης	Η αριθ. πρωτ. 6981/157/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΥ7Λ6-ΦΒΩ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

**I.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. / Π.Δ.Ε.
----	---------------------------------------	--

2.	Αποφάσεις Έγκρισης Τευχών	Η με αριθ. πρωτ. 117890/4139/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΒ7Λ6-Η0Ν) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. Η με αριθ. 818/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Γ7Λ6-ΨΜΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε..
3.	Ημ/νία Δημοπράτησης	15/04/2013
4.	Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους Ποσοστά έκπτωσης στις ομάδες εργασιών και στα Απολογιστικά
5.	Έκπτωση	Μέση έκπτωση ομάδων εργασιών 38,1392% - Έκπτωση Απολογιστικών Εργασιών 39,00 %
6.	Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών	Η με αριθ. 14/2014 (ΑΔΑ:ΒΓΨΒ7Λ6-8ΣΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.. Η με αριθ. 121/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΩ7Λ6-ΞΑΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία απορρίπτεται η από 03.02.2014 προδικαστική προσφυγή της "ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε."
7.	Ποσό Σύμβασης	16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.) / 13.678.513,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
8.	Στοιχεία Σύμβασης	Αριθ. πρωτ. : 139 580 / 4 622 Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΑΔΑ : ΒΠΟ7Λ6-ΤΗ6 Ημ/νία :23 / 05 / 2014

#### Ι.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1.	Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	23.07.2015 (14 ΜΗΝΕΣ)
2.	1η Παράταση προθεσμίας εργασιών	31.12.2015 (Αρ. Απόφ. Οικον. Επιτροπής 920/2015)
3.	2η Παράταση προθεσμίας εργασιών	31.12.2016 (Αρ. Απόφ. 3820/895/26-02-2016)
4.	3η Παράταση προθεσμίας εργασιών	<b>30.06.2017 (υπό έγκριση)</b>

#### Ι.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

1.	1 <sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1 <sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.	5.05.2015 (αρ. πρωτ. Απόφασης 115281/3775/05-05-2015-ΑΔΑ: 6ΨΚΓ7Λ6-ΑΗ6).
2.	2 <sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 2 <sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.	

#### Ι.6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.	Υποκατάσταση αρχικού αναδόχου	Αρ. Απόφασης 345733/10874/23-12-2015 περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».(ΑΔΑ: 7ΤΒΩ7Λ6-Λ86).
		Αρ. 350 477/ 10990/ 30-12-2015 Απόφαση Διόρθωσης της αριθμ. 345733/10874/23-12-2015 απόφασης περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

		ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 6ΠΩ27Λ6-Φ9Β).
--	--	------------------------------------

## **ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Ο Ανάδοχος του έργου με την αρ. πρωτ. 546/29.11.2016 αίτησή του (η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 313081/9612/29.11.2016) **ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30.06.2017**, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες από το τέλος της 2<sup>ης</sup> εγκεκριμένης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, (που λήγει την 31-12-2016).

Η ανωτέρω αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη γιατί το έργο δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί εντός της εγκεκριμένης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης, την 31-12-2016, λόγω **καθυστερήσεων των αρχαιολογικών ερευνών-ανασκαφών** κυρίως στο Τεχνικό Εξόδου καθώς και στον ισόπεδο κόμβο Εξόδου, που οφείλονται στις χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνται στις αρχαιολογικές έρευνες.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση, που συνοδεύει την αίτηση του αναδόχου για παράταση περαίωσης του έργου, η Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας με το από 7.11.2016 έγγραφό της, μας ενημέρωσε εκτός των άλλων για τα παρακάτω:

**Α. Για το τμήμα της οδού Παπαδιαμαντοπούλου του Ισόπεδου Κόμβου Εξόδου της Μ.Π.Π.** (που περικλείεται από τις οδούς Ιθώμης- Παπαδιαμαντοπούλου – Αγ. Δημητρίου) **καθώς και στο τέλος του Τεχνικού Εξόδου (Εντός του υπόγειου Τεχνικού)**, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σωστικού χαρακτήρα, έχει αποσταλεί προς το κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας και αναμένεται η εξέταση του θέματος σε προσεχές συμβούλιο και η έκδοση της σχετικής Απόφασης, για την τύχη των αρχαίων στις δύο ανωτέρω θέσεις. Έως και σήμερα δεν έχουμε καμία ενημέρωση σχετικά με την έκδοση απόφασης από το κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εκτελεσθούν εργασίες στις δύο ανωτέρω θέσεις.

**Β. Για το τμήμα βόρεια της αρτηρίας ΜΠΠ (περί την διατομή T-5 / Χ.Θ. 2+433,94) στην οδό Αραχναίου**, για την κατασκευή φρεατίου χαλυβδοσωλήνα ύδρευσης βρέθηκαν αρχαιότητες και είναι σε εξέλιξη αρχαιολογικές ανασκαφικές έρευνες και εργασίες. Η κατασκευή του φρεατίου ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση αφού μετατοπίστηκε η αρχική θέση κατασκευής του (εκτός της περιοχής των αρχαίων).

Οι πιο πάνω αρχαιότητες εμποδίζουν την κατασκευή της Νότιας Περιμετρικής οδού της Μ.Π.Π. επειδή η οδός διέρχεται από την περιοχή των αρχαιοτήτων.

**Γ. Για το τμήμα της αρτηρίας ΜΠΠ στην αρχή του τμήματος VI του Τεχνικού Εξόδου** (που περικλείεται από τις οδούς Όσσης – Αιόλου- Γερανείων), έχουν ολοκληρωθεί οι ανασκαφικές εργασίες και θα συνταχθεί άμεσα εισήγηση προς το αρμόδιο συμβούλιο. Έως και σήμερα δεν έχουμε καμιά ενημέρωση για έκδοση σχετικής απόφασης από το αρμόδιο συμβούλιο και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εκτελεσθούν εργασίες στο ανωτέρω τμήμα.

Όλα τα παραπάνω καθυστερούν την έναρξη κατασκευής εκτός των άλλων και του Τεχνικού Εξόδου, του οποίου ο χρόνος κατασκευής σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

ανέρχεται σε έξι (6) μήνες. Η παράταση των έξι (6) μηνών που αιτούμεθα στηρίζεται στην υπόθεση ότι θα εκδοθούν στις αρχές του μηνός Δεκεμβρίου οι σχετικές αποφάσεις από τα αρμόδια αρχαιολογικά συμβούλια για την τύχη των αρχαίων στις ανωτέρω αναφερόμενες θέσεις, και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα έχουν αποδοθεί, από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, ελεύθερες αρχαιοτήτων οι ανωτέρω αναφερόμενες θέσεις, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες στα ανωτέρω τμήματα τον Ιανουάριο του 2017 και με εντατικούς ρυθμούς να ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο του 2017, λαμβανομένου υπόψη ότι οι Η/Μ εργασίες του τεχνικού εξόδου και οι εργασίες οδοποιίας (οδοστρωσία, ασφαλτικά κ.λ.π.) είναι παρεπόμενες της κατασκευής αυτού.

Δ. Δεν έχει αποδομηθεί ακόμη το τμήμα του εξωτοιχείσματος του Κάστρου Πάτρας, περί την διατομή Ρ-1Α (Χ.Θ. 0+027,00), από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έναρξης κατασκευής του Ισόπεδου Κόμβου Εξόδου της Μ.Π.Π.

### ΙΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεθα την έγκριση της 3ης παράτασης περαιώσης εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» μέχρι 30-06-2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου με την νόμιμη αναθεώρηση, για τους παραπάνω λόγους.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπου του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- η υπ'αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.

- την υπ. αριθ. 313081/9612/13-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων τηςΠΔΕ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 3η παράταση περαιώσης εργασιών , με αναθεώρηση, του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» μέχρι 30-06-2017, , για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα