


**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
.264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 16 Φεβρουαρίου 2017  
Αρ. Πρωτ. 37285/446

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ. :** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
1) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας  
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα.

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 137/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) η υπ'αρ. 31864/606/06-02-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
2) το 34375/321/6-2-2017 διαβιβαστικό του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας  
3) η υπ'αρ. 1424/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία βρέθηκε νόμιμη με το αρθ. 234861/16-12/2016 ΑΔΑ ΩΡΨ3ΟΡ1Φ-Γ0Ε έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **137/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 9ης παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων- Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών», προϋπολογισμού 2.644.500,00 € συμπ. ΦΠΑ και αναδόχου, Γεωγένεσις Α.Ε» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

**Παναγιώτης Μπράμος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ι.Π. Μεσολογίου , στο Διοικητήριο της ΠΕ Αιτωλ/νίας, ( κατόπιν της 115/2017 (ΑΔΑ 73287Λ6-ΛΨΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αλλαγή τόπου συνεδρίασης) , σήμερα την 14η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 37921/465/8-2-2017 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καρδάρα Ευσταθία –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Παρασκευόπουλος Γεράσιμος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας, κ. Νικολόπουλος Στέφανος , ο Προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτ/νίας, κ. Καπλάνης Χριστόφορος και ενδιαφερόμενοι για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 137/2017

Ακολουθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 9ης παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων- Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών», προϋπολογισμού 2.644.500,00 € συμπ. ΦΠΑ και αναδόχου, Γεωγένεσις Α.Ε»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 31864/606/6-2-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την από 4/10/2016 αιολόγηση του αναδόχου για την έγκριση της συγκεκριμένης παράτασης
5. Την από 7/10/2016 εισήγηση του Π.Τ.Δ.Π.
6. Το από 7/11/2016/287510-6180 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με την σύμφωνη γνώμη τους.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.644.500 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 29-01-2013/43%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΕΣΠΑ 2007-2013
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 1.549.677 € /9-07-2013
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 16-01-2015
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 30-04-2015
2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 30-07-2015
3 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 30-09-2015
4 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 31/11/2015
5 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 31/12/2015
6 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 31/07/2016
7 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 31/10/2016
8 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 31/12/2016
Προτεινόμενη Παράταση προθεσμίας	: 28/02/2017

Σας υποβάλουμε την νέα αίτηση από τις 28-11-2016 της εργοληπτικής επιχείρησης: ΓΕΩΓΕΝΕΣΗΣ ΑΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών και μέχρι 30-03-2017 και σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που ζητείται απαιτείται λόγω συνθηκών, για την ολοκλήρωση του έργου.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από την συμβατική αναθεώρηση που προβλέπεται στην πράξη ένταξης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **28-02-2017** χωρίς αποζημίωση με επιβάρυνση μόνο της νόμιμης αναθεώρησης

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- η υπ'αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- τις υπ' αρ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και 6302/60/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017)
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017)
- την υπ' αρ. 31864/606/6-2-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας.
- την υπ'αρ. 1424/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών- Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών», προϋπολογισμού 2.644.500,00 € συμπ. ΦΠΑ και αναδόχου, Γεωγένεσις Α.Ε μέχρι 28-02-2017 χωρίς αποζημίωση με επιβάρυνση μόνο της νόμιμης αναθεώρησης

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα