



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 .264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΠΑΤΡΑ 16 Φεβρουαρίου 2017**  
**Αρ. Πρωτ. 36884/439**

**ΠΡΟΣ :** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ. :** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ  
 Διοικητήριο , 27131, Πύργος

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 141/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ.: Η υπ' αρ. 21718/136/7-2-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **141/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση-Οδική Ασφάλεια Ε.Ο. Δικτύου Ν. Ηλείας Ετών 2014-2016 (Σε Συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Αξόνων Θολό-Ν.Φιγαλεία-Επικ. Απόλλων και Επικ. Απόλλων-Ανδρίτσαινα-Όρια Ν.Ηλείας Ετών 2015-2016», Προϋπολογισμός έργου : 2.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ξ «ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής**

**Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην **Ι.Π. Μεσολογγίου** , στο **Διοικητήριο της ΠΕ Αιτωλ/νίας**, ( **κατόπιν της 115/2017 (ΑΔΑ 73287Λ6-ΛΨΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αλλαγή τόπου συνεδρίασης** ) , σήμερα την **14η Φεβρουαρίου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **37921/465/8-2-2017** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβρηλίδης Κωνσταντίνος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καρδάρα Ευσταθία –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Παρασκευόπουλος Γεράσιμος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας, κ. Νικολόπουλος Στέφανος , ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτ/νίας, κ. Καπλάνης Χριστόφορος και ενδιαφερόμενοι για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 141/2017**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση-Οδική Ασφάλεια Ε.Ο. Δικτύου Ν. Ηλείας Ετών 2014-2016 (Σε Συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Αξόνων Θολό-Ν.Φιγαλεία-Επικ. Απόλλων και Επικ.. Απόλλων-Ανδρίτσαϊνα-Όρια Ν.Ηλείας Ετών 2015-2016», Προϋπολογισμός έργου : 2.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ξ «ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **21718/136/7-2-2017** εισήγηση της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.500.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 8.9.2015
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 51,07%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.223.284,48 € (με Φ.Π.Α)/ 25.2.2016
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 25.2.2016
Συμβατική Περαιώση	: 25.2.2017
1 <sup>η</sup> Παράταση Περαιώσης	: 25.5.2017
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 1.223.284,48 €
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 1.223.284,48 €
Πιστώσεις	: ΣΑΕΠ-501/2014 (ενάρθρος 2014ΕΠ50100001) της Π.Δ.Ε.

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από **24.1.2017** εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής κοινοπραξίας «Κ/Ξ «ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσως του ανωτέρω έργου κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι μέχρι **25.5.2017**, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κατά την χειμερινή περίοδο του 2016 (μήνες τέλος Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου) παρουσιάστηκαν δυσχερείς συνθήκες, λόγω συχνών και έντονων -κατά διαστήματα- βροχοπτώσεων στην περιοχή κατασκευής του έργου, καθώς και χαμηλών θερμοκρασιών. Οι καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα την ανάγκη αναστολής εκτέλεσης μέρους των εργασιών, και ειδικότερα των εκσκαφών, των επιχωμάτων καθώς και της κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης σε θέσεις όπου τα πρανή της οδού στα κατάντη είχαν υποστεί έντονη και εκτενή διάβρωση. Πιο συγκεκριμένα, στις θέσεις όπου απαιτείτο η κατασκευή επιχωμάτων, λόγω της φύσης του έργου (έργο οδοποιίας) ήταν απαιτητή η παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να υπάρξει η επιθυμητή και απαραίτητη αποστράγγιση των όμβριων υδάτων από την επιφάνεια έδρασης των εξυγιαντικών στρώσεων από κατάλληλα υλικά (επιχώματα με αμμοχάλικα λατομείου), εργασία σημαντική για την έντεχνη κατασκευή του έργου. Επίσης οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, που επικρατούν στην ορεινή

περιοχή υλοποίησης του έργου κατά τους χειμερινούς μήνες, κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης π.χ. της κατασκευής των τοιχείων αντιστήριξης, των επενδεδυμένων τάφρων και των κρασπεδρόρειθρων.

2. Στο συμβατικό αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας εμπεριέχεται και η τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού (στύλων) επί της Επαρχιακής Οδού στο τμήμα έμπροσθεν του αρχαιολογικού χώρου του Επικούρειου Απόλλωνα. Ο ανάδοχος του έργου με την από 9.9.2016 αίτηση του προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ζητούσε την σύμφωνη γνώμη αυτής για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης του οδοφωτισμού. Μέχρι και σήμερα και δεδομένου του γεγονότος ότι η ανωτέρα αρχαιολογική περιοχή είναι προστατευόμενη ζώνη από την Unicef, με αποτέλεσμα να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κ.Α.Σ., δεν έχει εκδοθεί η Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η υλοποίηση του εν λόγω τμήματος του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Βάσει των ανωτέρω είναι προφανές ότι, οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Κ/Ξ «ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» και έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις **25.5.2017**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».,
- την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015),
- την υπ' αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- τις υπ' αρ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και 6302/60/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017),
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ' αρ. **21718/136/7-2-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ .

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση για το έργο «*Συντήρηση-Οδική Ασφάλεια Ε.Ο. Δικτύου Ν. Ηλείας Ετών 2014-2016 (Σε Συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Αξόνων Θολό-Ν.Φιγαλεία-*

*Επικ. Απόλλων και Επικ.. Απόλλων-Ανδρίτσaina-Όρια Ν.Ηλείας ετών 2015-2016», έως τις 25.5.2017, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.*

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα