



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 28 Φεβρουαρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:48112/567

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ. Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 195/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: 1. Η υπ'αρ.πρωτ.:41981/781/14.2.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

2. Η αριθμ.1324/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. η οποία βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με το υπ'άρθμ.πρωτ.:204327/11-11-2016 έγγραφό σας.

Σας διαβιβάζουμε, την υπ' αριθμ. **195/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης περαίωσης του Υποέργου 4:Κατασκευή οικοδομικών και Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Σ ΜΑ5 κι αποπεράτωση καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης λυμάτων για σύνδεση με τον Ε.Ε.Λ. Λεχαινών» της πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων (εσωτερικά δίκτυα οικισμού Μυρσίνης) και υποθαλάσσιος αγωγός κοινού Β/Κ Ανδραβίδας Λεχαινών Τραγανού» με κωδικό ΟΠΣ-340040», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 28^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 52000/607/23.2.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος — μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι:

- Ο Γεν.Δ/ντής της Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Δ.Ε. κ.Βέρρας Σταύρος .
- Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, κ. Κρηνίδης Ηλίας.
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αχαΐας, κ.Γουναρόπουλος Παναγιώτης.
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ηλείας, κ.Μπούλιαρης Νίκος
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ηλείας, κ.Λεμποτέσης Αλέξιος.
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Αιτ/νίας, κ.Δεληγιάννης Παναγιώτης.
- Ο υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ.Κουτσομπίνας Ζώης. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 195/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20^ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης περαίωσης του Υποέργου 4:»Κατασκευή οικοδομικών και Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Σ ΜΑ5 κι αποπεράτωση καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης λυμάτων για σύνδεση με τον Ε.Ε.Λ. Λεχαινών» της πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων (εσωτερικά δίκτυα οικισμού Μυρσίνης) και υποθαλάσσιος αγωγός κοινού Β/Κ Ανδραβίδας Λεχαινών Τραγανού» με κωδικό ΟΠΣ-340040».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ.πρωτ.: 41981/781/14.2.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

1. Πηγή χρηματοδότησης
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης
3. Απόφαση Χρηματοδότησης

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Ταμείο Συνοχής από Εθνικούς Πόρους
ΣΑ: 2011ΣΕ07580182 & από πόρους του :
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ –
ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ
« Ο ΗΡΑΚΛΗΣ »

427.500,00€ με Φ.Π.Α./ α.π. 14534/03-11-2015

Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Υπ.Οικ.
Αναπτ. & Τουρισμού με αρ. πρωτ. 14534/03-11-2015 (ΑΔΑ:
ΒΖΛΒ465307-ΔΚΩ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

1. Υπηρεσία Έγκρισης Μελέτης
2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης

ΤΥΔΚ Ηλείας

Απόφαση με αριθμό πρωτ. 306230/3335/24-112015
(ΑΔΑ:ΩΒΙΖ7Λ6-3Α4) απόφαση 1375/2015 της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης
3. Σύστημα Δημοπράτησης
4. Έκπτωση
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού
6. Ποσό Σύμβασης
7. Ημερομηνία Σύμβασης

Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

15-12-2015

θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08

54,91%

54/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (αρ. ΑΔΑ 77Τ67Λ6-ΜΜΡ)

194.326,82€ (με Φ.Π.Α.)

29-06-2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης

28-09-2016

1^η Παράταση – Εγκεκριμένη

Έως 30/11/2016 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό
1324/2016

1^η Παράταση – Υπό έγκριση

Έως 15-02-2017 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό
...../2017

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του και τα άρθρα 46&48 του Ν.3669/2008, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 29-11-2016 αίτησή του υ ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση του και τα συμβατικά τεύχη του υποέργου, έως 15-02-2017.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 27 του Ν.3316/2005

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 170981/5219/οικ/29-06-2016, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με χρόνο περαίωσης τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και περαίωση την 28-09-2016.

γ) Την από 29-11-2016 αίτηση της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα (διορθωμένο από την Δ/νσα Υπηρεσία).

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτήματος και την αιτιολόγηση της Δ/νσας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης έως 15-02-2017, ήτοι: ήτοι: έκδοση αδειών από τους οικείους φορείς (Δήμος Ανδραβίδας –Κυλλήνης, ΤΟΕΒ, ΔΕΛΔΗΕ κλπ.), αδυναμία παραγγελίας και παράδοσης υλικών (αντλιών και Η/Μ Εγκ/σεων) εντός του μηνός Αυγούστου, προκύπτουσα καθυστέρηση παράδοσης με προβλεπόμενη παράδοση εντός του 2016, την αναγκαιότητα σύνταξης ΑΠΕ για τακτοποίηση των ποσοτήτων λόγω απαίτησης σύνδεσης του Α/Σ με τα υφιστάμενα δίκτυα (σύμφωνα με τη θέση χωροθέτησης του Α/Σ για τη μή διακοπή της κυκλοφορίας των οδών και την καλύτερη επισκευσιμότητα αυτού).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **15-02-2017**.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015),
- η υπ' αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος,
- τις υπ' αρ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και 6302/60/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017),
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ' αρ.πρωτ.: 41981/781/14.2.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.,
- την υπ' αρ.πρωτ.:1324/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. η οποία βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με το υπ' αριθμ.πρωτ.:204327/11-11-2016 έγγραφό σας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι **15.2.2017** του Υποέργου 4:«Κατασκευή οικοδομικών και Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Σ ΜΑΣ κι αποπεράτωση καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης λυμάτων για σύνδεση με τον Ε.Ε.Λ. Λεχαιών» της πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων (εσωτερικά δίκτυα οικισμού Μυρσίνης) και υποθαλάσσιος αγωγός κοινού Β/Κ Ανδραβίδας Λεχαιών Τραγανού» με κωδικό ΟΠΣ-340040, με ανάδοχο την Γεώργιος Θεμ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή