



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
 Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 28 Φεβρουαρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:43394/492

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.:

Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
 της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 198/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ' αρ.πρωτ.:35528/263/14.2.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **198/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στην χθ 17+150-17+300 της επαρχιακής οδού Κρέστενα-Μπαρακίτικα προϋπολογισμού 1.330.000,00€ με Φ.Π.Α και ανάδοχο την ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 28^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 52000/607/23.2.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος — μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι:

- Ο Γεν.Δ/ντής της Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Δ.Ε. κ.Βέρρας Σταύρος .
- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, κ. Κρηνίδης Ηλίας.
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αχαΐας, κ.Γουναρόπουλος Παναγιώτης.
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ηλείας, κ.Μπούλιαρης Νίκος
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ηλείας, κ.Λεμποτέσης Αλέξιος.
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Αιτ/νίας, κ.Δεληγιάνης Παναγιώτης.
- Ο υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ.Κουτσομπίνας Ζώης. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 198/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23^ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στην χθ 17+150-17+300 της επαρχιακής οδού Κρέστενα-Μπαρακίτικα προϋπολογισμού 1.330.000,00€ με Φ.Π.Α και ανάδοχο την ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ.: 35528/263/341/14.2.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης:	1.330.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	31-3-2015 / 54 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	611.800,00 ευρώ με ΦΠΑ / 20-10-15
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	31-12-2016
Προτεινομενη παραταση προθεσμιας:	31- 08-2017

Σας στέλνουμε σε φωτ/φο την παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου του θύματος, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως αυτού έως τις 31-08-2017 και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θεματος, που είναι το 6^ο υποεργο της πράξης «Βελτιωση επαρχ. οδου Κρεστενα – Ανδριτσαίνα – Επικ. Απολλων Τμημα:Διασελλα– Μπαρακιτικα » η οποία εχει ενταχθει στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 με κωδικο 2011ΕΠ00180049(MIS 364932), δεν κατεστη εφικτη η εναρξη υλοποιησης του,καθοτι σημειωθηκε καθυστερηση στη διαδικασια εγκρισης της νεας μελετης Περιβ/κων Επιπτώσεων, η οποια αφορα τοσο στο εν λογω υποεργο της ενταγμενης πράξης, οσο και στο νέο υποεργο, που προκειται να δημοπρατηθει εντος του 2017 και αφορα σε συμπληρωματικες εργασιες.Συγκεκριμενα, μετα την εγκριση του τροπου αναθεσης της μελετης με τιτλο «Μελετη Περιβ/κων επιπτώσεων για την εκτελεση του εργου: Βελτιωση ΕΟ Κρεστενα εως Ανδριτσαίνα Ν.Ηλείας στο τμημα διασταυρωση Διασελλων εως Μπαρακιτικα» με τη διαδικασια της διαπραγματευσης του Ν.3316/05 (υπ αρ.34/23-3-16 αποφ.Περιφ.Συμβουλιου Δ.Ελλάδας) και την ολοκληρωση της παραπανω διαδικασιας, υπογραφηκε, στις 19/7/2016, ιδιωτικο συμφωνητικο αναθεσης εκπονησης της παραπανω μελετης στην Εταιρια “ ΑΛΚΟΡΑΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ ”. Η υποβολη της παραπανω μελετης στην υπηρεσια μας εγινε στις 3/8/2016 και στη συνεχεια αυτη διαβιβαστηκε στην αρμοδια υπηρεσια,Δ/ση ΠΕΧΩ Δυτ.Ελλάδας.Μετα το περας της διαδικασιας ελεγχου ο φακελος της ΜΠΕ διαβιβασθηκε για γνωμοδοτησεις και δημοσια διαβουλευση,στις 6/12/2016, και αναμενεται η εκδοση εγκριτικης αποφασης εντος του Φεβρουαριου του 2017.

Κατοπιν αυτου και με δεδομενο οτι πρεπει πρωτα να ολοκληρωθει η διαδικασια εγκρισης της νεας ΜΠΕ και στη συνεχεια να ξεκινήσουν οι εργασιες του εργου του θεματος εισηγουμεθα την εγκριση της

παρατασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσης του, μέχρι τις **31/08/2017**, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.48,παρ.8^α του Ν.3669/08 ,δηλ.με αναθεώρηση των τιμών,αφου η καθυστέρηση των εργασιων δεν οφειλεται σε υπαιτιότητα του αναδοχου και παρακαλουμε να αποφασισετε σχετικα, γνωριζοντας σας ότι η Ενδιαμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε. με το ΑΠ 18/6-2-17 εγγραφο της εχει διατυπωσει τη συμφωνη γνωμη της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
 - την υπ’ αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
 - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015),
 - η υπ’ αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος,
 - τις υπ’ αρ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και 6302/60/9-1-2017 απόφαση

του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017),

- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ' αριθμ.πρωτ.: 35528/263/14.2.2017, εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολίσθησης στην χθ 17+150-17+300 της επαρχιακής οδού Κρέστενα-Μπαρακίτικα προϋπολογισμού 1.330.000,00€ με Φ.Π.Α και ανάδοχο την ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ μέχρι τις **31/08/2017**, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.48,παρ.8^α του Ν.3669/08, δηλ. με αναθεώρηση των τιμών, αφού η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του και δεδομένου ότι η **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας** με το ΑΠ 18/6-2-17 έγγραφό της έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή