



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Πάτρα 22 Μαρτίου 2017

Αρ.Πρωτ.:69944/801

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 236/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ.: Η υπ' αρ.πρωτ.: 54526/1136/1.3.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **236/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€με το ΦΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5000289», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής****Σάββας Αυγέρης**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 20<sup>η</sup> Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 71742/828/16.3.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Κατσιφάρας Αποστόλος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδαρά Ευσταθία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος — μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κατσακούλης Ευάγγελος- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι:

- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, κ. Κρηνίδης Ηλίας.
- Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας, κ.Σουδενιώτη Πηνελόπη
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ηλείας, κ.Λεμποτέσης Αλέξιος και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αφού εκλέχθηκε ο Αντιπρόεδρος του σώματος ,ο Πρόεδρος αποχώρησε και στη συνέχεια της συνεδρίασης προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης.

Αρ. Απόφασης 236/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **20<sup>ο</sup> θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ με το ΦΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5000289».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ.: 54526/1136/1.3.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σας στέλνουμε: α) την αίτηση της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, β) Την Εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος που εισηγείται την παράταση της προθεσμίας του εν λόγω έργου περαίωσης μέχρι 29-04-2017 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και γ) όλα τα αναφερόμενα συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013.
4. Την από 25-01-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 29-04-2017 .
5. Την από 01-03-2017 Εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 29-04-2017 ημέρες λόγω :
  - i.Της έντονης κακοκαιρίας με χαμηλές θερμοκρασίας και με έντονες βροχοπτώσεις του Χειμώνα οι οποίες οδήγησαν στην άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου.
  - ii. Ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής από τον Ανάδοχο της αίτησης για Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ ο οποίος περιέχει εργασίες απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου.
6. Την υπ. αριθμ. 5377/05-12-2016 διατύπωση θετικής γνώμης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε. για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-02-2017.
7. Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης: 2.400.000,00 € μετά του Φ.Π.Α  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης / Μέση τεκμαρτή έκπτωση : 18/06/2013 / 37,71 %  
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ 2014-2020  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.494.985,46 – 18/06/2014  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 10/09/2015  
 1<sup>η</sup> Παράταση : 15/12/2015 σύμφωνα με την 1467/2015 Απόφαση ΟΕ  
 2<sup>η</sup> Παράταση : 04/06/2016 σύμφωνα με την 149/2016 Απόφαση ΟΕ  
 3<sup>η</sup> Παράταση : 11/11/2016 σύμφωνα με την 889/2016 Απόφαση ΟΕ  
 4<sup>η</sup> Παράταση : 28/02/2016 σύμφωνα με την 1647/2016 Απόφαση ΟΕ

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 29/04/2017

8. Την με αρ. πρωτ. 773/24-02-2017 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τη παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως 29-04-2017.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου με αναθεώρηση μέχρι 29/04/2017 λόγω:

- i. Της έντονης κακοκαιρίας με χαμηλές θερμοκρασίες και με έντονες βροχοπτώσεις του Χειμώνα οι οποίες οδήγησαν στην άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου.
- ii. Ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής από τον Ανάδοχο της αίτησης για Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ ο οποίος εμπεριέχει εργασίες απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
  - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
  - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
  - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  - την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
  - την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
  - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»),

- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ' αρ.πρωτ.: 54526/1136/1.3.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ με το ΦΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5000289 με αναθεώρηση μέχρι **29/04/2017** λόγω:

- i. Της έντονης κακοκαιρίας με χαμηλές θερμοκρασίας και με έντονες βροχοπτώσεις του Χειμώνα οι οποίες οδήγησαν στην άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου.
- ii. Ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής από τον Ανάδοχο της αίτησης για Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ ο οποίος εμπεριέχει εργασίες απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

#### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή