



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21/3/2012

Αρ. πρωτ. 62454/387

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 90/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: το αριθμ. 10859/259/12-3-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 90/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ» εργολαβία : «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Πηνειάς», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 19η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65345/406/15-3-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος -αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 90/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ» εργολαβία : «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Πηνειάς».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην Τμηματάρχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη η οποία σύμφωνα με το αριθμ. 10859/259/12-3-2012 έγγραφο της Δ/νσης παρέθεσε την εισήγηση της επιβλέπουσας του έργου η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ"

Εργολαβία : "Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Πηνειάς"

Προϋπολογισμός : 536.000,00 €

Χρηματοδότηση : ΠΔΕ2007ΕΠ40100001/τροπ.0/18.05.2009

Ανάδοχος : **ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.**

Διευθύνουσα Υπηρεσία : **Τμ. Δομών Περιβάλλοντος/Π.Δ.Ε.**

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός μελέτης : 536.000,00 €
2. Ημερομηνία δημοπράτησης : 3.11.2009
3. Απόφαση έγκρισης πρακτικού : 63054/6651/12.11.2009 Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.
4. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 30.12.2009
5. Ποσό συμφωνητικού : 317.362,19 € (με Φ.Π.Α.)
6. Έκπτωση : 40,79 %

7. Α.Π.Ε. : **1ος** [328.029,83 €] (92759/3876/29.07.2010 απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.)
8. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : **1ο** (92759/3876/29.07.2010 απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.)
9. Αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου : **30.06.2010**
10. 1η παράταση προθεσμίας: 31.10.2010 (92952/3895/29.07.2010 απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.)
11. 2η παράταση προθεσμίας : 31.12.2010 (155044/4492/20.12.2010 απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.)
- 3η παράταση προθεσμίας : 31.05.2011 (28843/1297/7.04.2011 απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.)
- 4η παράταση προθεσμίας : 31.10.2011 (133961/855/22.08.2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής/Π.Δ.Ε.)
12. 5η παράταση προθεσμίας : 30.06.2012 η αιτούμενη

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 401 έτους 2007 και με Κ.Α.Ε. ΠΔΕ 2007ΕΠ40100001/ΤΡΟΠ.0/18.05.2009.

Ο ανάδοχος του έργου με την από **14.12.2011** αίτησή του (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 233540/5323/14.12.2011) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου από **31.10.2011** έως **30.06.2012**, δηλαδή για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, γιατί :

(α) οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση του έργου.

(β) υπήρξε αίτημα διακοπής εργασιών με αρ, πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 145027/1845/5.09.2011.

Για τους παραπάνω λόγους, κατά την άποψη του αναδόχου, προκύπτει συνολική καθυστέρηση, χωρίς υπαιτιότητα του, οκτώ (8) μηνών, με βάση το εδάφιο α της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30.06.2012, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή οκτώ (8) μήνες, για τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτησή του και επιπλέον γιατί :

(α) Με το 244993/5656/οικ./23.12.2011 έγγραφό μας ζητήσαμε από τους μελετητές του έργου (Πανεπιστήμιο Πατρών) την επανεξέταση τμήματος της μελέτης του έργου.

(β) Με το από 11.01.2012 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. : 10859/259/13.01.2012) δόθηκε εναλλακτική λύση στο παραπάνω αίτημά μας.

Δηλαδή προέκυψε τροποποίηση της συμβατικής μελέτης του έργου.

Κατά συνέπεια απαιτείται συνολική καθυστέρηση οκτώ (8) μηνών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα και με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την αριθμ. 10859/259 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ/ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ» εργολαβία : «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Πηνειάς» έως 30-6-2012 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου