



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21/3/2012

Αρ. πρωτ. 64434/400

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 105/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: το αριθμ. 63077/2517/14-3-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης της Μελέτης «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 19η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65345/406/15-3-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος -αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 105/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 25ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην Τμηματάρχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη η οποία σύμφωνα με το αριθμ. 63077/2517/14-3-2012 έγγραφο της Δ/σης παρέθεσε την εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«1. Σχετικά έγγραφα:

- α) Η υπ' αριθμ. 9002/2-11-2007 Απόφαση της ΔΔΕ/ΤΔΕ με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στα συμπράττοντα γραφεία: Β. ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ-Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.-ΛΕΝΤΖΟΣ Π.-Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε.
- β) Η από 29-11-2007 Σύμβαση εκπόνησης μελέτης ποσού: 417.618,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης, που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΔΕ/ΤΔΕ και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών.
- γ) Η υπ' αριθμ. 31680/1435/15-04-2011 Απόφαση της ΔΔΕ/ΤΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης του θέματος με παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 31-12-0211.
- δ) Η υπ' αριθμ. 7261/25-10-2010 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. για την ένταξη της Πράξης: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας» στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» με κωδικό πράξης ΣΑ: 2010ΕΠ00180027, προϋπολογισμού 6.431.656,20 € (με Φ.Π.Α.).
- ε) Το υπ' αριθμ. 3935/25-11-2011 έγγραφο της ΕΔΑ/ΤΔΕ, με την σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση του συμβατικού ποσού στο ποσό των 423.622,82€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
- στ) Η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΤΔΕ 241866/5568/21-12-0211 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 30-06-2012.
- ζ) Το υπ' αριθμ. 233/23-01-2012 έγγραφο της ΕΔΑ/ΤΔΕ, με την σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 30-06-2012.
- η) Η θετική (ομόφωνη) γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 30-06-2012, όπως αποτυπώθηκε στην συνεδρίαση της 23-02-2012 με την υπ' αριθμ. 19 πράξη-παρ.8.

2. Ιστορικό μελέτης:

Προϋπολογισμός μελέτης:	522.106,44€ (με ΦΠΑ)	
Έγκριση τευχών δημοπράτησης:	9417/01-12-2006	Απόφαση ΔΔΕ/ΤΔΕ
Ημερομηνία διαγωνισμού:	05-02-2007	
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης:	9002/02-11-2007	Απόφαση ΔΔΕ/ΤΔΕ
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	29-11-2007	
Ποσό σύμβασης:	417.618,60€ (μετά από έκπτωση 20%)	
Ανάδοχος μελέτης:	Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ-Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.-ΛΕΝΤΖΟΣ Π.-Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε.	
Προθεσμία περαίωσης:	10377/31-12-2007	Απόφαση ΔΔΕ/ΤΔΕ έως 30-05-2009
1η Παράταση περαίωσης:	29859/30317/01-06-2009	Απόφαση ΔΔΕ/ΤΔΕ έως 31-12-2009
2η Παράταση περαίωσης:	21372/1009/23-02-2010	Απόφαση ΔΔΕ/ΤΔΕ έως 31-12-2010
3η Παράταση περαίωσης:	31680/1435/15-4-2011	Απόφαση ΔΔΕ/ΑΔΤΔΕΙ έως 31-12-2011

3. Εισήγηση:

Η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος υπογράφηκε την 29-11-2007 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης (αρ. πρωτ. 10377/31-12-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΤΔΕ) ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ήταν 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. μέχρι την 30-05-2009.

Την 06-08-2008 με το υπ' αριθμ. 58495/4557 έγγραφο της η Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμήμα Υδραυλικών Έργων ΔΔΕ/ΤΔΕ) έστειλε την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση θετικής γνωμοδότησης στο στάδιο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ). Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην έκδοση των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων φορέων και στην καθυστέρηση έκδοσης της θετικής γνωμοδότησης της ΠΠΕΑ (αρ. πρωτ. 125870/26-05-2010) από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, πέρασαν σχεδόν 22 μήνες από την αρχική υποβολή της ΠΠΕ.

Συνέπεια των παραπάνω ήταν η έκδοση Αποφάσεων για παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης αρχικά μέχρι 31-12-2009 (αρ. πρωτ. 29859/30317/01-06-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΤΔΕ) και μετέπειτα μέχρι 31-12-2010 (αρ. πρωτ. 21372/1009/23-02-2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΤΔΕ).

Την 14-09-2010 ακολούθησε η αρχική υποβολή εκ μέρους του Αναδόχου της Υδραυλικής μελέτης και η συμπλήρωση αυτής (αρ. πρωτ. εγγράφων 169/5/04-01-2011 & 1691/63/13-01-2011) κατόπιν παρατηρήσεων (αρ. πρωτ. εγγράφου 122083/4856/05-10-2010) της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Την 10-11-2010 έγινε η

αρχική υποβολή εκ μέρους του Αναδόχου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η συμπλήρωση αυτής (αρ. πρωτ. εγγράφου 155471/6101/21-12-2010) κατόπιν παρατηρήσεων (αρ. πρωτ. εγγράφου 155069/6080/20-12-2010) της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Τελικά την 25-01-2011 με το υπ' αριθμ. 4505/193 έγγραφο της η Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμήμα Υδραυλικών Έργων ΔΔΕ/ΑΔΤΔΕΙ) έστειλε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΤΠΕ) στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ για την έκδοση ΑΕΤΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) και την 03-02-2011 με το υπ' αριθμ. 7960/349 έγγραφο της έστειλε την Υδραυλική μελέτη στους αρμόδιους Δήμους για γνωμοδότηση επί της οριοθέτησης του ποταμού Αλφειού.

Συνέπεια των παραπάνω ήταν η έκδοση Απόφασης για παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι 31-12-2011 (αρ. πρωτ. 31680/1435/15-04-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΑΔΤΔΕΙ).

Την 06-10-2011 με το υπ' αριθμ. 161029/2316 έγγραφο της η Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΕ) αφού έλαβε τις γνωμοδοτήσεις των Δήμων έστειλε τα σχέδια της υδραυλικής μελέτης στην ΑΔΤΔΕΙ για επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του ποταμού Αλφειού και προώθηση τους για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Την 21-12-2011 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 241866/5568) ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 30-06-2012. Εν συνεχεία με το υπ' αριθμ. 233/23-01-2012 έγγραφο της η ΕΔΑ/ΠΔΕ, διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 30-06-2012. Κατόπιν των παραπάνω η Δ/νουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε για παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 30-06-2012 και το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά (ομόφωνα), όπως αποτυπώθηκε στην συνεδρίαση της 23-02-2012 με την υπ' αριθμ. 19 πράξη-παρ.8.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, τις μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που υπήρξαν στην έκδοση των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων φορέων, τόσο στο στάδιο της οριοθέτησης του ποταμού όσο και στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται για τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της οριοθέτησης και την έκδοση της ΑΕΤΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας» μέχρι την 30-06-2012 και την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης

4. Αρμοδιότητα Οικονομικής Επιτροπής:

Η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, ως Π.Α. (Προϊσταμένη Αρχή) επί των μελετών δημοσίων έργων, έγκειται στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης επί της παρούσας Εισήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27-παρ.3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις» και τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 3852/2010.

Παρακαλούμε λοιπόν την επιτροπή να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας» μέχρι 30-06-2012 καθώς και το συνημμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της εν λόγω μελέτης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την αριθμ. 63077/2517/14-3-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας» μέχρι 30-06-2012 καθώς και το συνημμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου