



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 28 Απριλίου 2017

Αρ.Πρωτ.:99474/1197

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 429/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ'αρ.πρωτ.: 59103/1348/3.4.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **429/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 20^η Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 101121/1211/13-4-2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καπράλος Σπυρίδων –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ , κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 429/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 26^ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Έγκριση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: 59103/1348/3.4.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

1. Ιστορικό υποέργου:

Αρχικός Προϋπολογισμός (ΣΑΜΠ 001/3): 562.305,98 € (με ΦΠΑ)

Νέος Προϋπολογισμός (ΣΑΜΠ 001): 103.546,32 € (με ΦΠΑ)

Έγκριση τευχών δημοπράτησης: 9421/01-12-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία διαγωνισμού: 05-02-2007

Ανάθεση εκπόνησης: 5190/19-06-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 02-07-2007

Ποσό σύμβασης: 562.305,98 € (με ΦΠΑ)

Ανάδοχος μελέτης: ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ Α.Ε. – ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ.

Υπόλοιπο προς αποπεράτωση: 103.546,32 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία περαίωσης: 7404/07-09-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 30-05-2009

1η Παράταση περαίωσης: 29860/3038/01-06-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009

2η Παράταση περαίωσης: 30506/1429/15-03-2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010

3η Παράταση περαίωσης: 31672/1434/15-4-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ έως 31-12-2011

4η Παράταση περαίωσης: 470/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2012

5η Παράταση περαίωσης: 265/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2013

6η Παράταση περαίωσης: 33/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2014

7η Παράταση περαίωσης: 139/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2015

8η Παράταση περαίωσης: 915/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2016

2. Υφιστάμενη Νομοθεσία και Σχετικά Έγγραφα:

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
4. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδα».
5. Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν...σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005... αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Η Εγκύκλιος 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/20013... αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Η υπ' αριθμ. 35/27-06-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
8. Το ΦΕΚ 3081/Β/2014 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε. και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας».

1. Οι υπ' αριθμ. οικ.202809/26-08-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧ80-755) και οικ.199736/31-05-2011 (ΑΔΑ: 4Α360-Χ) Κ.Υ.Α. με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων του υποέργου του θέματος.
2. Η υπ' αρ. 54829/5226/2014 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. (ΑΔΑ: ΒΠΟΟΡ1Φ-196), με την οποία βρέθηκε νόμιμη η υπ' αρ. 333/2014 Απόφαση Ο.Ε. Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙ077Λ6-286), για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας» έως την 31/12/2014.
3. Η υπ' αρ. 183/2013 Απόφαση Π.Σ. Δυτ. Ελλάδα (ΑΔΑ: ΒΛΒ07Λ6-0ΧΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας», της ΣΑΜΠ 001/3 (Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021) και η υλοποίηση του μέσω τριών υποέργων, εκ των οποίων το πρώτο αφορά το υποέργο του θέματος, για το οποίο ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης ως την 31-12-2016.
4. Η ΣΑΜΠ 001/3 έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΦ-ΘΞΦ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 826.424,57€ για την ολοκλήρωση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021.
5. Η ΣΑΜΠ 001 έτους 2014 (ΑΔΑ: 7ΩΤΗΦ-ΠΨ1) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 367.664,91 € για την ολοκλήρωση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021, δεδομένου ότι από την ΣΑΜΠ 001/3 έχει πληρωθεί το ποσό των 458.759,66 €.
6. Η με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 345577/10540/29-12-2016 Αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 30-06-2017.

3. Εισήγηση:

Η σύμβαση εκπόνησης του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 02-07-2007 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης και τις παρατάσεις περαίωσης που δόθηκαν, η προθεσμία περαίωσης του ήταν η 31-12-2016. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι προκαταρκτικές μελέτες, οι προμελέτες και οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής των έργων του υποέργου του θέματος. Εκκρεμούν η εκπόνηση της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, διότι χρονικά και τεχνικά προηγείται η εκπόνηση της γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης, η οποία βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης της, ως ξεχωριστό υποέργο. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η περαίωση της μελέτης του θέματος έχει υπερβεί την παράταση της 31/12/2016 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
«Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»
 μέχρι την 30-06-2017

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
- την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),

- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- την υπ' αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ' αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αριθμ.πρωτ.: 59103/1348/3-4-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:«Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» μέχρι την 30-06-2017.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή