



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 19 Μαΐου 2017

Αρ.Πρωτ.:125321/1490

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και  
Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
**ΚΟΙΝ:** της ΠΔΕ  
Διοικητήριο ,27100,Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **609/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: 1) Η υπ'αρ.πρωτ.: οικ. 112366/1190/11-5-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) την υπ' αρ. 141/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε **Νόμιμη** με το υπ'αρ. 46832/13-3-2017 ΑΔΑ:ΩΞΩΤΟΡ1Φ-Σ4Φ έγγραφό σας )

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **609/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση-Οδική Ασφάλεια Ε.Ο. Δικτύου Ν. Ηλείας Ετών 2014-2016 (Σε Συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Αξόνων Θολό-Ν.Φιγαλεία-Επικ. Απόλλων και Επικ.. Απόλλων-Ανδρίτσαινα-Όρια Ν.Ηλείας Ετών 2015-2016», Προϋπολογισμός έργου : 2.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ε «ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **18η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **127924/1578/12.5.2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

- Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
- Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ –μέλος της Επιτροπής
- Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- Παρασκευόπουλος Γεράσιμος μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- Καπράλος Σπυρίδων –αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- Γαβριηλίδης Κω/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- Κατσακούλης Ευάγγελος –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 609/2017**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **65ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση-Οδική Ασφάλεια Ε.Ο. Δικτύου Ν. Ηλείας Ετών 2014-2016 (Σε Συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Αξόνων Θολό-Ν.Φιγαλεία-Επικ. Απόλλων και Επικ.. Απόλλων-Ανδρίτσαινα-Όρια Ν.Ηλείας Ετών 2015-2016», Προϋπολογισμός έργου : 2.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ξ «ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ: οικ. **112366/1190/11-5-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.500.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 8.9.2015
Εκπτώση Δημοπρασίας	: 51,07%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.223.284,48 € (με Φ.Π.Α)/ 25.2.2016
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 25.2.2016
Συμβατική Περαίωση	: 25.2.2017
1η Παράταση Περαίωσης	: 25.5.2017
2η Παράταση Περαίωσης	: 25.7.2017
1ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 1.223.284,48 €
2ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 1.223.284,48 €
Πιστώσεις	: ΣΑΕΠ-501/2014 (ενάρπιθος 2014ΕΠ50100001) της Π.Δ.Ε.

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 28/4/2017 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής κοινοπραξίας «Κ/Ξ «ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 25.7.2017, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 141/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η 1η Παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 25/05/2017.

Επιπρόσθετα και λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων:

- ✚ του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά το οποίο το ποσοστό υλοποίησης αυτού ανέρχεται άνω του 79,00% με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ συνεχίζεται η πρόοδος των εργασιών στο έργο δεδομένου του γεγονότος ότι οι καιρικές συνθήκες, που επικρατούν πλέον στον χώρο κατασκευής αυτού, είναι ευνοϊκές.
- ✚ του γεγονότος ότι, στο συμβατικό αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας εμπεριέχεται και η τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού (στύλων) επί της Επαρχιακής Οδού στο τμήμα έμπροσθεν του αρχαιολογικού χώρου του Επικούρειου Απόλλωνα, και αν και, ο ανάδοχός του έργου -με την από 9.9.2016 αίτηση του προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας- ζητούσε την σύμφωνη γνώμη αυτής για την έγκριση

εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης του οδοφωτισμού, μέχρι και σήμερα, δεν έχει εκδοθεί από το Κ.Α.Σ. Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η υλοποίηση του εν λόγω τμήματος του συμβατικού αντικειμένου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας.

Βάσει των ανωτέρω είναι προφανές ότι, οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Κ/Ξ «ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2ης Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις 25.7.2017, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
- την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),

- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ.: οικ. **112366/1190/11-5-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.
- την υπ' αρ. **141/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2η Παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008,για το έργο «Συντήρηση-Οδική Ασφάλεια Ε.Ο. Δικτύου Ν. Ηλείας Ετών 2014-2016 (Σε Συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Αξόνων Θολό-Ν.Φιγαλεία-Επικ. Απόλλων και Επικ.. Απόλλων-Ανδρίτσαινα-Ορια Ν.Ηλείας Ετών 2015-2016», Προϋπολογισμός έργου : 2.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ε «ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», έως στις 25.7.2017.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή