



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
 Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 25 Μαΐου 2017

Αρ.Πρωτ.:124364/1467

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
 Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.:

Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 580/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ'αρ.πρωτ.: 122882/3270/οικ./9.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **580/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας (έως 30-6-2017) για την εκτέλεση του έργου: «Επείγοντα μέτρα αποκατάστασης κατολισθήσεων και προστασίας πρανών της παράκαμψης Αρχαίας Ολυμπίας», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 18^η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 127924/1578/12.5.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιουμργιαννάκης Εμμανουήλ –μέλος της Επιτροπής
3. Καρδάρια Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καπράλος Σπυρίδων –αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κω/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσακούλης Ευάγγελος –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 580/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 36^ο θέμα στη ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας (έως 30-6-2017) για την εκτέλεση του έργου: «Επείγοντα μέτρα αποκατάστασης κατολισθήσεων και προστασίας πρανών της παράκαμψης Αρχαίας Ολυμπίας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 122882/3270/οικ./9.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Για έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

**«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΕ

I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΠΔΕ/2013-ΣΑΕΠ001 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 450.000,00 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ - ΠΔΕ |
|------------------------------|-----------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ - ΠΔΕ | |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 03/03/2015 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης |
| 4. Έκπτωση | 51,00 % |
| 5. Ποσό Σύμβασης | 220.500,00 € / 25-06-2015 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. Συμβατική Προθεσμία Περαίωσης 25/12/2015
2. 1^η Παράταση έως 30-04-2016 (υπ. αριθμ.: 148/2016 (ΑΔΑ:6ΝΕΒ7Λ6-31Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ)
3. 2^η Παράταση έως 31-12-2016 (υπ. αριθμ.: 1277/2016 (ΑΔΑ:ΨΞΟΤ7Λ6-ΦΤΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ)
4. 3^η Παράταση : Προτείνεται έως 30 / 06 / 2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

:

1^{ος} ΑΠΕΕγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ:275699/8714/03-11-2015
(ΑΔΑ:ΩΛΣΟ7Λ6-Μ6Α) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ**2ος ΑΠΕ**Εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ:344347/10817/11-03-2016
(ΑΔΑ:ΩΔΖ67Λ6-ΙΝΒ) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ**II. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως **30 - 06 - 2017** γιατί τελεί υπό έγκριση 3^{ος} ΑΠΕ της εργολαβίας.

Επιπλέον, πλησίον του κόμβου Κοσκινά μετά τις πρώτες βροχοπτώσεις παρουσιάστηκε μικρή κατολίσθηση με συνέπεια να εισέλθουν οι καταπτώσεις έως και το οδόστρωμα, κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή σαραζανέτ η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2017.

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμαστε (εισήγηση της Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου) την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **30 - 06 - 2017**, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά έξι (6) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν. 369/2008.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α' /7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β' /30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),

- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ: 122882/3270/οικ./9.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Επείγοντα μέτρα αποκατάστασης κατολισθήσεων και προστασίας πρανών της παράκαμψης Αρχαίας Ολυμπίας έως 30.6.2017, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά έξι (6) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή