



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 25 Μαΐου 2017

Αρ.Πρωτ.:122578/1435

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.:

Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 587/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ'αρ.πρωτ.: 49246/1040/3.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 587/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 18^η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 127924/1578/12.5.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ –μέλος της Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καπράλος Σπυρίδων –αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κω/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσακούλης Ευάγγελος –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 585/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 43^ο θέμα στη ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 49246/1040/3.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Για παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.300.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

1. Πηγή χρηματοδότησης

Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013

2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης

6.300.000,00€

3. Απόφαση Χρηματοδότησης

Αρ. 7261/25-10-2010 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. ένταξης στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013

4. Τροποποίηση απόφασης ένταξης

Αρ. 5253/18-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

1. Ανάδοχος Μελέτης

Συμπράττοντα γραφεία: Β.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ-Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.-Π.ΛΕΝΤΖΟΣ-Ε.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε.

2. Ποσό Σύμβασης

423.622,82 € (με Φ.Π.Α.)

3. Ημερομηνία περαίωσης

28-09-2012

4. Δ/νυση Υπηρεσία

Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

3. Απόφαση Έγκρισης & παραλαβής Μελέτης

Απόφαση 191/2012 Περ/κού Συμβουλίου Π.Δ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης

Απόφαση 53/2013 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.

3. Ημερομηνία Δημοπράτησης

09-04-2013

4. Σύστημα Δημοπράτησης

Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.

5. Έκπτωση "

43,73%

6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου

Απόφαση 108/2014 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.

7. Ποσό Σύμβασης

3.544.970,58 € (με Φ.Π.Α.)

8. Ημερομηνία Σύμβασης

08-05-2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**ΕΡΓΟΥ**

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης

08-11-2015 (18 μήνες)

1^η Παράταση προθεσμίας

31-12-2015 (απόφ.1503/2015 Οικον.Επιτροπής

2^η Παράταση προθεσμίας

Π.Δ.Ε.)

3 ^η Παράταση προθεσμίας	08-05-2016	(απόφ.188/2016	Οικον.Επιτροπής
4 ^η Παράταση προθεσμίας	Π.Δ.Ε.)		
	31-12-2016	(απόφ.1578/2016	Οικον.Επιτροπής
	Π.Δ.Ε.)		
	31-07-2017	(Υπό έγκριση)	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1^{ος} Α.Π.Ε.

2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.134927/4326/οικ./14-05-2015 ΑΔΑ:6ΡΘ47Λ6-Υ7Β)

2ος Α.Π.Ε.

2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 304075/9663/13-01-2016 ΑΔΑ:ΨΨ487Λ6-ΗΛΠ)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 23-11-2016 αίτησή του (αρ.πρωτ. 305953/9431/23-11-2016) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **31-07-2017**, δηλαδή κατά επτά (7) μήνες από την προηγούμενη αιτηθείσα προθεσμία περαίωσης του υποέργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

Στο εγκεκριμένο πεδίο λήψης αδρανών υλικών 4 (περιοχή Λιναριάς) δεν έχει καταστεί δυνατόν μέχρι σήμερα να γίνουν εκσκαφές λόγω έντονων αντιδράσεων και αντιρρήσεων της τοπικής κοινωνίας της Λιναριάς με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στην ποσότητα των αδρανών υλικών πλήρωσης των συρματοκιβωτίων. Το έλλειμμα αυτό θα καλυφθεί με τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια και μεταφορά υλικών λιθοπλήρωσης συρματοκιβωτίων» με προϋπολογισμό 608.878,33 ευρώ. Ο διαγωνισμός έλαβε χώρα τον Μάιο 2016 και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση με τον Ανάδοχο. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές χρονικό διάστημα για την κατασκευή των συρματοκιβωτίων κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών του ανωτέρω διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των χειμερινών μηνών.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της τέταρτης (4^{ης}) παράτασης προθεσμίας μέχρι **31-07-2017**, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),

- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- την υπ' αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ' αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αριθμ.πρωτ: 49246/1040/3.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την τέταρτη (4^η) παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» μέχρι 31-07-2017, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή