



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
 Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 25 Μαΐου 2017

Αρ.Πρωτ.:126248/1513

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
 Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας Γραφείο
ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 579/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ'αρ.πρωτ.: 121614/3219/10.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε .

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **579/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5^{ης} παράτασης περαίωσης του υποέργου 1 της πράξης: «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 18^η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 127924/1578/12.5.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ –μέλος της Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καπράλος Σπυρίδων –αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κω/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσακούλης Ευάγγελος –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 579/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 35^ο θέμα στη ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Έγκριση 5^{ης} παράτασης περαίωσης του υποέργου 1 της πράξης: «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερинеού έως Δήμο Αιγείρας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 121614/3219/10.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Εισήγηση

Για έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 1 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΥΜΕΠΕΡΑΑ- 2011ΣΕ0758002 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 37.765.920,00 € |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με αρ. πρωτ. 18404/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΠΚ0-Β) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.
Απόφαση Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτ. 43998/1936/26-05-2011 |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 23-08-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή και επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. |
| 4. Έκπτωση | 17,15 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 525/2012 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 31.285.593,70 Ευρώ με Φ.Π.Α |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 |
| 8. Ανάδοχος: | ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 30-04-2015 |
| 1 ^η Παράταση | 10-10-2015 (αριθ. απόφασης 68/2015) |
| 2 ^η Παράταση | 21-12-2015 (αριθ. απόφασης 1203/2015) |
| 3 ^η Παράταση | 18-11-2016 (αριθ. απόφασης 1504/2015) |
| 4 ^η Παράταση | 14-11-2016/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό |

5^η Παράταση – Υπό έγκριση

1349/2016

..-.....-2017/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό...../2016 (ΑΔΑ:.....)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 06-03-2017 αιτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 15-12-2017.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 117601/4136/30-4-2013, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με χρόνο περαίωσης είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες και περαίωση την 30-04-2015 .

γ) Το από 06-03-2017 αιτιολογημένο αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 15-12-2017 και τις έως σήμερα αποφάσεις για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αριθμό; α) 68/2015 έως 10-10-2015, β) 1203/2015 έως 21-12-2015, γ) 1504/2015 έως 18-11-2016 και δ) 1349/2016 έως 01-06-2017.

δ) Την έως 01-06-2017 εγκεκριμένη παράταση περαίωσης του υποέργου 1 α.π. 295125/9106/14-11-2016) και την αναγκαιότητα για εκ νέου παράταση προθεσμίας περαίωσης λόγω των αρχαιολογικών ερευνών – που ευρίσκεται σε εξέλιξη- σε τμήματα του έργου (ΤΚ. Πλατάνου, ΤΚ. Ποροβίτσας , ΤΚ. Ακράτας) κατά κύριο λόγο και της εξέλιξης του ιδιοκτησιακού στην ζώνη παραλίας στα Πεύκα Καμαρών (ευθύνη του Κ.τ.Ε.)

ε) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

ζ) Το με α.π. 5703/04-05-2017 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) περί σύμφωνης γνώμης για παράσταση προθεσμίας περαίωσης έως 15-12-2017.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 15-12-2017 .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ.: 121614/3219/10.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 1 της πράξης,: Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας της πράξης: «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας με κωδικό ΟΠΣ-5003381, έως 15-12-2017.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή