



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 9 Ιουνίου 2017

Αρ.Πρωτ.:129896/1588

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Δ/ση Τεχνικών Έργων

ΚΟΙΝ:

Π.Ε. Αιτ/νίας

Διοικητήριο, 30200, Μεσολόγγι.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **784/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: η υπ'αρ.πρωτ.: οικ. 114345/1620/3-5-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **784/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτ/νίας. Πρώην Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι»», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα **την 7η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **150115/1839/1-6-2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβρηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σύρμος Γεώργιος. Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της ΠΔΕ Γιαννακισίδου Όλγα, Μπούλιαρης Νικόλαος, Δεληγιάννης Παναγιώτης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 784/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **96ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**,
με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτ/νίας. Πρώην Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. **114345/1620/3-5-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και των εκτελεστικών διαταγμάτων του νόμου αυτού, και ειδικότερα του άρθρου 65 «Υποκατάσταση».
2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και των εκτελεστικών διαταγμάτων του νόμου αυτού.
3. Το Π.Δ. 7/18.01.2013 (ΦΕΚ 26Α731.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την Εγκύκλιο 6/2013 (με αριθ. πρωτ. 15400/17-04-2013 - ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών.»
5. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/λ/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
6. Τον Ο.Ε.Υ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 225/τ.Α'/27-12-10) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 248595/30-12-2016 Απόφαση (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/2016).
7. Την αριθμ. 332693/4863/31-1-17 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, για τοποθέτηση προϋσταμένων Δ/σεων της Π.Δ.Ε.
8. Την αρ. 2093/15-03-2010 Απόφαση της Ν.Ε. Αιτωλ/νίας, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη και η διεξαγωγή Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου.
9. Την αριθμ. 3344/16-04-2010 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με την οποία ενέκρινε την χορήγηση δανείου στην Ν.Α. Αιτωλ/νίας, ποσού 2.000.000,00 €, για την κατασκευή του έργου.
10. Την αριθμ. 78/2010 Απόφαση της Ν.Ε. Αιτωλ/νίας με την οποία έγινε αποδοχή των όρων που έθεσε το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την χορήγηση δανείου ποσού 2.000.000,00 € για την κατασκευή του έργου.
11. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τον προϋπολογισμό Μελέτης Δημοπράτησης του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 2.350.000,00 € με Φ.Π.Α.
12. Τον μειοδοτικό διαγωνισμό που διεξήχθη την 13/04/2010.
13. Την αριθμ. 3096/27-04-2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού και το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του έργου της επικεφαλίδας και

ανακηρύχθηκε Προσωρινός Μειοδότης η Εργοληπτική Επιχείρηση ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. με προσφερόμενη έκπτωση 52,76 %.

14. Την από 09/07/2010 Σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 1.128.853,52 €
15. Το από **14/04/2016 αίτημα** της Αναδόχου Εταιρείας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. για λύση της σύμβασης λόγω οριακής προθεσμίας ή **υποκατάσταση Αναδόχου** με αριθμό πρωτοκόλλου 99239/1698/15-04-2016 στο οποίο αιτείται την υποκατάστασή της από την Κ/ΕΙΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ – ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για τις υπολειπόμενες εργασίες της σύμβασης, πέραν των ήδη εκτελεσθεισών εργασιών που θα περιληφθούν στον 19ο Λογαριασμό του έργου.
16. Το αριθμ. Πρωτ. 99239/1698/29-08-2016 έγγραφο επιστροφής του 4ου Π.Π.Α.Ε. και της 15ης Αναλυτικής Επιμέτρησης ελεγμένα και θεωρημένα από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτωλνίας.
17. Την αριθμ. Πρωτ. 99239/1698/29-08-2016 Απόφαση έγκρισης της Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Επιμέτρησης του έργου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτωλνίας..
18. Την από 15/09/2016 ΕΝΣΤΑΣΗ της Αναδόχου Εταιρείας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε., σχετικά με την διόρθωση της 15ης Αναλυτικής Επιμέτρησης και την έγκριση της Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Επιμέτρησης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτωλνίας.
19. Την αριθμ. 239875/4048/19-09-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτωλνίας μείωσης της αμοιβής του Αναδόχου, για εργασίες ή υλικά με διαφορετικά Χαρακτηριστικά από τα προβλεπόμενα της Σύμβασης.
20. Την αριθμ. Πρωτ. 268457/4528/18-10-2016 Εισήγηση – Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί της από 15/09/2016 Ένσταση του Αναδόχου.
21. Την από 18/10/2016 ΕΝΣΤΑΣΗ της Αναδόχου Εταιρείας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε., κατά της αριθμ. Πρωτ. 239875/4048/19-09-2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτωλνίας.
22. Την αριθμ. Πρωτ. 237981/4014/19-10-2016 Απόφαση απόρριψης της από 15/09/2016 Ένστασης του Αναδόχου στο σύνολό της, από την Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλνίας.
23. Την αριθμ. Πρωτ. 285903/4837/04-11-2016 Εισήγηση – Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί της από 18/10/2016 Ένσταση του Αναδόχου.
24. Την αριθμ. Πρωτ. 270058/4543/08-11-2016 Απόφαση απόρριψης της από 18/10/2016 Ένστασης του Αναδόχου στο σύνολό της από την Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλνίας.
25. Το αριθμ. Πρωτ. 339170/5637/22-12-2016 έγγραφο της Υπηρεσία μας σχετικά με την υποβολή επικυρωμένων και επικαιροποιημένων δικαιολογητικών Υποκατάστασης Αναδόχου προς την Κοινοπραξία ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ – ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
26. Την από **24/01/2017** με αριθμ. Πρωτ. 21346/262 **Δήλωση αποδοχής Υποκατάστασης** Αναδόχου του έργου του θέματος, από την Κοινοπραξία «ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ – ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ Γ.» με την οποία κατέθεσε το υπ' αριθμ. Πτυχίο ΜΕΕΠ 8462 (2ης Τάξης για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) και το υπ' αριθμ. Πτυχίο ΜΕΕΠ 2266 (2ης Τάξης για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ), δηλαδή διαθέτει τα προσόντα που απαιτήθηκαν για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό Ανάληψης του έργου, σύμφωνα με την Διακήρυξη. Από τα λοιπά υποβληθέντα έγγραφα (βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των Μελών της Κοινοπραξίας) παρέχονται εχέγγυα για την καλή εκτέλεση του έργου.
27. Την Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το 17ο θέμα της συνεδρίασης της 23ης Νοεμβρίου 2016, η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. Πρωτ. 286/23-11-2016 έγγραφό τους και εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
28. Την αριθμ. 24680/299/26-01-2017 Εισήγηση για Υποκατάσταση Αναδόχου και Παράταση Εργασιών της Διευθ/σας το έργου Υπηρεσίας.

29. Την αριθμ. Πρωτ. 54845/789/28-02-2017 (με ΑΔΑ: ΩΠΤΟ7Λ6-Δ4Β) Απόφαση από την Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για έγκριση Υποκατάστασης της Αναδόχου Εργοληπτικής Εταιρείας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. με την Εργοληπτική Κοινοπραξία «ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ – ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών της Σύμβασης του έργου εκ ποσού 42.529,86 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
30. Την αριθμ. Πρωτ. 114345/1620/02-05-2017 Εισηγήση για Παράταση Εργασιών της Διευθ/σας το έργου Υπηρεσίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.350.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 13/04/2010 / 47.%

Πηγή Χρηματοδότησης : Χορήγηση Δανείου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλ/νίας με ποσό 2.000.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σύμφωνα με την αριθμ. 3344/16-04-2010 Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Ανάληψη Δαπάνης :

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.128.853,52 € / 09/07/2010

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 04/04/2011

Ισχύουσα σήμερα Παράταση προθεσμίας : 31/03/2016 πριν την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε.

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : τρεις (3) μήνες από την Υποκατάσταση Αναδόχου

Σας στέλνουμε:

- Την αριθμ. Πρωτ. 54845/789/28-02-2017 (με ΑΔΑ: ΩΠΤΟ7Λ6-Δ4Β) Απόφαση έγκρισης Υποκατάστασης της Αναδόχου Εργοληπτικής Εταιρείας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. από την Εργοληπτική Κοινοπραξία «ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ – ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών της Σύμβασης του έργου, ήτοι. (Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων WC με κεραμικά πλακίδια – ολοκλήρωση τοποθέτησης παραθύρων και θυρών – συντήρηση ξύλινης σκάλας κεντρικού κλιμακοστασίου – υπολειπόμενοι χρωματισμοί ξύλινων και σιδηρών επιφανειών και επιφανειών επιχρισμάτων – ολοκλήρωση υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά των ειδών υγιεινής WC – εγκατάσταση πυροσβεστήρων – εγκατάσταση κεντρικής μονάδας κλιματισμού και ανεμιστήρων εξαερισμού)
- Την αριθμ. Πρωτ.114345/1620/02-05-2017 Εισηγήση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, για Παράταση των υπολειπόμενων εργασιών ολοκλήρωσης του έργου εκ ποσού 42.529,86 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
- Το ποσό της Αναθεώρησης για τις ολοκληρωμένες εργασίες είναι 4.449,76 € χωρίς το Φ.Π.Α. (18^ο Λογαριασμός για εργασίες 865.665,80 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
- Συνεπώς η Συνολική Δαπάνη Αναθεώρησης του έργου μαζί με τις υπολειπόμενες εργασίες κατά την εκτίμηση της Υπηρεσίας, θα είναι πολύ μικρότερη της προβλεπόμενης στην Σύμβαση (41.274,06 €).
-

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμεθα

1. Την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι τρεις (3) μήνες από την έκδοση της σχετικής Απόφασης έγκρισης της Παράτασης από την Οικονομική Επιτροπή, **με Αναθεώρηση**

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τις πιστώσεις του Δανείου Παρακαταθηκών & Δανείων σύμφωνα με την αριθμ. 3344/16-04-2010 Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες για έγκριση της Παράτασης.».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,

- την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)

- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ.: οικ. **114345/1620/3-5-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη παράταση της προθεσμίας, με αναθεώρηση, περαιώσεως του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ν.Α. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2.350.000,00 € μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου Εργοληπτικής Εταιρείας **ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.** από την Εργοληπτική Κοινοπραξία «**ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ – ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**», μέχρι τρεις (3) μήνες από την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της παράτασης από την Οικονομική Επιτροπή.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τις πιστώσεις του Δανείου Παρακαταθηκών & Δανείων σύμφωνα με την αριθμ. 3344/16-04-2010 Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή