



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**Γραφείο Προέδρου Οικονομικής**  
**Επιτροπής**  
**Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32**  
**264 41 Πάτρα**  
**Τηλέφωνο: 2613 613517-8**  
**e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Πάτρα 11 Ιουλίου 2017**

**Αρ.Πρωτ.:168726/2114**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και  
 Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΠΡΟΣ:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

**ΚΟΙΝ.:**

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **966/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**Σχετ.:** Η υπ' αριθμ.πρωτ.:145250/3987/20.6.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **966/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της 4ης παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου (με α/α 12) : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ»», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Η αναπληρώτρια Γραμματέας**

**Χαραλαμποπούλου Αρετή**

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ****ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **4η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **180195/2286/30-6-2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστείδου Χαραλάμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καπράλος Σπυρίδων- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο κ. Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, εκπρόσωπος της ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ για το 25<sup>ο</sup> θέμα της πρόσκλησης, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

**Αρ. Απόφασης 966/2017**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση της 4ης παράταξη προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου (με α/α 12) : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: 145250/3987/20.6.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ..... σελ. 1*

*II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ..... σελ. 2*

*III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ..... σελ. 4*

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ****I.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

1.	Πηγή Χρηματοδότησης	2010ΕΠ00180002
2.	Ποσό Αρχικής Χρηματοδότησης	27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
3.	Απόφαση Χρηματοδότησης	Με την από 16/05/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔΦ-ΝΑΚ) Απόφαση του Υφυπουργού του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και την αριθ. πρωτ. 53580/ΔΕ-6201/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΦ-ΟΙΕ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε / τροποποιήθηκε το <b>συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ σκέλος του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (στην ΣΑΕΠ 001/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013) και <u>στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο του θέματος με κωδικό 2010ΕΠ00180001</u></b>

**I.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων – Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε)
2.	Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) Μελέτης	15/04/2013
3.	Απόφαση Έγκρισης Μελέτης	Η αριθ. πρωτ. 6981/157/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΥ7Λ6-ΦΒΩ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

**I.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. / Π.Δ.Ε.
----	---------------------------------------	--

2.	Αποφάσεις Έγκρισης Τευχών	Η με αριθ. πρωτ. 117890/4139/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΒ7Λ6-Η0Ν) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. Η με αριθ. 818/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Ι7Λ6-ΨΜΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε..
3.	Ημ/νία Δημοπράτησης	15/04/2013
4.	Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους Ποσοστά έκπτωσης στις ομάδες εργασιών και στα Απολογιστικά
5.	Έκπτωση	Μέση έκπτωση ομάδων εργασιών 38,1392% - Έκπτωση Απολογιστικών Εργασιών 39,00 %
6.	Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών	Η με αριθ. 14/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΒ7Λ6-8ΣΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.. Η με αριθ. 121/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΩ7Λ6-ΞΑΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία απορρίπτεται η από 03.02.2014 προδικαστική προσφυγή της "ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε."
7.	Ποσό Σύμβασης	16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.) / 13.678.513,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
8.	Στοιχεία Σύμβασης	Αριθ. πρωτ. : 139 580 / 4 622 Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΑΔΑ : ΒΠΟ7Λ6-ΤΗ6 Ημ/νία : 23 / 05 / 2014

#### 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1.	Αρχική Προθεσμία Περαιώσεως	23.07.2015 (14 ΜΗΝΕΣ)
2.	1η Παράταση προθεσμίας εργασιών	31.12.2015 (Αρ. Απόφ. Οικον. Επιτροπής 920/2015)
3.	2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας εργασιών	31.12.2016 (Αρ. Απόφ. 3820/895/26-02-2016)
4.	3 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας εργασιών	30.06.2017 (Αρ. Απόφ. 1633/2016 Οικον. Επιτροπής)
5.	4 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας εργασιών	31.12.2017 (υπο έγκριση)

#### 1.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

1.	1 <sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1 <sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.	5.05.2015 (αρ. πρωτ. Απόφασης 115281/3775/05-05-2015-ΑΔΑ: 6ΨΚΓ7Λ6-ΑΗ6).
2.	2 <sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 2 <sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.	24.08.2016 ((αρ. πρωτ. Απόφασης 206239/6336/24.08.2016-ΑΔΑ: ΩΟ397Λ6-Κ8Ψ).

#### 1.6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.	Υποκατάσταση αρχικού αναδόχου	Αρ. Απόφασης 345733/10874/23-12-2015 περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».(ΑΔΑ: 7ΤΒΩ7Λ6-Λ86). Αρ. 350 477/ 10990/ 30-12-2015 Απόφαση Διόρθωσης της αριθμ. 345733/10874/23-12-2015 απόφασης περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εργοληπτική
----	-------------------------------	--

	εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 6ΠΩ27Λ6-Φ9Β).
--	---

## **II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Ο Ανάδοχος του έργου με την αρ. πρωτ. 180/29.05.2017 αίτησή του (η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 145250/3987/29-05-2017) **ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31.12.2017**, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες από το τέλος της 3<sup>ης</sup> εγκεκριμένης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, (που λήγει την 30.06.2017).

Η ανωτέρω αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη γιατί το έργο δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί εντός της εγκεκριμένης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης, την 30.06.2017, λόγω :

- i. **καθυστερήσεων των αρχαιολογικών ερευνών- ανασκαφών** στο Τεχνικό Εξόδο (κάτω από την κατασκευασμένη πλάκα του τμήματος VIε) καθώς και στον ισόπεδο κόμβο Εξόδου, (που περικλείονται από τις οδούς Ιθώμης, Παπαδιαμαντοπούλου, Αγίου Δημητρίου, Μπουκαούρη) που οφείλονται στις χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνται στις αρχαιολογικές έρευνες. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδοθεί οι παραπάνω χώροι για την κατασκευή του έργου, (κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου Εξόδου και της Νότιας Περιμετρικής οδού της Μ.Π.Π.) γιατί αναμένεται η έκδοση της σχετικής Απόφασης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για την τύχη των αρχαίων στις δύο ανωτέρω θέσεις.
- ii. **ολοκλήρωση της παραλαβής της προγενέστερης εργολαβίας** (αναδόχου ΘΟΛΟΥ Α.Ε. ) με την οποία κατασκευάστηκε το Τεχνικό Εξόδο της Μ.Π.Π. και κατά την παραλαβή του οποίου, διαπιστώθηκαν σοβαρότατες κατασκευαστικές αποκλίσεις σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη. Η Επιτροπή παραλαβής συνέταξε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής την 30.05.2017.

Όλα τα παραπάνω καθυστερούν την ολοκλήρωση της κατασκευής του Τεχνικού Εξόδου, το οποίο είναι το σημαντικότερο τμήμα για την ολοκλήρωση του υποέργου του θέματος. Ο χρόνος κατασκευής του εκτιμάται σε έξι (6) μήνες και κατά συνέπεια ζητείται παράταση της περαίωσης εργασιών του υποέργου (12) από 30.06.2017 έως 31.12.2017.

## **III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Εισηγούμεθα** την έγκριση της 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» **μέχρι 31.12.2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου με την νόμιμη αναθεώρηση**, για τους παραπάνω λόγους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
  - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),

- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ.πρωτ.:145250/3987/20.6.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> παράταση περαιώσης εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» από 30.6.2017 μέχρι 31.12.2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου με την νόμιμη αναθεώρηση καθότι:

i. Υπάρχουν καθυστερήσεις στις αρχαιολογικές έρευνες- ανασκαφών στο Τεχνικό Εξόδο (κάτω από την κατασκευασμένη πλάκα του τμήματος VIε) καθώς και στον ισόπεδο κόμβο Εξόδου, (που περικλείονται από τις οδούς Ιθώμης, Παπαδιαμαντοπούλου, Αγίου Δημητρίου, Μπουκαούρη) που οφείλονται στις χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνται στις αρχαιολογικές έρευνες.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδοθεί οι παραπάνω χώροι για την κατασκευή του έργου, (κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου Εξόδου και της Νότιας Περιμετρικής οδού της Μ.Π.Π.) γιατί αναμένεται η έκδοση της σχετικής Απόφασης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για την τύχη των αρχαίων στις δύο ανωτέρω θέσεις.

ii. Πρέπει να ολοκληρωθεί η παραλαβή της προγενέστερης εργολαβίας (αναδόχου ΘΟΛΟΥ Α.Ε. ) με την οποία κατασκευάστηκε το Τεχνικό Εξόδου της Μ.Π.Π. και κατά την παραλαβή του οποίου, διαπιστώθηκαν σοβαρότατες κατασκευαστικές αποκλείσεις σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη. Η Επιτροπή παραλαβής συνέταξε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής την 30.05.2017.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή