



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
 Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Πάτρα 11 Ιουλίου 2017**

**Αρ.Πρωτ.:171687/2150**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και  
 Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΠΡΟΣ:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

**ΚΟΙΝ.:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **968/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**Σχετ.:** Η υπ' αριθμ.πρωτ.:141635/3856/22.6.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **968/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο:«Εργασίες Συντήρησης - Σήμανσης & ασφάλισης Εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, περιόδου 2014-2016» Προϋπολογισμού 540.000,00€, Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: Χρ. Πουρνάρας & ΣΙΑ Ο.Ε.– ΤΕΚΤΩΝ Ο.Ε», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Η αναπληρώτρια Γραμματέας**

**Χαραλαμποπούλου Αρετή**

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ****ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **4η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **180195/2286/30-6-2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστείδου Χαραλάμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καπράλος Σπυρίδων- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο κ. Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, εκπρόσωπος της ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ για το 25<sup>ο</sup> θέμα της πρόσκλησης, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

**Αρ. Απόφασης 968/2017**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης - Σήμανσης & ασφάλισης Εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, περιόδου 2014-2016» Προϋπολογισμού 540.000,00€, Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: Χρ. Πουρνάρας & ΣΙΑ Ο.Ε.– ΤΕΚΤΩΝ Ο.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ.: 141635/3856/22.6.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης - Σήμανσης & ασφάλισης Εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, περιόδου 2014-2016»*

*ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Χρ. Πουρνάρας & ΣΙΑ Ο.Ε.– ΤΕΚΤΩΝ Ο.Ε.*

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | Π.Δ.Ε. 2014ΕΠ50100002  |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 540.000€   |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με από 05.08.2014 (ΑΔΑ: ΩΕΒΠΦ-ΛΞΞ) |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης            | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.   |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης)      | Μάρτιος 2016  |
| 3. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτ. 78449/2085/24.03.2016 (ΑΔΑ: Ω6ΥΤ7Λ6-Η00) |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.  |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης               | 21-06-2016   |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                  | Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.                                  |
| 4. Έκπτωση                               | 57,00%   |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού           | 1052/2016 (ΑΔΑ: 76ΞΩ7Λ6-ΝΣΚ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 6. Ποσό Σύμβασης                         | 188.780,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.)                                   |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                   | 28-11-2016   |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 28-05-2017 |
|----------------------------|------------|

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

(Δεν έχουν γίνει)

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 25-05-2017 αίτησή του (αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.141635/386/25-05-2017) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **28-08-2017**, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες από την προβλεπόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών διαγράμμισης και τοποθέτησης σήμανσης - ασφάλισης του οδικού. Οι θέσεις επέμβασης για τις εργασίες σήμανσης και ασφάλισης οριστικοποιήθηκαν πρόσφατα κατόπιν αιτημάτων των τμημάτων Τροχαίας Ναυπάκτου και Αργινίου.

### **ΙΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της πρώτης (1<sup>ης</sup>) παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση μέχρι **28-08-2017** δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
  - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
  - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
  - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  - την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
  - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ.πρωτ.: 141635/3856/22.6.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης - Σήμανσης & ασφάλισης Εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, περιόδου 2014-2016» Προϋπολογισμού 540.000,00€, Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: Χρ. Πουρνάρας & ΣΙΑ Ο.Ε.– ΤΕΚΤΩΝ Ο.Ε με αναθεώρηση μέχρι 28-08-2017, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες διαγράμμισης και τοποθέτησης σήμανσης - ασφάλισης του οδικού δικτύου κατόπιν αιτημάτων των τμημάτων Τροχαίας Ναυπάκτου και Αγρινίου

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή