



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 10 Ιουλίου 2017

Αρ.Πρωτ.:171282/2147

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας
της ΠΔΕ
Διοικητήριο ,30200,Μεσολόγγι .

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **990/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: 1) Η υπ'αριθμ. πρωτ. 171174/2402/22-6-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ

2) η υπ' αρ 13/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία βρέθηκε Νόμιμη με το υπ'αρ. 10158/31-1-2017 ΑΔΑ:6ΑΝΞΟΡ1Φ-ΒΣ1 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **990/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α'ΦΑΣΗ)», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ (Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας) Προϋπολογισμού :16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **4η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **180195/2286/30-6-2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστείδου Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρη Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καπράλος Σπυρίδων - αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο κ. Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, εκπρόσωπος της ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ για το 25^ο θέμα της πρόσκλησης, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 990/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 48ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Παράταση προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α'ΦΑΣΗ)», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας) Προϋπολογισμού :16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ.πρωτ.: **171174/2402/22-6-2017** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντες υπόψη:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Η Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Η Εγκύκλιος 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Η αριθ. οικ. 16428/180/19-01-2017(ΦΕΚ 281/Β/07-02-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
7. Η αριθμ. 55961/643/01-03-2017(ΦΕΚ 111, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Η αριθ. 69641/869/14-03-2017(ΦΕΚ 138/Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Η αριθμ. 69923/876/14-03-2017(ΦΕΚ 1018/Β/24-03-2017), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
10. Οι διατάξεις του Ν.3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 53.
11. Την από 31-05-2017 σχετική αίτηση της αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών μέχρι τις 31-10-2017, με συνοπτικό αιτιολογικό.
12. Το από 19-06-2017 συνταχθέν από τον ανάδοχο χρονοδιάγραμμα παράτασης των εργασιών μέχρι τις 31-10-2017, που συνοδεύεται από Πίνακα προβλεπόμενης μηνιαίας απορρόφησης πιστώσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 16.366.115,70 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης: : 07-12-2010

Πηγή Χρηματοδότησης :ΠΔΕ 2013- ΣΑΝΑ 001/8 με Κ.Α. 2010ΝΑ0018001

Έκπτωση Δημοπρασίας : 39,60%

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :10.225.449,12€ / 11-01-2013

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 11-01-2015

- 1η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 11-08-2015 / 745/7-7-2015/αρ.πρακτ. 24/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
- 2η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 11-12-2015 / 1289/06-11-2015/αρ.πρακτ. 44/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
- 3η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 31-12-2015 / 1565/22-12-2015/αρ.πρακτ. 52/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
- 4η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-06-2016 / 437/20-04-2016 / αρ.πρακτ. 20/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
- 5η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 31-12-2016 / 822/12-07-2016/αρ.πρακτ. 32/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
- 6η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-06-2017 / 13/09-01-2017/αρ.πρακτ. 1/2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
- 7η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-09-2017 / Αιτούμενη

Σας στέλνουμε την από 31-05-2017 σχετική αίτηση της αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών μέχρι τις 31-10-2017, με συνοπτικό αιτιολογικό και το από 19-06-2017 συνταχθέν από τον ανάδοχο χρονοδιάγραμμα παράτασης των εργασιών μέχρι τις 31-10-2017, που συνοδεύεται από Πίνακα προβλεπόμενης μηνιαίας απορρόφησης πιστώσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από εμάς.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση τής συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού εν θέματι έργου μέχρι 30-09-2017, όπως τμηματικά αναλύεται στο συνημμένο πρόγραμμα κατασκευής του έργου και όπως διορθώθηκε από την επίβλεψη του έργου , λόγω των εξής γεγονότων που προξένησαν αντίστοιχη καθυστέρηση στην εξέλιξη κατασκευής του:

α) κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο δεν εκτελέστηκαν εργασίες σύμφωνα με το προγραμματισμό καθώς υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις και χιονόπτωσης στην περιοχή του έργου.

β) η εμφάνιση κατάπτωσης οδοστρώματος στη Χ.Θ. 3+800 και η διαπίστωση ύπαρξης καρστικού εγκοίλου (σπηλαιώματος). Δόθηκε η η υπ' αριθμ. 32180/422/19-02-2017 εντολή εκπόνησης Γεωλογικής έρευνας εντοπισμού υπόγειων καρστικών εγκοίλων και Γεωτεχνικής μελέτης βελτίωσης εδάφους , περί την Χ.Θ. 3+800 από μελετητικό σχήμα που συμμετέχει και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι επιτόπιες μετρήσεις με όργανα ολοκληρώθηκαν τον Μάιο 2017 και υπέδειξαν πιθανή ύπαρξη και άλλων εγκοίλων στο έργο και σε μήκος 800μ εκατέρωθεν του υφιστάμενου. Διενεργήθηκαν επιτόπιες τομές, με χωματοουργικά μηχανήματα , διαπίστωσης του είδους και των ακριβών διαστάσεων των εγκοίλων , στις 21-06-2017 και είναι υπό έκδοση η τελική τεχνική έκθεση αντιμετώπισης τους. Από προφορική πληροφόρηση από το μελετητικό σχήμα , διαπιστώθηκε ότι η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με εργασίες που προβλέπονται στο προϋπολογισμό του έργου (π.χ. έργα διευθέτησης όμβριων υδάτων, στραγγίσεις , απλή επίχωση εγκοίλων, ή γεφύρωση με σκυρόδεμα) και θα απαιτηθεί διάστημα, περίπου 2 μηνών. για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών .

γ) η εμφάνιση καταπτώσεων κατασκευασμένων πρηνών ορύγματος στη Χ.Θ.1+600 , μήκους 150μ. και στη Χ.Θ. 6+700 μήκους 300μ. Για την αντιμετώπισή τους απαιτήθηκε η νέα μόρφωση τους με ηπιότερες κλίσεις , γεγονός που οδήγησε σε ανάγκη κατάληψης επιπλέον ζώνης εδάφους , πέρα της παραχωρημένης και για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 58767/14-03-2017 πράξη χαρακτηρισμού , που χαρακτηρίζει τις περιοχές επέμβασης μερικώς ως δασικές και μερικώς ως ιδιωτικές. Στην Χ.Θ. 6+700, μήκους 300μ. , ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης . Στη Χ.Θ.1+600 , μήκους 150μ. λόγω ύπαρξης και βράχου , απαιτήθηκε η έκδοση νέας άδειας χρήσης εκρηκτικών , η οποία χορηγήθηκε στις 15-06-2017 μετά από αναθεώρηση , ως προς το χρόνο ισχύος, των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, που εκδόθηκε στα μέσα Ιουνίου 2017.

δ) Η μη ομαλή χρηματοδότηση του έργου , μετά την αλλαγή στην διαδικασία εξόφλησης των λογαριασμών στο έτος 2017. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών, εφόσον :1) ο 20ος λογαριασμός, που υποβλήθηκε στις 17-02-2017, εξοφλήθηκε τελικά στις 25 -04-2017 , μετά από εγκεκριμένη διακοπή των εργασιών από 20-04-2017 έως 25-04-2017 , με την υπ' αριθμ. 104424/1503/2017 Απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.

2) ο 21ος λογαριασμός, που υποβλήθηκε στις 24-03-2017 εξοφλήθηκε οριακά πριν την παρέλευση διμήνου από την υποβολή του, δηλ. στις 22-05-2017..»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
- την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)

- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ.: 171174/2402/22-6-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ'αρ. 13/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 7η παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού έργου:

«**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α'ΦΑΣΗ)**», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ Προϋπολογισμού : 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι 30-09-2017, όπως τμηματικά αναλύεται στο συνημμένο πρόγραμμα κατασκευής του έργου και όπως διορθώθηκε από την επίβλεψη του έργου , για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή