



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,30/4/2012

Αρ. πρωτ. 92048/550

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 149/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: :1) το αριθμ. 85302/737/9-4-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) η αριθμ. 84138/1447/3-4-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 149/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση συμπληρωματική πίστωσης ποσού 14.622,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αποπληρωμή της οριστικής αναθεώρησης του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού Χαραυγή – Πόρτες», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 25η Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 97051/605/20-4-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σολτάτος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσάνης Νικόλαος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 149/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση συμπληρωματική πίστωσης ποσού 14.622,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αποπληρωμή της οριστικής αναθεώρησης του έργου: «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση οδού Χαραυγή - Πόρτες».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στο Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 84183/1447/3-4-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα τα άρθρα 54 & 53 § 6.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το 242214/4267/29-12-2011 έγγραφό μας προς τον κ.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Αχαΐας.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 25-08-2009/ 65,33%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΚΑΠ
Ποσό συμφωνητικού Α.Σ./ημερομηνία	: 185.156,72 € / 19-11-2009
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως Α.Σ.	: 21-04-2010
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 30-7-2010 Αποφ. 160/2010 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
2 ^η Παράταση προθεσμίας	: 30-10-2010 Αποφ. 222/2011 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
Ποσό συμφωνητικού Σ.Σ./ημερομηνία	: 94.000,00 € / 23-09-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως Α.Σ.	: 30-06-2011

3 ^η Παράταση προθεσμίας	: 30-08-2011 Αποφ. 169/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Περαίωση του έργου	: 30-08-2011 σύμφωνα με την 231126/4022/12-12-2011 βεβαίωση περαίωσης
Τελική επιμέτρηση	: έγκριση 14-12-2011

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

Σας γνωρίζουμε ότι σε ότι αφορά το έργο του θέματος αρχικού προϋπολογισμού 500.000€ (με ΦΠΑ), έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του, έχει υπογραφεί η τελική επιμέτρηση & έχει γίνει προσωρινή παραλαβή Αρχικής & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η τελική δαπάνη των εργασιών Αρχικής & 1^{ης} Σ.Σ. ανήλθε στο ποσό των 230.953,72 € (χωρίς ΦΠΑ), βάσει του 2^{ου} ΑΠΕ.

Στον 2^ο Α.Π.Ε. προβλέπεται συνολικό ποσό 1.062,92 € χωρίς Φ.Π.Α. για αναθεώρηση.

Βάσει του υπολογισμού της αναθεώρησης με τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης, προκύπτει δαπάνη 12.951,41 € χωρίς ΦΠΑ.

Άρα το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή της αναθεώρησης είναι 12.951,41€ - 1.062,92€ = 11.888,49€ + 2.734,35€ για Φ.Π.Α. = 14.622,84€.

Η διαφορά προκύπτει καθώς η αρχική προθεσμία του έργου ήταν πέντε μήνες και άρα η αναθεώρηση θα ήταν μικρή, αλλά λόγω κλεισίματος των λατομείων Αράξου, κακής χρηματοδότησης του έργου από τους ΚΑΤΤ και την προσθήκη νέων εργασιών με την σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, το έργο ολοκληρώθηκε σε 24 μήνες μετά την δημοπράτηση.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ποσού 14.622,84 € για την αποπληρωμή της οριστικής αναθεώρησης.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την εξεύρεση & διάθεση της επιπλέον πίστωσης από πιστώσεις ΚΑΤΤ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την αριθμ. 84138/1447/3-4-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το αριθμ. 85302/737/9-4-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση συμπληρωματική πίστωσης ποσού 14.622,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αποπληρωμή της οριστικής αναθεώρησης του έργου: «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση οδού Χαραυγή - Πόρτες».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου