



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:246701/3299

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.
2. Κ/Ε ΙΣΤΟΣ ΕΠΕ-Γ.Θ. ΖΙΩΓΑΣ
Μεσσαπίων 21 34100 Χαλκίδα(μέσω
δικαστικού επιμελητή.)

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1449/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 246623/6668/οικ./11.9.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1449/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 του Ν.3669/2008 ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «Κ/Ε ΙΣΤΟΣ ΕΠΕ – Γ.Θ.ΖΙΩΓΑΣ», ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-296271», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ****ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **15η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **οικ.246998/3303/11.9.2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καρδάρια Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, κ.Λοτσάρης Βασίλειος και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 1449/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο: «ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 του Ν.3669/2008 ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «Κ/Ξ ΙΣΤΟΣ ΕΠΕ – Γ.Θ.ΖΙΩΓΑΣ», ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-296271».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ.: 246623/6668/οικ./11.9.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

- Σχετ:**
- α) Η με α.π. 02476-296271.01.01.2011 Τεχνική Αναφορά ΕΣΠΕΛ.
 - β) Το με α.π. 11848/15-12-2016 έγγραφο του Δ. Ξηρομέρου, περί διαβίβασης στοιχείων ελέγχου του αποχετευτικού δικτύου του Δ.Κ. Αστακού.
 - γ) Το με α.π. 22869/380/οικ/25-01-2017 έγγραφό μας για έλεγχο του έργου στις 25-01-2017.
 - δ) Την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 192845/7553/οικ/03-08-2012 περί διακοπής της Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος.
 - ε) Το άρθρο 7 του Ν.1418/1984
 - στ) Το άρθρο 46 του Π.Δ. 609/1985.
 - ζ) Τα συμβατικά τεύχη
 - η) Η Ειδική Διαταγή με α.π. 46606/931/οικ/17-02-2017 της Δ/σας Υπηρεσίας
 - θ) Η από 23-02-2017 (εισερχόμενη με α.π.51749/1118/23-02-2017) ένσταση της αναδόχου κατά της ειδικής διαταγής με α.π. 46606/931/17-02-2017 εκ της Δ/σας Υπηρεσίας – Τμ. Δ/Π- Δ.Τ.Ε.- Π.Δ.Ε. .
 - ι) Η με α.π. 51749/1118/23-03-2017 απόφαση της προϊσταμένης αρχής περί απόρριψης της ένστασης της αναδόχου κατά της ειδικής διαταγής (σχετικό θ)
 - ια) Η από 23-06-2017 αίτηση θεραπείας της αναδόχου κατά της απόφασης (σχετικό ι) της προϊσταμένης αρχής.
 - ιβ) Η με α.π. 194862/5305/οικ/13-07-2017 απόφαση έκπτωσης
 - ιγ) Η με α.π. 210620/5750/28-07-2017 ένσταση της αναδόχου κατά της (ιβ) σχετικής απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής.
 - ιδ) Το άρθρο 61 του Ν.3669/2008.
 - ιε) Το από 18-08-2017 φύλλο στοιχείων και απόψεων της Δ/σας Υπηρεσίας, επί της ενστάσεως κατά της αποφάσεως έκπτωσης .
 - ιστ) Η με αριθμό 203/08-09-2017 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε.

Σε συνέχεια των άνω σχετικών, σας διαβιβάζουμε τα παραπάνω έγγραφα, για την εκδίκαση της ενστάσεως κατά της αποφάσεως έκπτωσης της αναδόχου και λήψη απόφασης επί αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 7, του άρθρου 61 ου Ν.3669/2008.

Επιπρόσθετα αναφορικά με τα αναγραφόμενα στην γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

α) Στην παράγραφο 7, του άρθρου 61 ου Ν.3669/2008 αναγράφεται: «7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σε αυτόν με την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσα στην ίδια προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να εκτελεσθούν με μέριμνα της διευθύνουσας υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.»

Εξ αυτού προκύπτει ότι η εφαρμογή των κυρώσεων κατά της αναδόχου, εφόσον δεν τηρεί τα εντελλόμενα στην ειδική διαταγή & ειδική πρόσκληση, δεν αναστέλλονται ούτε αναιρούνται εκ του νόμου.

β) Η έκπτωση είναι καταγγελία της σύμβασης (λύση) της σύμβασης του έργου και ισχύει και για το μέλλον. Σύμφωνα με την ΔΕΦΑΘ.6039/99, η έκπτωση της αναδόχου συνεπάγεται λύση της εργολαβίας με πρωτοβουλία του Κυρίου/Δικαιούχου του έργου. Η έκπτωση αφορά ενεργό σύμβαση, ενώ εάν η σύμβαση έχει διαλυθεί δεν μπορεί να γίνει για το υπόλοιπο των εργασιών (ανεκτέλεστο). Εφόσον δεν έχει γίνει οριστική παραλαβή (υπάρχει διακοπή της προσωρινής παραλαβής – σχετικό δ) ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος για τη συντήρηση του έργου ή άλλες παραλείψεις των υποχρεώσεων του για τις εκτελεσθείσες εργασίες. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα – εντολές της Δ/νσας Υπηρεσίας- στην Ειδική Διαταγή και την Ειδική πρόσκληση, η ανάδοχος δεν προέβει σε καμία ενέργεια επί των εντολών της Δ/νσας Υπηρεσίας, και βάσει της κείμενης νομοθεσίας συντρέχουν και είναι βάσιμοι οι λόγοι της αποφάσεως έκπτωσης της αναδόχου.

γ) Λόγω της μη ανταπόκρισης της αναδόχου στις εντολές της Δ/νσας Υπηρεσίας για την τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων και την εν τέλει εξασφάλιση της λειτουργικότητας αυτού, υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος της συνολικής απένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης λόγω μη λειτουργικότητας αυτής εξ αιτίας του παρόντος υποέργου. Σας επισημαίνουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί λειτουργικά και τα τρία υπόλοιπα υποέργα της πράξης, ήτοι : 1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΑΣΤΑΚΟΥ», 2. «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ» & 3. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ».

Δ) Σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ. 7, του Ν.3669/2008 η απόφαση επί της ενστάσεως θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο εντός δύο μηνών από την κατάθεσή της, ήτοι έως 28/09/2017 (κατάθεση ένστασης εκ της αναδόχου στην Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.με α.π.210620/5750/28-07-2017-σχετικό γ).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ. 246623/6668/οικ./11.9.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απορρίπτει την ένσταση επί της εκπτώσεως, της αναδόχου κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΙΣΤΟΣ ΕΠΕ-Γ.Θ.ΖΙΩΓΑΣ», του έργου «Αποχετευτικό Δίκτυο Δήμου Αστακού» με κωδικό ΟΠΣ-296271, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 και ειδικότερα:

1. Η επιβολή της οποιας περικοπής επιβλήθηκε στην ανάδοχο για παραλείψεις των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν άρει την υποχρέωσή του και τις ευθύνες του κατά την διάρκεια της διαδικασίας της προσωρινής παραλαβής (κατ' ελάχιστο) για αποκατάσταση των εργασιών ευθύνης του εκ των οποίων δε δύναται η λειτουργική παραλαβή του συμβατικού αντικείμενου που υλοποίησε. Ήτοι, τόσο την έκθεση του ΕΣΠΕΛ, όσο και στην αιτιολόγηση της απόφασης διακοπής της προσωρινής παραλαβής του έργου, τίθεντο το πρόβλημα της στεγανότητας του υλοποιημένου δικτύου και την οποία η ανάδοχος ήταν και είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει σε κάθε σημείο του έργου.
2. Αναφορικά με την αιτίαση της αναδόχου περί μη νομιμότητας των αναγραφόμενων στην αιτιολογία έκδοσης, της ειδικής πρόσκλησης και της έκπτωσης, επισημαίνουμε και πάλι ρητώς, ότι είναι νόμιμη και απαραίτητη η αποκατάσταση κάθε αιτίας ουσιώδους παράλειψης ή κακοτεχνίας, που άρει το σκοπό και το στόχο κάθε δημοσίου έργου. Για το λόγο αυτό στην ειδική πρόσκληση (και σε προεκδοθείσα ειδική διαταγή) κατεγράφησαν πλήρως διακριτά τα σημεία καθ' είδος εργασίας που διαπιστώθηκε να άρουν τη λειτουργικότητα του έργου ή εκ της φύσεως τους να δημιουργούν αιτίες επικινδυνότητας. Δεν ήταν δυνατό κατά τον έλεγχο με τα μέσα που υπήρχαν τη δεδομένη στιγμή διαθέσιμα και με τον κίνδυνο της απένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης στο σύνολό της – τα υπόλοιπα υποέργα είναι ολοκληρωμένα και μη λειτουργικά, εξαιτίας της μη

λειτουργικότητας του παρόντος υποέργου- να γίνει πλήρης έλεγχος ανά τμήμα του έργου για την λειτουργικότητα αυτού. Λαμβάνοντας υπόψη την κακή κατάσταση του έργου, τη μη λειτουργικότητά του και την υποχρέωση - ευθύνη της αναδόχου για τη συντήρηση αυτού έως και την οριστική παραλαβή, εκδώσαμε την σχετική ειδική πρόσκληση (όπως και σε προεκδοθείσα ειδική διαταγή) υποδεικνύοντας ποιοτικά και με σαφήνεια τα σημεία που χρήζουν αποκατάστασης. Εφόσον, το έργο παρουσιάζει ελαττώματα ο φορέας υλοποίησης έχει την υποχρέωση να ζητήσει την αποκατάσταση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία των δημοσίων έργων , στα συμβατικά τεύχη (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές) και στις εκθέσεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων (π.χ. ΕΣΠΕΛ), και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της αναδόχου, να προβεί στις εκ του νόμου απαραίτητες ενέργειες, όπως και έπραξε. Τα αναγραφόμενα στην, ειδική πρόσκληση (όπως και σε προεκδοθείσα ειδική διαταγή), είναι συγκεκριμένες παρατηρήσεις – εντολές προς την ανάδοχο, για τα σημεία που διαπιστώθηκε να παρουσιάζουν ελαττώματα και στην υποχρέωσή του για γενικό έλεγχο του έργου. Δεν τεκμαίρεται ότι σε περίπτωση όπου κατά το γενικό έλεγχο και την παραλαβή αυτού, διαπιστώνονταν νέα προβλήματα που δεν αναγράφονταν σε παρελθούσες ειδικές διαταγές και ειδικές προσκλήσεις, η ανάδοχος δεν θα είχε υποχρέωση αποκατάστασης αυτών. Η υπηρεσία με σαφήνεια υπέδειξε στην ανάδοχο τα ελαττώματα του έργου και τον κάλεσε να τα αποκαταστήσει ως ο νόμος ορίζει (Άρθρο 60 & 61, Ν. 3669/2008).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή