


**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**
**Πάτρα 16 Οκτωβρίου 2017**
**Αρ.Πρωτ.:266704/3635**
**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας  
και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΚΟΙΝ:**

Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1  
261010, Πάτρα.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1638/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**Σχετ.:** Η υπ'αριθμ.πρωτ: οικ. 329256/10107/22-9-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) Η υπ' αρ. 946/2016 (ΑΔΑ 6ΒΓΟ7Λ6-Υ62) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία βρέθηκε Νόμιμη με το υπ'αρ 125821/6-9-2016 (ΑΔΑ ΩΧΙ1ΟΡ1Φ-3ΟΖ)έγγραφο σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1638/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.”Προϋπολογισμός μελέτης : 4.500.000,00 €, Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2013 ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ001Ανάδοχος : “ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε”», για δικές σας ενέργειες .

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**
**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**
**Η αναπληρώτρια Γραμματέας**
**Κολοκύθα Αρτεμισία**
**Παναγιώτης Μπράμος**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1638/2017

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 274680/3760/6-10-2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστεϊδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κωσταριάς Δημήτριος - αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος ,Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος και Σύρμος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης: α) οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου , Δεληγιάννης Παναγιώτης Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Αιτ/νίας και Λιάγκας Παναγιώτης ,Προϊστάμενος Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για θέματα της ημερήσιας διάταξης και β) οι Δικηγόροι, εκπρόσωποι εμπλεκόμενων οι οποίοι σχετίζονται με το 54<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως κάτωθι:

- Τζαμαλούκας Θεόδωρος, εκπρόσωπος της εταιρίας ΚΟΡΔΑΤΟΣ Ο.Ε.
- Κούντριας Θωμάς , εκπρόσωπος της εταιρίας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.»
- Χριστοδουλόπουλος Λυσίας , εκπρόσωπος του κ. Τρίγκα Νικολάου του Φωτίου.

**Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**

**Αρ. Απόφασης 1638/2017**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **33ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

**«Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.” Προϋπολογισμός μελέτης : 4.500.000,00 €, Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2013 ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ001Ανάδοχος : “ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε”».**

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ.πρωτ.: οικ. 329256/10107/22-9-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Για έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.”**

Προϋπολογισμός μελέτης : 4.500.000,00 €,

Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2013 ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ001

Ανάδοχος : "ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε"

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων /Π.Δ.Ε.

### I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Την 7-8-2015 υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου (με συμβατικό ποσόν 1.750.445,89 €, χωρίς Φ.Π.Α.) και με προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έως και την 7-8-2016.

α/α	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1.	Στοιχεία χρηματοδότησης	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 Της ΣΑ ΕΠ001
2.	Ημερομηνία δημοπράτησης	17.2.2015
3.	Απόφαση έγκρισης πρακτικού	213/2015 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
4.	Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού	7.8.2015
5.	Ποσό συμφωνητικού	1.750.445,89 € (πλέον 402.602,55 € για Φ.Π.Α) Σύνολο: 2.153.048,44 €
6.	Αρχική προθεσμία περαίωσης	7.8.2016
7.	1η παράταση προθεσμίας	31.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΒΓΟ7Λ6-Υ6Ζ)

Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

### II. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Την 14/12/2016 έγινε (εμπρόθεσμα) αίτηση παράτασης προθεσμίας από την ανάδοχο για τους εξής λόγους:

- Καθυστέρηση στην εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στο τμήμα της ορεινής οδοποιΐας της Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως κατά τη διάρκεια της περασμένης χειμερινής περιόδου,
- Ανάγκη σύνταξης & έγκρισης 2ου ΑΠΕ.

### III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Την 29-12-2016 εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου (ΑΔΑ: 6ΡΟ17Λ6-6ΜΧ) ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες ασφαλικών, η εκτέλεση των οποίων ολοκληρώθηκε μετά την Άνοιξη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και μετέθεσε χρονικά την ολοκλήρωση των συναφών εργασιών διαγραμμίσεων και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας.

Οι παραπάνω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Σήμερα ολοκληρώνονται οι ως άνω εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας & διαγραμμίσεων. Έχει ήδη εκτελεστεί το 92 % περίπου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και μέχρι την 30-11-2017 θα ολοκληρωθεί το υπόλοιπο 8 %.

Κατόπιν αυτών, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου:

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε." προϋπολογισμού μελέτης : 4.500.000,00, χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 της ΣΑ ΕΠ001 & αναδόχου : "ΟΔΟΣ ΑΤΕ",

έως και την 31-10-2017, με αναθεώρηση, για τους παραπάνω λόγους.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
- την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).

- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ.: οικ. 329256/10107/22-9-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αρ. 946/2016 (ΑΔΑ 6ΒΓΟ7Λ6-Υ62) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμού μελέτης : 4.500.000,00, χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 της ΣΑ ΕΠ001 & αναδόχου : "ΟΔΟΣ ΑΤΕ", έως και την 31 -10 - 2017.**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία